

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: EN EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
ALTA VERAPAZ	CAHABÓN	Secanante	Construcción de 3 captaciones, 3,264 metros de línea de conducción, 1 tanque de distribución de 40 met. Cub., 3,444 metros de red de distribución y 103 conexiones prediales.	578	04/10/2005	30/11/2011	Q642,965.80	Q492,830.57	64	77
ALTA VERAPAZ	CHISEC	Tierra Linda	Construcción de sistema de agua potable por bombeo y saneamiento, que comprende: perforación de pozo mecánico, 438 metros de línea de impulsión, 1 tanque de distribución de 75 met. Cub., 16,160 metros de línea y red de distribución, 254 conexiones prediales, Caseta + equipo de bombeo, acometida eléctrica y 216 letrinas del tipo sello hidráulico.	1,397	04/10/2005	30/11/2011	Q1,751,926.97	Q1,187,395.84	93	68
ALTA VERAPAZ	PANZÓS	San Juan	Construcción de 1 captación, 558 metros de línea de conducción, 1 tanque de distribución de 200 met. Cub., 9,786 metros de red de distribución y 487 conexiones prediales.	1,500	07/09/2006	30/11/2011	Q2,234,940.72	Q2,057,677.90	92	92
ALTA VERAPAZ	SAN PEDRO CARCHÁ	Sesajal	Acueducto por bombeo, construcción de 2 captaciones, 198 metros de línea de conducción, 1 tanque de succión de 5 met. Cub., 1 tanque de distribución de 50 met. Cub., 10,092 metros de red de distribución, 148 conexiones prediales, caseta y equipo de bombeo.	738	07/09/2006	30/11/2011	Q1,248,608.69	Q688,575.19	58	55
BAJA VERAPAZ	PURULHÁ	Esfuerzo Chejel	Construcción de 1 captación, 13,428 metros de línea de conducción, 1 tanque de distribución de 40 met. Cub., 5,448 metros de red de distribución y 180 conexiones prediales.	690	15/05/2009	15/12/2011	Q1,208,648.23	Q858,406.21	48	71

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: EN EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
CHIMALTENANGO	TECPÁN GUATEMALA	Sector Admirable, Aldea Pamezul	Construcción de 36 unidades de saneamientos lavables con sanitario para beneficiar a igual numero de familias	216	01/09/2011	31/10/2011	Q107,415.00	Q67,174.56	0	63
JUTIAPA	JUTIAPA	El Enganche, Aldea Buena Vista	Construcción de 1 captación, 1 tanque de succión de 50 met. Cub., caseta + equipo de bombeo, 1,350 metros de línea de impulsión, 1 tanque de distribución de 20 met. cub., 1,434 metros de red de distribución y 53 conexiones prediales	417	03/05/2010	31/10/2011	Q112,915.85	Q101,985.18	95	90
SAN MARCOS	SAN PABLO	Caserío Nueva Castalia	Construcción de 4 captaciones, 1,656 metros de línea de conducción, obras de arte, tanque de distribución de 30 metros cúbicos, 2,832 metros de línea de distribución, 103 conexiones domiciliarias	612	01/08/2011	15/12/2011	Q450,244.00	Q22,376.01	26	5

TOTAL PROYECTOS:

Total General Monto Final

Total General Monto Desembolsado

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
ALTA VERAPAZ	CHISEC	El Sauce	Construcción de 1 captación, 1 tanque de succión de 5 met. Cub. 1 línea de impulsión de 228 metros, 1 tanque de distribución de 20 met. Cub., 3990 metros de línea y red de distribución, 47 conexiones prediales, caseta + equipo de bombeo, acometida eléctrica y sistema de cloración.	259	01/03/2006	28/07/2010	Q145,211.79	Q145,211.79	100	100
ALTA VERAPAZ	CHISEC	El Sauce	Construcción de 47 letrinas del tipo abonera seca familiar.	259	01/03/2006	28/07/2010	Q82,575.88	Q82,575.88	100	100
ALTA VERAPAZ	CHISEC	Pozo seco	Construcción de 344 letrinas del tipo abonera seca familiar.	1,868	10/11/2004	15/12/2010	Q416,250.04	Q416,250.04	100	100
ALTA VERAPAZ	CHISEC	Pozo seco	Construcción de 1 captación, 1,866 metros de línea de conducción, 1 tanque de succión de 10 met. Cub., caseta + equipo de bombeo, 1 tanque de distribución de 200 met. Cub., 31,182 metros de línea y red de distribución, 433 conexiones domiciliarias y acometida eléctrica.	2,299	10/11/2004	15/12/2010	Q439,525.33	Q439,525.33	100	100
ALTA VERAPAZ	COBÁN	Chicoj	Acueducto por bombeo, construcción de 1 captación, caseta y equipo de bombeo, 11,828 metros de línea y red de distribución, 1 tanque de distribución de 75 met. Cub., 198 conexiones prediales y acometida eléctrica.	990	15/01/2004	01/12/2009	Q198,537.35	Q198,537.35	100	100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
ALTA VERAPAZ	COBÁN	Chirrepec	Acueducto por bombeo, se construirá 1 captación, 180 metros de línea de conducción, 1 tanque de succión de 5 met. Cub., 1 tanque de distribución de 75 met. Cub., caseta y equipo de bombeo, 18,180 metros de red de distribución, 127 conexiones prediales y acometida eléctrica.	710	04/10/2005	30/06/2010	Q814,920.50	Q388,893.23	100	48
ALTA VERAPAZ	COBÁN	Las Flores Chitoc	Acueducto por bombeo, construcción de 1 captación, 1 tanque de succión de 10 met. Cub., 1212 metros de línea de conducción, 1 tanque de distribución de 30 met. Cub., 7986 metros de línea y red de distribución, 72 conexiones prediales, caseta + equipo de bombeo, acometida eléctrica y 1 sistema de desinfección.	456	07/02/2006	17/07/2009	Q385,765.34	Q385,765.34	100	100
ALTA VERAPAZ	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS	Magüilá y Nimlacobeja	Construcción de 1 captación, 1 tanque de succión de 15 met. Cub., 684 metros de línea de impulsión, 1 tanque de distribución de 75 met. Cub., 7602 metros de línea y red de distribución, 138 conexiones prediales, caseta + equipo de bombeo, acometida eléctrica y 1 sistema de cloración.	645	27/02/2006	25/05/2010	Q614,003.92	Q614,003.92	100	100
ALTA VERAPAZ	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ	Nisnic, Paniste y Sarrax-och	Construcción de 404 letrinas del tipo pozo seco ventilado.	2,222	02/03/2006	28/05/2010	Q896,374.00	Q896,374.00	100	100
ALTA VERAPAZ	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ	Pantocan	Construcción de 25 letrinas del tipo pozo seco ventilado.	150	23/11/2010	08/12/2010	Q27,108.75	Q27,108.75	100	100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
ALTA VERAPAZ	SAN JUAN CHAMELCO	Pa'apa	Acueducto por bombeo, construcción de 1 captación, 2472 metros de línea de conducción, 3 tanques de distribución 2 de 15 met. Cub. Y 1 de 50 met. Cub., 14490 metros de línea y red de distribución, 208 conexiones prediales, caseta+ equipo de bombeo y acometida eléctrica.	1,015	01/03/2006	27/11/2009	Q459,037.60	Q459,037.60	100	100
ALTA VERAPAZ	SAN PEDRO CARCHÁ	Vista Hermosa Xaliha	Construcción de 63 letrinas de tipo lavable.	378	05/12/2007	22/06/2011	Q165,303.22	Q143,512.29	100	87
ALTA VERAPAZ	SENAHÚ	San Francisco Centro	Construcción de 1 captación, 6,846 metros de línea de conducción, 1 tanque de distribución de 40 met. Cub., 11,676 metros de red de distribución y 134 conexiones prediales.	616	07/09/2006	10/12/2010	Q806,081.54	Q806,081.10	100	100
ALTA VERAPAZ	TUCURÚ	Los Olivos II	Construcción de 2 captaciones, 5,088 metros de línea de conducción, 2 tanques de distribución de 15 y 30 met. Cub., 9,498 metros de red de distribución y 315 conexiones prediales.	1,538	12/11/2008	25/11/2010	Q1,074,262.34	Q1,074,262.34	100	100
ALTA VERAPAZ	TUCURÚ	San Antonio	Construcción de 70 letrinas del tipo pozo seco ventilado.	335	04/10/2005	28/06/2010	Q176,606.55	Q176,606.55	100	100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
BAJA VERAPAZ	CUBULCO	Choven	Construcción de 5 captaciones, 6,606 metros de línea de conducción, 2 tanques de distribución de 40 y 30 met. Cub., 30,390 metros de línea y red de distribución y 232 conexiones prediales.	852	12/03/2009	15/12/2010	Q1,164,877.70	Q1,164,877.70	100	100
BAJA VERAPAZ	CUBULCO	Chuaverena Guatzilep	Construcción de 2 captaciones, 3,762 metros de línea de conducción, 2 tanques de distribución de 5 y 15 met. Cub., 6,678 metros de línea y red de distribución y 76 conexiones prediales.	420	22/05/2009	10/12/2010	Q172,055.54	Q172,055.54	100	100
BAJA VERAPAZ	CUBULCO	Lacandon	Construcción de 2 captaciones, 3,990 metros de línea de conducción, 2 tanques de distribución de 2.5 y 20 met. Cub. 9,780 metros de línea y red de distribución y 81 conexiones prediales.	462	25/05/2009	30/11/2010	Q218,864.70	Q218,864.70	100	100
BAJA VERAPAZ	CUBULCO	Salamcho	Construcción de 3 captaciones, 2 Desarenadores, 13,332 metros de línea de conducción, 3 tanques de distribución de 5, 10 y 30 met. Cub., 14,262 metros de línea y red de distribución, 174 conexiones prediales y 3 sistemas de desinfección.	1,112	11/03/2009	30/04/2011	Q893,830.91	Q843,143.31	100	94
BAJA VERAPAZ	PURULHÁ	Xalitzul Monte Blanco	Construcción de 2 captaciones, 1,704 metros de línea de conducción, 1 tanque de distribución de 50 met. Cub., 17,142 metros de red de distribución, 1 sistema de desinfección y 170 conexiones prediales.	1,210	06/03/2006	31/03/2011	Q497,853.07	Q476,193.35	100	96

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
BAJA VERAPAZ	PURULHÁ	Xalitzul Monte Blanco	Construcción de 194 letrinas del tipo pozo seco ventilado	1,210	06/03/2006	15/12/2010	Q159,192.12	Q159,192.12	100	100
BAJA VERAPAZ	RABINAL	San Rafael	Construcción de 3 captaciones, 11,646 metros de línea de conducción, 1 tanque de distribución de 50 met. Cub., 10,206 metros de línea y red de distribución y 229 conexiones prediales.	2,480	12/03/2009	30/11/2010	Q1,128,424.44	Q1,128,424.44	100	100
CHIMALTENANGO	COMALAPA	Caserio Chipoc	Construcción de 1 captación, 7,080 metros de línea de conducción, 1 Tanque de Distribución de 10 met. Cub., 2,094 metros líneales de línea y red de distribución y 50 conexiones prediales	328	05/08/2010	12/03/2011	Q384,267.56	Q334,605.56	100	87
CHIQUIMULA	CHIQUIMULA	Aldea el Ingeniero	Construcción de 3 captaciones, 7,754 metros de línea de conducción, 5 cajas rompe presión y 1 sistema de desinfección.	690	17/09/2010	07/07/2011	Q543,250.05	Q408,723.80	100	75
CHIQUIMULA	CHIQUIMULA	El Durazno	construcción de 145 letrinas del tipo pozo seco ventilado	870	16/09/2010	25/02/2011	Q263,070.05	Q254,641.25	100	97

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
CHIQUIMULA	CHIQUIMULA	Roble Amarillo y Filo Carrizal	construcción de 38 letrinas del tipo pozo seco ventilado.	228	01/03/2008	23/07/2009	Q71,050.00	Q71,049.32	100	100
EL PROGRESO	MORAZÁN	Aldea El Moral	Construcción de 60 letrinas de tipo pozo seco ventilado	360	01/03/2009	21/05/2009	Q99,250.00	Q99,249.60	100	100
ESCUINTLA	ESCUINTLA	Aldea Chapernas	Construcción de 2,300 metros de línea de conducción, 1 tanque de distribución de 300 met. Cub., 5,348 metros de línea y red de distribución y 709 conexiones prediales	2,922	09/03/2007	07/10/2011	Q1,051,345.67	Q935,475.28	100	89
ESCUINTLA	ESCUINTLA	Calvillo	Construcción de tanque de distribución con capacidad para almacenar 500 metros cúbicos de agua+ 200 metros de línea de impulsión	27,000	01/02/2010	19/08/2010	Q547,801.35	Q547,801.35	100	100
GUATEMALA	SAN JOSÉ PINULA	San Luis	Construcción y Equipamiento de pozo mecánico de 800 pies de profundidad	1,500	02/03/2009	20/12/2009	Q364,961.00	Q151,165.69	100	41

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
GUATEMALA	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	Sector El Campo	Construcción y Equipamiento de un pozo mecánico de 1,100 pies de profundidad	900	01/03/2009	31/05/2010	Q1,420,960.00	Q164,522.00	100	12
HUEHUETENANGO	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN	Caserio Tojkia, Aldea San Martin	Construcción de 1 captación, 2088 metros de línea de conducción, 1 tanque de distribución de 15 met. Cub., 5,310 metros de red de distribución y 41 conexiones prediales.	246	15/05/2010	14/02/2011	Q400,152.37	Q320,121.37	100	80
JALAPA	JALAPA	La Ventura	Construcción de 2 captaciones, 4,266 metros de línea de conducción, 1 tanque de distribución de 20 met. Cub., 3,786 metros de red de distribución y 94 conexiones prediales.	534	09/08/2010	18/02/2011	Q303,329.59	Q300,035.21	100	99
JUTIAPA	JUTIAPA	Pipiltepeque Arriba y el Cuje	Acueducto por bombeo, construcción de 1 captación, 1,812 metros de línea de impulsión, 1 tanque de succión de 100 met. Cub., 1 tanque de distribución de 70 met. Cub., 7,860 metros de red de distribución, 217 conexiones prediales, caseta y equipo de bombeo.	795	10/12/2007	22/02/2011	Q415,699.56	Q414,857.78	100	100
QUETZALTENANGO	CABRICÁN	Buena Vista Corrales	Construcción de 1 captación, 1 caseta de bombeo, instalación de bomba de 4 H.P., 1 tanque de distribución de 30 met. Cub. Y 696 metros de línea de bombeo,	780	01/03/2009	12/05/2010	Q87,484.72	Q87,484.72	100	100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
QUETZALTENANGO	QUETZALTENANGO	Canton Choquic	Acueducto por bombeo, construcción de acometida eléctrica, caseta de bombeo, 127 metros de cerco perimetral, 189 metros de línea de bombeo, tanque de distribución, 13,950 metros de red de distribución y 900 conexiones prediales.	4,415	01/03/2009	14/05/2010	Q1,334,812.02	Q1,334,812.02	100	100
QUICHÉ	JOYABAJ	Xolpalchaj	Construcción de 1 captación, 1,278 metros de línea de conducción, 1 tanque de distribución, 7,710 metros de red de distribución y 49 conexiones prediales.	222	01/11/2008	15/11/2009	Q92,655.75	Q92,655.75	100	100
SUCHITEPÉQUEZ	CUYOTENANGO	Línea A-9 Sector Ican	Construcción de 64 letrinas del tipo pozo seco ventilado	384	01/03/2009	30/11/2009	Q109,035.51	Q109,035.51	100	100
SUCHITEPÉQUEZ	SAN LORENZO	Aldea La Soledad	Construcción de 200 letrinas del tipo pozo seco ventilado	1,200	01/03/2009	31/05/2010	Q291,580.00	Q291,580.00	100	100

TOTAL PROYECTOS:

Total General Monto Final

Total General Monto Desembolsado

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
ALTA VERAPAZ	COBÁN	Sachisay		880	13/03/2009	09/12/2009				
ALTA VERAPAZ	PANZÓS	Chivich	Construcción de 57 letrinas del tipo pozo seco ventilado y 7 del tipo abonera seca familiar	467	01/03/2009	10/05/2010	Q197,930.69	Q197,930.69	100	100
ALTA VERAPAZ	SAN JUAN CHAMELCO	Aldea sesibche nuevo Horizonte		334	05/03/2009	15/12/2009				
ALTA VERAPAZ	SAN PEDRO CARCHÁ	Aldea Changkay		588	09/07/2009	09/10/2009				
ALTA VERAPAZ	SAN PEDRO CARCHÁ	Aldea De Chelac		1,350	01/07/2006	27/03/2008				

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
ALTA VERAPAZ	SAN PEDRO CARCHÁ	Aldea De Dolores San Vicente		180	10/07/2009	18/09/2009				
ALTA VERAPAZ	SANTA CRUZ VERAPAZ	Chajcojoj y Acamal II	Construcción de 1 captación, 3054 metros de línea de conducción, 1 tanque de distribución de 15 met. Cub., 8640 metros de línea y red de distribución, 90 conexiones prediales y 1 sistema de desinfección.	492	15/01/2005	26/11/2009	Q529,600.83	Q529,600.83	100	100
ALTA VERAPAZ	SANTA CRUZ VERAPAZ	El Rosario Italia		540	13/07/2009	17/09/2009				
ALTA VERAPAZ	SANTA MARIA CAHABÓN	Xalitzul	Construcción de 1 captación, 1206 metros de línea de conducción, 1 tanque de distribución de 15 met. Cub., 2952 metros de línea y red de distribución, 65 conexiones prediales y 1 sistema de desinfección.	300	01/03/2006	30/04/2009	Q105,353.40	Q105,353.40	100	100
ALTA VERAPAZ	SENAHÚ	El Sompopero Actela	Construcción de 85 letrinas del tipo pozo seco ventilado.	552	27/02/2006	15/06/2010	Q188,074.12	Q188,074.12	100	100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
ALTA VERAPAZ	SENAHÚ	San Antonio Sechaj		428	10/03/2009	24/11/2009				
BAJA VERAPAZ	CUBULCO	Chuaverena II y Paloquej	Construcción de 63 letrinas del tipo pozo seco ventilado.	288	01/03/2006	18/05/2010	Q167,819.23	Q167,819.23	100	100
BAJA VERAPAZ	PURULHÁ	Ribaco	Construcción de 2 captaciones, 3,639 metros de línea de conducción, 1 tanque de distribución de 15 met. Cub., 906 metros de red de distribución y 47 conexiones prediales.	495	21/05/2009	17/12/2010	Q180,392.85	Q180,392.85	100	100
BAJA VERAPAZ	SALAMÁ	Aldea Chivac		1,230	20/06/2008	23/09/2009				
BAJA VERAPAZ	SALAMÁ	Aldea de Vainillas		522	15/02/2006	11/06/2009				

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
BAJA VERAPAZ	SALAMÁ	El Amate		372	13/07/2009	23/09/2009				
BAJA VERAPAZ	SAN MIGUEL CHICAJ	Las Vegas	Construcción de 56 letrinas del tipo abonera seca familiar	275	28/03/2006	20/12/2010	Q118,098.10	Q118,098.10	100	100
CHIMALTENANGO	COMALAPA	Aldea Panimacac		253	19/03/2009	13/08/2009				
CHIMALTENANGO	COMALAPA	Aldea Paquixic		933	29/01/2008	01/09/2008				
CHIMALTENANGO	SAN JOSÉ POAQUIL	Aldea Chuacruz Palama		501	02/10/2006	18/08/2009				

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
CHIMALTENANGO	SAN JOSÉ POAQUIL	Comunidades unidas		1,638	12/07/2006	30/01/2008				
CHIMALTENANGO	SANTA CRUZ BALANYÁ	Aldea Chimazat		690	17/03/2009	06/08/2009				
CHIQUIMULA	CHIQUIMULA	Caserio Plan Del Jocote Aldea Maraxco		72	04/03/2008	13/03/2008				
CHIQUIMULA	CHIQUIMULA	Plan Del Guineo		186	05/06/2009	31/07/2009				
CHIQUIMULA	SAN JACINTO	El Carrizal		892	18/02/2008	16/05/2008				

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
CHIQUIMULA	SAN JACINTO	Ticanlù		1,050	04/10/2008	28/11/2008				
CHIQUIMULA	SAN JACINTO	Tizubin		1,350	19/03/2009	31/07/2009				
EL PROGRESO	MORAZÁN	El Moral		360	01/03/2009	30/07/2009				
ESCUINTLA	SAN VICENTE PACAYA	Aldea El Patrosinio		623	04/02/2008	27/06/2008				
GUATEMALA	AMATITLÁN	Aldea El Pepinal		600	20/03/2009	19/09/2009				

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
GUATEMALA	AMATITLÁN	Aldea Laguna Seca		500	20/03/2009	20/09/2009				
GUATEMALA	PALENCIA	Aldea El Paraiso		1,500	08/01/2008	19/12/2008				
GUATEMALA	PALENCIA	Aldea Los Mixcos		1,500	14/01/2008	21/11/2008				
GUATEMALA	PALENCIA	Aldea Sansur		1,209	01/08/2006	27/03/2008				
GUATEMALA	PALENCIA	Caserio El Pito Aldea Pie Del Cerro		105	17/03/2009	14/10/2009				

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
GUATEMALA	VILLA CANALES	Aldea El Obrajuelo		995	01/08/2006	31/03/2008				
GUATEMALA	VILLA CANALES	Aldea San Jose Veramina		660	01/08/2006	08/04/2008				
GUATEMALA	VILLA CANALES	Caserio Rio Negro		620	18/03/2009	18/09/2009				
HUEHUETENANGO	CHIANTLA	Caserio Cinco Arroyos Aldea Chochal		284	02/11/2007	23/09/2008				
HUEHUETENANGO	CHIANTLA	San jose Las Flores		906	03/11/2006	23/07/2008				

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	CHIANTLA	Sibila Parte Baja		456	01/09/2006	23/01/2008				
HUEHUETENANGO	CUILCO	Ampliación Nueva Reforma	Construcción de 1 captación, 2 tanques de distribución de 10 y 25 met. Cub., 642 metros de línea de conducción, 5,016 metros de red de distribución y 84 conexiones prediales.	510	02/03/2009	29/07/2009	Q133,495.43	Q133,495.43	100	100
HUEHUETENANGO	SAN JUAN IXCOY	Canchicu		894	01/04/2009	02/09/2009				
HUEHUETENANGO	SAN PEDRO NECTA	La Pinada		551	02/11/2007	14/01/2009				
HUEHUETENANGO	SANTA EULALIA	Aldea Morelia		582	08/01/2007	17/04/2008				

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
 INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	SOLOMA	Aldea Poxlac saliclac		205	22/11/2006	30/10/2008				
JALAPA	Mataquescuintla	Sanuyaso		390	01/02/2008	03/04/2008				
JUTIAPA	AGUA BLANCA	De Las Cañas		1,592	04/09/2006	07/12/2008				
JUTIAPA	ASUNCIÓN MITA	Aldea El Pretil		204	08/06/2009	26/08/2009				
JUTIAPA	ASUNCIÓN MITA	Caserio Los Umaña Aldea Tamarindo		152	09/06/2009	28/08/2009				

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
JUTIAPA	ASUNCIÓN MITA	Caserio San Francisco El Tamarindo		152	09/06/2009	28/08/2009				
JUTIAPA	COMAPA	Los Cerritos		750	01/07/2009	08/09/2009				
JUTIAPA	JUTIAPA	Caserio Buenas Vistas, Canton Valencia	Construcción de 35 letrinas del tipo pozo seco ventilado	210	04/11/2010	19/11/2010	Q73,323.87	Q73,323.87	100	100
JUTIAPA	JUTIAPA	Caserio Hierba Buena, Canton Valencia	Construcción de 90 letrinas del tipo pozo seco ventilado.	540	17/09/2010	20/12/2010	Q207,570.95	Q207,570.95	100	100
JUTIAPA	QUESADA	Pava		292	03/12/2007	13/05/2008				

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
PETÉN	DOLORES	Brisas de Chiquibul		528	03/07/2006	02/04/2008				
PETÉN	DOLORES	Caserio Agricultores Unidos		564	12/11/2007	18/12/2009				
PETÉN	LA LIBERTAD.	Aldea Las Cruces		2,658	04/01/2001	28/07/2009				
PETÉN	LA LIBERTAD.	Las Cruces	Perforación de pozo mecánico, construcción de tanque elevado, línea y red de distribución y conexiones prediales.	2,658	15/01/2004	28/07/2009	Q397,129.21	Q397,129.21	100	100
PETÉN	POPTÚN	Caserio Carrizal	Construcción de 1 captación, 3,822 metros de línea de conducción, 3,312 metros de red de distribución, 1 tanque de distribución de 50 met. Cub., 66 conexiones prediales y 1 sistema de desinfección.	800	01/09/2009	24/08/2010	Q328,351.70	Q328,351.70	100	100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
PETÉN	POPTÚN	Caserio Poxte		1,260	04/10/2005	15/07/2008				
PETÉN	POPTÚN	La Ceiba		210	03/09/2007	12/05/2009				
PETÉN	POPTÚN	Poxté	Construcción de captación, Caseta + equipo de bombeo, línea de bombeo, tanque de distribución, red de distribución y conexiones prediales	1,260	01/05/2008	15/07/2008	Q417,765.79	Q417,765.79	100	100
PETÉN	SAYAXCHÉ	Caserio La Union El Pozo	Construcción de 1,266 metros de línea de conducción, 4,644 metros de red de distribución, 1 tanque de distribución de 80 met. Cub., 129 conexiones prediales y 1 sistema de desinfección.	396	05/09/2009	23/08/2010	Q114,752.48	Q114,752.48	100	100
QUETZALTENANGO	CABRICÁN	Caserio San Antonio Aldea Corrales		540	07/06/2006	25/01/2008				

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
QUICHÉ	CHICAMÁN	Nueva Esperanza		510	09/05/2007	09/07/2009				
QUICHÉ	JOYABAJ	Sajquim		438	07/11/2007	23/03/2009				
QUICHÉ	JOYABAJ	San Luis la comunidad	Construcción de 100 letrinas del tipo pozo seco ventilado	600	03/12/2009	29/06/2010	Q181,492.56	Q181,492.56	100	100
QUICHÉ	JOYABAJ	Xolpalchaj		222	01/11/2008	08/12/2009				
QUICHÉ	NEBAJ	Vicalama		1,764	04/10/2006	07/05/2008				

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
 INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
QUICHÉ	SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO	Los Cimientos		180	01/06/2009	14/07/2009				
QUICHÉ	SAN JUAN COTZAL	Binajkap		402	18/10/2007	03/04/2008				
QUICHÉ	SAN JUAN COTZAL	Sujubal		468	16/07/2009	11/11/2009				
QUICHÉ	SAN PEDRO JOCOPILAS	Pahaj		354	01/11/2007	25/06/2009				
QUICHÉ	SAN PEDRO JOCOPILAS	Panaranjo		216	13/11/2006	28/10/2008				

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
 INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
RETALHULEU	CHAMPERICO	Caserio La Sureña		582	06/06/2007	26/11/2008				
SACATEPÉQUEZ	SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ	Canton La Cruz		127	01/02/2008	18/03/2008				
SAN MARCOS	COMITANCILLO	Caserio La Reforma		360	04/09/2009	19/10/2009				
SAN MARCOS	CONCEPCIÓN TUTUAPA	Aldea Tuizmo		480	03/03/2009	20/11/2009				
SOLOLÁ	NAHUALÁ	Palanquix Cotiyab		452	01/09/2009	23/11/2009				

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SOLOLÁ	SANTA CATARINA IXTAHUACÁN	La Ceiba		1,190	05/09/2006	03/08/2008				
SOLOLÁ	SOLOLÁ	Caserio El Paraiso Aldea Los Encuentros		240	26/03/2009	09/07/2009				
SUCHITEPÉQUEZ	CHICACAO	Aldea Valparaiso		288	01/09/2008	03/09/2009				
SUCHITEPÉQUEZ	MAZATENANGO	Tahuexco		2,239	04/07/2006	13/12/2008				
SUCHITEPÉQUEZ	SAN JOSÉ EL ÍDOLO	Labors Pinal Del Rio		282	03/06/2009	29/09/2009				

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
 INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SUCHITEPÉQUEZ	SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ	Canales		240	15/05/2009	22/09/2009				
TOTONICAPÁN	TOTONICAPÁN	Aldea Chimente		648	01/10/2008	06/10/2009				
TOTONICAPÁN	TOTONICAPÁN	Aldea Chimente		648	01/10/2008	06/10/2009				
TOTONICAPÁN	TOTONICAPÁN	Paraje Xebe Del Canton Pachoc		216	01/10/2008	25/08/2009				
ZACAPA	GUALÁN	La Laguna		200	08/06/2009	23/07/2009				

TOTAL PROYECTOS:

Total General Monto Final

Total General Monto Desembolsado

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: POR INICIAR

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
PETÉN	POPTÚN	Aldea Tanhoc	1 Caseta de bombeo, 156 mts lineales línea de impulsión, 56 anclajes para tubería HG, 1 tanque de distribución de 30 mts ³ , 2700 mts lineales de red de distribución, 1 hipoclorador y 75 conexiones domiciliarias con sus sumideros	414	01/08/2011	15/12/2011	Q380,720.00	Q0.00	0	0
QUETZALTENANGO	CANTEL	Aldea La Estancia	Construcción de 1 tanque de almacenamiento de 60 mts ³ , 1 hipoclorador, 1 paso aéreo de 30 mts, 1 caja rompe presión con válvula de flor, 10,602 mts de distribución y 206 conexiones domiciliarias con sumideros	1,224	15/08/2011	15/12/2011	Q880,656.00	Q0.00	0	0
ZACAPA	GUALÁN	Aldea Guaranja	Instalación de 57 letrinas de tipo hoyo seco ventilado el cual contiene brocal, plancha de concreto, caseta y tasa de fibra de vidrio.	342	01/09/2011	31/10/2011	Q151,709.00	Q55,376.29	0	37
ZACAPA	GUALÁN	Aldea Los Limones	Instalación de 556 Letrinas tipo hoyo seco ventilado el cual contiene brocal, placha de concreto, caseta y tasa de fibra de vidrio.	3,336	15/08/2011	30/11/2011	Q1,072,471.00	Q0.00	0	0

TOTAL PROYECTOS:

4

Total General Monto Final

Q2,485,556.00

Total General Monto Desembolsado

Q55,376.29

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: SUSPENDIDO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
CHIMALTENANGO	ZARAGOZA	Aldea Joya Grande	Construcción de 1 captación, caseta + equipo de bombeo, tanque de succión y 36 metros de línea de impulsión	2,063	19/08/2008	30/11/2011	Q310,647.51	Q128,652.51	92	41
PETÉN	POPTÚN	Santa Maria Sechacti	Sistema por bombeo, construcción de 588 metros de línea de bombeo, 3,714 metros de red de distribución, 1 tanque de succión de 10 met cub., 1 tanque metálico elevado para distribución de 32 met. Cub., 84 conexiones prediales, caseta y equipo de bombeo.	609	24/08/2007	30/11/2011	Q740,226.40	Q281,441.40	78	38

TOTAL PROYECTOS:

2

Total General Monto Final

Q1,050,873.91

Total General Monto Desembolsado

Q410,093.91