

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: EN EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
ALTA VERAPAZ	CHISEC	Tierra Linda	Construcción de sistema de agua potable por bombeo y saneamiento, que comprende: perforación de pozo mecánico, 438 metros de línea de impulsión, 1 tanque de distribución de 75 met. Cub., 16,160 metros de línea y red de distribución, 254 conexiones prediales, Caseta + equipo de bombeo, acometida eléctrica y 216 letrinas del tipo sello hidráulico.	1,397	04/10/2005	15/11/2011	Q1,924,204.48	Q824,449.97	93	43
CHIQUIMULA	CHIQUIMULA	Aldea el Ingeniero	Construcción de 3 captaciones, 7,754 metros de línea de conducción, 5 cajas rompe presión y 1 sistema de desinfección.	690	17/09/2010	07/07/2011	Q482,719.55	Q274,198.38	96	57
ESCUINTLA	ESCUINTLA	Aldea Chapernas	Construcción de 2,300 metros de línea de conducción, 1 tanque de distribución de 300 met. Cub., 5,348 metros de línea y red de distribución y 709 conexiones prediales	2,922	09/03/2007	30/06/2011	Q2,796,448.00	Q663,571.67	88	24
JUTIAPA	JUTIAPA	El Enganche, Aldea Buena Vista	Construcción de 1 captación, 1 tanque de succión de 50 met. Cub., caseta + equipo de bombeo, 1,350 metros de línea de impulsión, 1 tanque de distribución de 20 met. cub., 1,434 metros de red de distribución y 53 conexiones prediales	417	03/05/2010	20/05/2011	Q397,905.76	Q80,887.85	92	20

TOTAL PROYECTOS:

Total General Monto Final

Total General Monto Desembolsado

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
ALTA VERAPAZ	CHISEC	El Sauce	Construcción de 47 letrinas del tipo abonera seca familiar.	259	01/03/2006	28/07/2010	Q82,575.88	Q82,575.88	100	100
ALTA VERAPAZ	CHISEC	El Sauce	Construcción de 1 captación, 1 tanque de succión de 5 met. Cub. 1 línea de impulsión de 228 metros, 1 tanque de distribución de 20 met. Cub., 3990 metros de línea y red de distribución, 47 conexiones prediales, caseta + equipo de bombeo, acometida eléctrica y sistema de cloración.	259	01/03/2006	28/07/2010	Q145,211.79	Q145,211.79	100	100
ALTA VERAPAZ	CHISEC	Pozo seco	Construcción de 1 captación, 1,866 metros de línea de conducción, 1 tanque de succión de 10 met. Cub., caseta + equipo de bombeo, 1 tanque de distribución de 200 met. Cub., 31,182 metros de línea y red de distribución, 433 conexiones domiciliarias y acometida eléctrica.	2,299	10/11/2004	15/12/2010	Q439,525.33	Q439,525.33	100	100
ALTA VERAPAZ	CHISEC	Pozo seco	Construcción de 344 letrinas del tipo abonera seca familiar.	1,868	10/11/2004	15/12/2010	Q416,250.04	Q416,250.04	100	100
ALTA VERAPAZ	COBÁN	Chicoj	Acueducto por bombeo, construcción de 1 captación, caseta y equipo de bombeo, 11,828 metros de línea y red de distribución, 1 tanque de distribución de 75 met. Cub., 198 conexiones prediales y acometida eléctrica.	990	15/01/2004	01/12/2009	Q198,537.35	Q198,537.35	100	100
ALTA VERAPAZ	COBÁN	Chirrepec	Acueducto por bombeo, se construirá 1 captación, 180 metros de línea de conducción, 1 tanque de succión de 5 met. Cub., 1 tanque de distribución de 75 met. Cub., caseta y equipo de bombeo, 18,180 metros de red de distribución, 127 conexiones prediales y acometida eléctrica.	710	04/10/2005	30/06/2010	Q814,920.50	Q388,893.23	100	48

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
ALTA VERAPAZ	COBÁN	Las Flores Chitoc	Acueducto por bombeo, construcción de 1 captación, 1 tanque de succión de 10 met. Cub., 1212 metros de línea de conducción, 1 tanque de distribución de 30 met. Cub., 7986 metros de línea y red de distribución, 72 conexiones prediales, caseta + equipo de bombeo, acometida eléctrica y 1 sistema de desinfección.	456	07/02/2006	17/07/2009	Q385,765.34	Q385,765.34	100	100
ALTA VERAPAZ	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS	Magüilá y Nimlacobeja	Construcción de 1 captación, 1 tanque de succión de 15 met. Cub., 684 metros de línea de impulsión, 1 tanque de distribución de 75 met. Cub., 7602 metros de línea y red de distribución, 138 conexiones prediales, caseta + equipo de bombeo, acometida eléctrica y 1 sistema de cloración.	645	27/02/2006	25/05/2010	Q614,003.92	Q614,003.92	100	100
ALTA VERAPAZ	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ	Nisnic, Paniste y Sarrax-och	Construcción de 404 letrinas del tipo pozo seco ventilado.	2,222	02/03/2006	28/05/2010	Q896,374.00	Q896,374.00	100	100
ALTA VERAPAZ	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ	Pantocan	Construcción de 25 letrinas del tipo pozo seco ventilado.	150	23/11/2010	08/12/2010	Q27,108.75	Q27,108.75	100	100
ALTA VERAPAZ	SAN JUAN CHAMELCO	Pa'apa	Acueducto por bombeo, construcción de 1 captación, 2472 metros de línea de conducción, 3 tanques de distribución 2 de 15 met. Cub. Y 1 de 50 met. Cub., 14490 metros de línea y red de distribución, 208 conexiones prediales, caseta+ equipo de bombeo y acometida eléctrica.	1,015	01/03/2006	27/11/2009	Q459,037.60	Q459,037.60	100	100
ALTA VERAPAZ	SAN PEDRO CARCHÁ	Vista Hermosa Xaliha	Construcción de 63 letrinas de tipo lavable.	378	05/12/2007	22/06/2011	Q208,019.00	Q126,223.22	100	61

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
ALTA VERAPAZ	SENAHÚ	San Francisco Centro	Construcción de 1 captación, 6,846 metros de línea de conducción, 1 tanque de distribución de 40 met. Cub., 11,676 metros de red de distribución y 134 conexiones prediales.	616	07/09/2006	10/12/2010	Q806,081.54	Q806,081.10	100	100
ALTA VERAPAZ	TUCURÚ	Los Olivos II	Construcción de 2 captaciones, 5,088 metros de línea de conducción, 2 tanques de distribución de 15 y 30 met. Cub., 9,498 metros de red de distribución y 315 conexiones prediales.	1,538	12/11/2008	25/11/2010	Q1,074,262.34	Q1,074,262.34	100	100
ALTA VERAPAZ	TUCURÚ	San Antonio	Construcción de 70 letrinas del tipo pozo seco ventilado.	335	04/10/2005	28/06/2010	Q176,606.55	Q176,606.55	100	100
BAJA VERAPAZ	CUBULCO	Choven	Construcción de 5 captaciones, 6,606 metros de línea de conducción, 2 tanques de distribución de 40 y 30 met. Cub., 30,390 metros de línea y red de distribución y 232 conexiones prediales.	852	12/03/2009	15/12/2010	Q1,164,877.70	Q1,164,877.70	100	100
BAJA VERAPAZ	CUBULCO	Chuaverena Guatzilep	Construcción de 2 captaciones, 3,762 metros de línea de conducción, 2 tanques de distribución de 5 y 15 met. Cub., 6,678 metros de línea y red de distribución y 76 conexiones prediales.	420	22/05/2009	10/12/2010	Q172,055.54	Q172,055.54	100	100
BAJA VERAPAZ	CUBULCO	Lacandon	Construcción de 2 captaciones, 3,990 metros de línea de conducción, 2 tanques de distribución de 2.5 y 20 met. Cub. 9,780 metros de línea y red de distribución y 81 conexiones prediales.	462	25/05/2009	30/11/2010	Q218,864.70	Q218,864.70	100	100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
BAJA VERAPAZ	CUBULCO	Salamcho	Construcción de 3 captaciones, 2 Desarenadores, 13,332 metros de línea de conducción, 3 tanques de distribución de 5, 10 y 30 met. Cub., 14,262 metros de línea y red de distribución, 174 conexiones prediales y 3 sistemas de desinfección.	1,112	11/03/2009	30/04/2011	Q1,015,717.00	Q825,718.72	100	81
BAJA VERAPAZ	PURULHÁ	Xalitzul Monte Blanco	Construcción de 194 letrinas del tipo pozo seco ventilado	1,210	06/03/2006	15/12/2010	Q159,192.12	Q159,192.12	100	100
BAJA VERAPAZ	PURULHÁ	Xalitzul Monte Blanco	Construcción de 2 captaciones, 1,704 metros de línea de conducción, 1 tanque de distribución de 50 met. Cub., 17,142 metros de red de distribución, 1 sistema de desinfección y 170 conexiones prediales.	1,210	06/03/2006	31/03/2011	Q1,057,966.62	Q416,675.07	100	39
BAJA VERAPAZ	RABINAL	San Rafael	Construcción de 3 captaciones, 11,646 metros de línea de conducción, 1 tanque de distribución de 50 met. Cub., 10,206 metros de línea y red de distribución y 229 conexiones prediales.	2,480	12/03/2009	30/11/2010	Q1,128,424.44	Q1,128,424.44	100	100
CHIMALTENANGO	COMALAPA	Caserio Chipoc	Construcción de 1 captación, 7,080 metros de línea de conducción, 1 Tanque de Distribución de 10 met. Cub., 2,094 metros líneales de línea y red de distribución y 50 conexiones prediales	328	05/08/2010	12/03/2011	Q384,266.98	Q334,605.56	100	87
CHIQUIMULA	CHIQUIMULA	El Durazno	construcción de 145 letrinas del tipo pozo seco ventilado	870	16/09/2010	25/02/2011	Q262,995.86	Q245,759.05	100	93

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
CHIQUIMULA	CHIQUIMULA	Roble Amarillo y Filo Carrizal	construcción de 38 letrinas del tipo pozo seco ventilado.	228	01/03/2008	23/07/2009	Q71,050.00	Q71,049.32	100	100
EL PROGRESO	MORAZÁN	Aldea El Moral	Construcción de 60 letrinas de tipo pozo seco ventilado	360	01/03/2009	21/05/2009	Q99,250.00	Q99,249.60	100	100
ESCUINTLA	ESCUINTLA	Calvillo	Construcción de tanque de distribución con capacidad para almacenar 50o metros cúbicos de agua+ 200 metros de línea de impulsión	27,000	01/02/2010	19/08/2010	Q547,801.35	Q547,801.35	100	100
GUATEMALA	SAN JOSÉ PINULA	San Luis	Construcción y Equipamiento de pozo mecánico de 800 pies de profundidad	1,500	02/03/2009	20/12/2009	Q364,961.00	Q201,531.90	100	55
GUATEMALA	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	Sector El Campo	Construcción y Equipamiento de un pozo mecánico de 1,100 pies de profundidad	900	01/03/2009	31/05/2010	Q1,420,960.00	Q164,522.00	100	12
HUEHUETENANGO	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN	Caserio Tojkia, Aldea San Martin	Construcción de 1 captación, 2088 metros de línea de conducción, 1 tanque de distribución de 15 met. Cub., 5,310 metros de red de distribución y 41 conexiones prediales.	246	15/05/2010	14/02/2011	Q400,151.72	Q320,121.37	100	80

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
JALAPA	JALAPA	La Ventura	Construcción de 2 captaciones, 4,266 metros de línea de conducción, 1 tanque de distribución de 20 met. Cub., 3,786 metros de red de distribución y 94 conexiones prediales.	534	09/08/2010	18/02/2011	Q631,655.79	Q294,641.59	100	47
JUTIAPA	JUTIAPA	Pipiltepeque Arriba y el Cuje	Acueducto por bombeo, construcción de 1 captación, 1,812 metros de línea de impulsión, 1 tanque de succión de 100 met. Cub., 1 tanque de distribución de 70 met. Cub., 7,860 metros de red de distribución, 217 conexiones prediales, caseta y equipo de bombeo.	795	10/12/2007	22/02/2011	Q549,926.00	Q411,728.56	100	75
QUETZALTENANGO	CABRICÁN	Buena Vista Corrales	Construcción de 1 captación, 1 caseta de bombeo, instalación de bomba de 4 H.P., 1 tanque de distribución de 30 met. Cub. Y 696 metros de línea de bombeo,	780	01/03/2009	12/05/2010	Q87,484.72	Q87,484.72	100	100
QUETZALTENANGO	QUETZALTENANGO	Canton Choquic	Acueducto por bombeo, construcción de acometida eléctrica, caseta de bombeo, 127 metros de cerco perimetral, 189 metros de línea de bombeo, tanque de distribución, 13,950 metros de red de distribución y 900 conexiones prediales.	4,415	01/03/2009	14/05/2010	Q1,334,812.02	Q1,334,812.02	100	100
QUICHÉ	JOYABAJ	Xolpalchaj	Construcción de 1 captación, 1,278 metros de línea de conducción, 1 tanque de distribución, 7,710 metros de red de distribución y 49 conexiones prediales.	222	01/11/2008	15/11/2009	Q92,655.75	Q92,655.75	100	100
SUCHITEPÉQUEZ	CUYOTENANGO	Línea A-9 Sector Ican	Construcción de 64 letrinas del tipo pozo seco ventilado	384	01/03/2009	30/11/2009	Q109,035.51	Q109,035.51	100	100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENE.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
SUCHITEPÉQUEZ	SAN LORENZO	Aldea La Soledad	Construcción de 200 letrinas del tipo pozo seco ventilado	1,200	01/03/2009	31/05/2010	Q291,580.00	Q291,580.00	100	100

TOTAL PROYECTOS:

Total General Monto Final

Total General Monto Desembolsado

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
ALTA VERAPAZ	PANZÓS	Chivich	Construcción de 57 letrinas del tipo pozo seco ventilado y 7 del tipo abonera seca familiar	467	01/03/2009	10/05/2010	Q197,930.69	Q197,930.69	100	100
ALTA VERAPAZ	SANTA CRUZ VERAPAZ	Chajcojoj y Acamal II	Construcción de 1 captación, 3054 metros de línea de conducción, 1 tanque de distribución de 15 met. Cub., 8640 metros de línea y red de distribución, 90 conexiones prediales y 1 sistema de desinfección.	492	15/01/2005	26/11/2009	Q529,600.83	Q529,600.83	100	100
ALTA VERAPAZ	SANTA MARIA CAHABÓN	Xalitzul	Construcción de 1 captación, 1206 metros de línea de conducción, 1 tanque de distribución de 15 met. Cub., 2952 metros de línea y red de distribución, 65 conexiones prediales y 1 sistema de desinfección.	300	01/03/2006	30/04/2009	Q105,353.40	Q105,353.40	100	100
ALTA VERAPAZ	SENAHÚ	El Sompopero Actela	Construcción de 85 letrinas del tipo pozo seco ventilado.	552	27/02/2006	15/06/2010	Q188,074.12	Q188,074.12	100	100
BAJA VERAPAZ	CUBULCO	Chuaverena II y Paloquej	Construcción de 63 letrinas del tipo pozo seco ventilado.	288	01/03/2006	18/05/2010	Q167,819.23	Q167,819.23	100	100
BAJA VERAPAZ	PURULHÁ	Ribaco	Construcción de 2 captaciones, 3,639 metros de línea de conducción, 1 tanque de distribución de 15 met. Cub., 906 metros de red de distribución y 47 conexiones prediales.	495	21/05/2009	17/12/2010	Q180,392.85	Q180,392.85	100	100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
BAJA VERAPAZ	SAN MIGUEL CHICAJ	Las Vegas	Construcción de 56 letrinas del tipo abonera seca familiar	275	28/03/2006	20/12/2010	Q118,098.10	Q118,098.10	100	100
HUEHUETENANGO	CUILCO	Ampliación Nueva Reforma	Construcción de 1 captación, 2 tanques de distribución de 10 y 25 met. Cub., 642 metros de línea de conducción, 5,016 metros de red de distribución y 84 conexiones prediales.	510	02/03/2009	29/07/2009	Q133,495.43	Q133,495.43	100	100
JUTIAPA	JUTIAPA	Caserío Buenas Vistas, Canton Valencia	Construcción de 35 letrinas del tipo pozo seco ventilado	210	04/11/2010	19/11/2010	Q73,323.87	Q73,323.87	100	100
JUTIAPA	JUTIAPA	Caserío Hierba Buena, Canton Valencia	Construcción de 90 letrinas del tipo pozo seco ventilado.	540	17/09/2010	20/12/2010	Q207,570.95	Q207,570.95	100	100
PETÉN	LA LIBERTAD	Las Cruces	Perforación de pozo mecánico, construcción de tanque elevado, línea y red de distribución y conexiones prediales.	2,658	15/01/2004	28/07/2009	Q397,129.21	Q397,129.21	100	100
PETÉN	POPTÚN	Caserío Carrizal	Construcción de 1 captación, 3,822 metros de línea de conducción, 3,312 metros de red de distribución, 1 tanque de distribución de 50 met. Cub., 66 conexiones prediales y 1 sistema de desinfección.	800	01/09/2009	24/08/2010	Q328,351.70	Q328,351.70	100	100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
PETÉN	POPTÚN	Poxté	Construcción de captación, Caseta + equipo de bombeo, línea de bombeo, tanque de distribución, red de distribución y conexiones prediales	1,260	01/05/2008	15/07/2008	Q417,765.79	Q417,765.79	100	100
PETÉN	SAYAXCHÉ	Caserio La Union El Pozo	Construcción de 1,266 metros de línea de conducción, 4,644 metros de red de distribución, 1 tanque de distribución de 80 met. Cub., 129 conexiones prediales y 1 sistema de desinfección.	396	05/09/2009	23/08/2010	Q114,752.48	Q114,752.48	100	100
QUICHÉ	JOYABAJ	San Luis la comunidad	Construcción de 100 letrinas del tipo pozo seco ventilado	600	03/12/2009	29/06/2010	Q181,492.56	Q181,492.56	100	100

TOTAL PROYECTOS:

Total General Monto Final

Total General Monto Desembolsado

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: DESARROLLO Y EJECUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL: SUSPENDIDO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
ALTA VERAPAZ	CAHABÓN	Secanante	Construcción de 3 captaciones, 3,264 metros de línea de conducción, 1 tanque de distribución de 40 met. Cub., 3,444 metros de red de distribución y 103 conexiones prediales.	578	04/10/2005	07/05/2011	Q923,106.07	Q282,949.00	57	31
ALTA VERAPAZ	PANZÓS	San Juan	Construcción de 1 captación, 558 metros de línea de conducción, 1 tanque de distribución de 200 met. Cub., 9,786 metros de red de distribución y 487 conexiones prediales.	1,500	07/09/2006	31/08/2011	Q3,955,834.73	Q1,678,183.07	77	42
ALTA VERAPAZ	SAN PEDRO CARCHÁ	Sesajal	Acueducto por bombeo, construcción de 2 captaciones, 198 metros de línea de conducción, 1 tanque de succión de 5 met. Cub., 1 tanque de distribución de 50 met. Cub., 10,092 metros de red de distribución, 148 conexiones prediales, caseta y equipo de bombeo.	738	07/09/2006	30/11/2011	Q737,853.37	Q536,419.46	56	73
BAJA VERAPAZ	PURULHÁ	Esfuerzo Chejel	Construcción de 1 captación, 13,428 metros de línea de conducción, 1 tanque de distribución de 40 met. Cub., 5,448 metros de red de distribución y 180 conexiones prediales.	690	15/05/2009	30/09/2011	Q1,541,762.94	Q704,094.23	39	46
CHIMALTENANGO	ZARAGOZA	Aldea Joya Grande	Construcción de 1 captación, caseta + equipo de bombeo, tanque de succión y 36 metros de línea de impulsión	2,063	19/08/2008	29/07/2011	Q367,448.00	Q128,652.51	92	35
PETÉN	POPTÚN	Santa Maria Sechacti	Sistema por bombeo, construcción de 588 metros de línea de bombeo, 3,714 metros de red de distribución, 1 tanque de succión de 10 met cub., 1 tanque metálico elevado para distribución de 32 met. Cub., 84 conexiones prediales, caseta y equipo de bombeo.	609	24/08/2007	30/11/2011	Q536,590.30	Q281,441.40	78	52

TOTAL PROYECTOS:

Total General Monto Final

Total General Monto Desembolsado