

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: FSM I
SITUACIÓN ACTUAL: EN EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
SOLOLÁ	PANAJACHEL	Panajachel	Construcción de Planta de Tratamiento de 2,370 mts2	11,142	28/06/2010	06/08/2011	Q9,636,207.21	Q3,873,199.09	60	40

TOTAL PROYECTOS: **Total General Monto Final** **Total General Monto Desembolsado**

PROGRAMA: FSM I
SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	Santa Catarina Pinula	Construcción de mercado de 5,412.73 mts2, que consiste en 3 niveles con un total de 136 locales comerciales y 39 parqueos para vehículos y 20 motos.	12,300	08/01/2008	31/08/2010	Q13,951,382.03	Q13,951,382.03	100	100
ZACAPA	GUALÁN	Gualán	Construcción mercado municipal de 4,649.36 m2, que consisten en un sótano con 2 niveles, cada uno con un área de 1,549.79 mt2	16,541	13/12/2005	08/01/2008	Q18,607,399.40	Q18,607,399.38	100	100

TOTAL PROYECTOS: **Total General Monto Final** **Total General Monto Desembolsado**

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: FSM I

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
CHIQUMULA	IPALA	Ipala	18.12 kms de ampliación de red de abastecimiento de agua entubada, rehabilitación de 1 planta de tratamiento, construcción de 2 lagunas de maduración y 2 lagunas de facultativas.	10,000	24/06/2004	16/06/2007	Q19,933,758.81	Q19,933,758.89	100	100
PETÉN	SAN BENITO	San Benito	9,459 metros lineales, que conforman todo el sistema de red de distribución, instalación de tubería, construcción de 128 pozos de visita y 441 conexiones domiciliarias	2,334	27/06/2008	30/04/2009	Q10,620,521.10	Q10,620,521.10	100	100

TOTAL PROYECTOS: 2

Total General Monto Final Q30,554,279.91

Total General Monto Desembolsado Q30,554,279.99

PROGRAMA: FSM I

SITUACIÓN ACTUAL: SUSPENDIDO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
ALTA VERAPAZ	SENAHÚ	Senahú	14,638.84 metros que consisten en el cambio de tubería existente, construcción de tanques y casetas, así como 647 conexiones domiciliarias.	49,293	29/05/2009	31/03/2011	Q6,558,198.99	Q3,555,659.65	51	54

TOTAL PROYECTOS: 1

Total General Monto Final Q6,558,198.99

Total General Monto Desembolsado Q3,555,659.65