

**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**  
**DECRETO No. 57-2008**  
**ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**  
**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION O EJECUTADAS,**  
**CON FONDOS PÚBLICOS O CON RECURSOS**  
**PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**



- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN
- 2 PROGRAMA DE DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRANEAS
- 3 PRESTAMO BID 1469 / OC-GU
- 4 PROGRAMA DE CAMINOS RURALES GT-P5 JBIC & BIRF 7169
- 5 PROGRAMA DE FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL - FSM I
- 6 PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO, PETÉN
- 7 PROYECTO DE DESARROLLO RURAL Y LOCAL -PDRL, GUATEMALA

CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2011

# PROGRAMA DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN INFOM-UNEPAR





UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES -UNEPAR-  
OBRAS FINALIZADAS Y EN EJECUCIÓN  
FINANCIAMIENTO DE PRESTAMOS, DONACIÓN Y / O APORTES DE GOBIERNO



FECHA : 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	PROGRAMA	TIPO DE PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CLASE DE PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	VIVIENDAS	POBLACIÓN BENEFICIADA 2009	TIEMPO DE EJECUCIÓN	COSTO SEGUN ESTUDIO	MONTO PROGRAMADO AÑO 2011	AVANCE FINANCIERO AÑO 2011	AVANCE FÍSICO AL 30 DE NOVIEMBRE AÑO 2011	OBSERVACIONES
1	Aldea Guaránj	Gualán	Zacapa	Desarrollo y Ejecución	Saneamiento	08/11/2011	40,892.00	Nuevo	Ejecución	57	342	1 mes	Q 151,709.00	Q 151,709.00	41.62%	22.65	Al 21 de noviembre se tienen concluidos 38 brocales ,planchas é instaladas las tasas de las letrinas.
2	Sector Admirable,Aldea Pameztul	Tecpan Guatemala	Chimaltenango	Desarrollo y Ejecución	Saneamiento	15/10/2011	15/12/2011	Nuevo	Ejecución	36	220	2 Meses	Q 107,415.00	Q 107,415.00	62.54%	46	En los 15 días de ejecución del proyecto se tiene concluido el renglón de perforación de pozos de infiltración. Y se esta a la espera de cemento y ladrillo para la función del brocal y plancha de concreto.
3	Nueva Castalia	San Pablo	San Marcos	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	04/08/2011	15/12/2011	Nuevo	Ejecución	103	618	4 meses y medio.	Q 450,244.00	Q 450,244.00	588.00%	42.3	Se tienen concluidos dos renglones de trabajo ,actualmente se tiene finalizadas 60 trampas de grasa y 60 sumideros. Se esta a la espera de los materiales ya que se encuentra varada la ejecución por no tener cemento en obra.
4	Tierra Linda	Chisec	Alta Verapaz	Desarrollo y Ejecución / PASRURAL/ KFW IV	Acueducto	04/10/2005	15/11/2011	Arrastre	Ejecución	254	1,397	9 Meses	Q1,058,440.69	Q927,386.00	42.85%	69.12	Esta en proceso de compra directa el equipo de bombeo para luego ser instalado.
5	Aldea Chapernas	Escuintla	Escuintla	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	9/03/2007	7/10/ 2011	Arrastre	Ejecución	717	2,922	4 Meses	Q2,796,448.00	Q347,438.00	69.55%	100.00	Se finalizo el proyecto , pero se realizan trabajos extra para poder llevar agua a todos los sectores , se han tenido problemas porque se tenia un sistema antiguo y el actual complementa al existente.
6	El Enganche, Aldea Buena Vista	Jutiapa	Jutiapa	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	03/05/2010	Septiembre/2011	Arrastre	Ejecución	80	417	5 Meses	Q397,905.76	Q32,028.00	25.63%	95.00	ya se realizo la instalacion de la acometida electrica,se trabaja en pruebas de funcionamiento al sistema y entregarlo a la comunidad.
7	Aldea El Ingeniero	Chiquimula	Chiquimula	SESAN	Acueducto	17/09/2010	22/06/2011	Arrastre	Ejecución	115	690	6 Meses	Q415,057.74	Q208,522.00	80.65%	100.00	Se tiene pendiente el pago a la empresa constructora y el nombramiento de la comision de recepcion y liquidacion del proyecto.
8	Aldea Joya Grande	Zaragoza	Chimaltenango	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	19/08/2008	Noviembre/2011	Arrastre	Ejecución	344	2,063	8 Meses	Q367,448.00	Q212,676.00	35.01%	92.00	Solo dos ofertas ingresaron en la cotizacion del generador electrico, las dos no fueron calificadas. Se rehara otro proceso de cotización.
9	Santa María Sechacti	Poptún	Petén	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	24/08/2007	Noviembre/2011	Arrastre	Ejecución	84	609	5 Meses	Q536,590.30	Q458,785.00	52.45%	77.88	Sólo pendiente la construcción de tanque elevado de metal, ya fue adjudicado y se está en proceso de elaboración de contrato para iniciar su construcción.
10	San Juan	Panzos	Alta Verapaz	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	07/09/2006	Noviembre/2011	Arrastre	Ejecución	464	1,500	5 Meses	Q3,955,834.73	Q228,544.00	43.53%	100.00	El proyecto finalizo fisicamente, se esta pendiente de regularizarce en construcciones en proceso.
11	Secanante	Cahabón	Alta Verapaz	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	04/10/2005	Noviembre/2011	Arrastre	Ejecución	93	578	6 Meses	Q923,106.07	Q283,130.00	41.59%	75.39	Ya se cuenta con los materiales solicitados y se espera concluir el proyecto este año.

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**



**UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES -UNEPAR-  
OBRAS FINALIZADAS Y EN EJECUCIÓN  
FINANCIAMIENTO DE PRESTAMOS, DONACIÓN Y / O APORTES DE GOBIERNO**



FECHA : 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	PROGRAMA	TIPO DE PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CLASE DE PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	VIVIENDAS	POBLACIÓN BENEFICIADA 2009	TIEMPO DE EJECUCIÓN	COSTO SEGÚN ESTUDIO	MONTO PROGRAMADO AÑO 2011	AVANCE FINANCIERO AÑO 2011	AVANCE FÍSICO AL 30 DE NOVIEMBRE AÑO 2011	OBSERVACIONES
12	Sesajal	San Pedro Carcha	Alta Verapaz	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	07/09/2006	30/11/2011	Arrastre	Ejecución	123	738	9 Meses	Q737,853.37	Q663,692.00	72.70%	59.78	Actualmente esta en proceso constructivo: la caseta de bombeo, la línea de bombeo y el tanque de succión. Ya se cuenta con equipo de bombeo, pero se espera su instalación ya que no se han terminado las obras de arte y de la instalación de la acometida eléctrica.
13	Esfuerzo Chejel	Purulhá	Baja Verapaz	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	15/05/2009	Noviembre /2011	Arrastre	Ejecución	125	690	9 Meses	Q1,541,762.94	Q434,093.00	47.80%	52.50	El supervisor del proyecto se compromete a terminar el proyecto en diciembre según cronograma.
14	Tierra Linda	Chisec	Alta Verapaz	Desarrollo y Ejecución	Letrinas	04/10/2005	Julio 2011	Arrastre	FINALIZADO	254	1,397	3 Meses	Q865,763.79	Q240,314.00	0.00%	100.00	Se espera el nombramiento de la comisión receptora para darlo por finalizado.
15	La Ventura	Jalapa	Jalapa	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	09/08/2010	18/02/2011	Arrastre	FINALIZADO	89	534	1 Mes	Q631,655.78	Q8,649.00	47.50%	100.00	Finalizado: pendiente el trámite de regularización ante Contabilidad de INFOM.
16	Pipiltepeque Amiba y el Cuje	Jutiapa	Jutiapa	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	10/12/2007	22/02/2011	Arrastre	FINALIZADO	159	795	1 Mes	Q549,926.00	Q3,971.00	75.49%	100.00	FINALIZADO, pendiente el trámite de regularización ante Contabilidad de INFOM.
17	El Durazno	Chiquimula	Chiquimula	Desarrollo y Ejecución	Letrinas	16/09/2010	25/02/2011	Arrastre	FINALIZADO	145	870	2 Meses	Q528,375.50	Q17,240.00	48.19%	100.00	FINALIZADO, pendiente el trámite de regularización ante Contabilidad de INFOM.
18	Xaltzul Monte Blanco	Purulhá	Baja Verapaz	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	06/03/2006	31 Marzo 2011	Arrastre	FINALIZADO	252	1,210	3 Meses	Q1,057,966.62	Q81,112.00	45.01%	100.00	FINALIZADO: pendiente el trámite de regularización ante Contabilidad de INFOM.
19	Caserío Tojia, Aldea San Martín	Todos Santos Cuchumatanes	Huehuetenango	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	15/5/2010	14/02/2011	Arrastre	FINALIZADO	41	246	2 Meses	Q401,430.74	Q80,031.00	79.75%	100.00	Sólo está pendiente el pago del 20% a la empresa ejecutora para liquidar la obra, ya se cuenta con presupuesto para hacer éste pago y nombrar la comisión de recepción de obra, actualmente se tiene en trámite la modificación del contrato en el departamento de asesoría Jurídica.
20	Caserío Chipoc	Comalapa	Chimaltenango	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	05/08/2010	12 Marzo 2011	Arrastre	FINALIZADO	50	328	4 Meses	Q473,848.35	Q49,662.00	70.61%	100.00	Se espera el nombramiento de la comisión liquidadora. Se trabajaran por administración las obras anexas de las fuentes propuestas para la comunidad.
21	Salamcho	Cubulco	Baja Verapaz	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	11/03/2009	30/04/2011	Arrastre	FINALIZADO	138	552	6 Meses	Q1,015,717.00	Q187,567.00	87.45%	100.00	FINALIZADO :El avance financiero aún no se tiene al 100%, debido a que aún se tiene pendiente el registro en el SICOIN de los pagos de materiales y mano de obra del 2011, esto se podrá hacer hasta que sea aprobada la transferencia, para lo cual fue enviada la solicitud el día 11/05/2011.
22	Vista Hermosa Xailha	San Pedro Carcha	Alta Verapaz	Desarrollo y Ejecución	Letrinas	05/12/2007	22/06/2011	Arrastre	FINALIZADO	63	378	4 Meses	Q208,019.00	Q39,070.00	74.77%	100.00	Proyecto finalizado físicamente pendiente de regularizarse en Construcciones en Proceso ( DAF ).
<b>TOTAL</b>										<b>3,786</b>	<b>19,094</b>		<b>Q19,172,518.38</b>	<b>Q5,213,278.00</b>			

# PROGRAMA DE DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRANEAS INFOM-UNEPAR





**INTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL**  
 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES -UNEPAR-  
 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRANEAS



OBRAS EN EJECUCIÓN

No.	Nombre del Proyecto	Municipio	Departamento	Programa	Tipo de Proyecto	Clase de Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estado del Proyecto	Viviendas	Población beneficiada	Costo del Proyecto	Costo Programado 2011	Avance financiero al 30 Noviembre 2011 (Acumulado)	Avance físico al 31 de Noviembre 2011	OBSERVACIONES
1	Chiyuc	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ	ALTA VERAPAZ	AGUAS SUBTERRANEAS	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO	ADMINISTRACION	07/06/2010		EN EJECUCIÓN	460	2,900	494,060.00	151,050.00	63	75	Pozo perforado. Pruebas de Bombeo y Aforo realizadas, pendiente equipo de bombeo
2	Las Pacayas	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ	ALTA VERAPAZ	AGUAS SUBTERRANEAS	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO	ADMINISTRACION	01-08-10		EN EJECUCIÓN	670	3,460	579,400.00	136,115.00	61	75	Pozo perforado. Pruebas de Bombeo y Aforo realizadas, pendiente equipo de bombeo
3	Hierba Buena	CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO	AGUAS SUBTERRANEAS	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO	ADMINISTRACION	17/10/2009		EN EJECUCIÓN	182	1,004	373,348.40	178,110.00	58	90	Pozo perforado. Aforo del pozo realizado, pendiente equipo de bombeo.
4	San José Poaquil	San José Poaquil	CHIMALTENANGO	AGUAS SUBTERRANEAS	PERFORACIÓN DE POZO MECANICO	ADMINISTRACION	01-10-11	28-11-11	FINALIZADO	150	8,653	340,000.00	340,000.00	44	100	Pozo perforado
5	Chiquel	Patzun	CHIMALTENANGO	AGUAS SUBTERRANEAS	PERFORACIÓN DE POZO MECANICO	ADMINISTRACION	05-11-11		EN EJECUCIÓN	250	1,600	503,000.00	503,000.00	0	60	Pozo perforado. Pruebas de Bombeo y Aforo realizadas, pendiente equipo de bombeo
6	Lo de Hernández, zona 7	HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	AGUAS SUBTERRANEAS	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO	ADMINISTRACION	03-12-10		EN EJECUCIÓN	400	2,600	400,130.00	150,000.00	51	75	Pozo perforado. Pruebas de Bombeo y Aforo realizadas, pendiente equipo de bombeo
7	Sectores Laguna Seca y Llano La Trampa Aldea Chinacá -Red-	HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	AGUAS SUBTERRANEAS	RED DE DISTRIBUCIÓN	ADMINISTRACION	04-08-10		EN EJECUCIÓN	324	1,785	595,554.00	250,000.00	84	25	En ejecución la línea de distribución.
8	Tajumuco	UNIÓN CANTINIL	HUEHUETENANGO	AGUAS SUBTERRANEAS	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO	CONTRATO	09-09-10		EN EJECUCIÓN	110	660	784,791.00	627,900.00	20	60	Se aprobó la propuesta del entubado (Diseños del pozo).
9	El Roblar	SANTA CATARINA MITA	JUTIAPA	AGUAS SUBTERRANEAS	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO	ADMINISTRACION	21-09-10		EN EJECUCIÓN	226	1,263	269,487.00	89,800.00	44	75	Pozo perforado. Pruebas de Bombeo y Aforo realizadas, pendiente equipo de bombeo
10	San Pablo la Vega	JUTIAPA	JUTIAPA	AGUAS SUBTERRANEAS	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO	ADMINISTRACION	14-11-11		EN EJECUCIÓN	550	3,800	503,000.00	503,000.00	0	75	Pozo perforado. Pruebas de Bombeo y Aforo realizadas, pendiente equipo de bombeo
11	La Cumbre	OLINTEPEQUE	QUETZALTENANGO	AGUAS SUBTERRANEAS	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO	ADMINISTRACION	10/06/2010		EN EJECUCIÓN	667	3,670	359,767.00	123,250.00	34	75	Pozo perforado. Pruebas de Bombeo y Aforo realizadas.
12	El Rodeo	SAN CARLOS SIJA	QUETZALTENANGO	AGUAS SUBTERRANEAS	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO	ADMINISTRACION	30-04-11		EN EJECUCIÓN	205	1,027	503,000.00	503,000.00	0	75	Pozo perforado. Pruebas de Bombeo y Aforo realizadas, pendiente equipo de bombeo



**INTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL**  
**UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES -UNEPAR-**  
**PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRANEAS**



OBRAS EN EJECUCIÓN

No.	Nombre del Proyecto	Municipio	Departamento	Programa	Tipo de Proyecto	Clase de Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Estado del Proyecto	Viviendas	Población beneficiada	Costo del Proyecto	Costo Programado 2011	Avance financiero al 30 Noviembre 2011 (Acumulado)	Avance físico al 31 de Noviembre 2011	OBSERVACIONES
13	La Libertad	SAN CARLOS SIJA	QUETZALTENANGO	AGUAS SUBTERRANEAS	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO	ADMINISTRACION	09-01-11		EN EJECUCIÓN	190	1,165	339,940.00	150,000.00	56	75	Pozo perforado. Pruebas de Bombeo y Aforo realizadas.
14	Recuerdo a Barrios Centro	SAN CARLOS SIJA	QUETZALTENANGO	AGUAS SUBTERRANEAS	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO	ADMINISTRACION	05-09-10		EN EJECUCIÓN	520	2,100	352,830.00	200,000.00	50	75	Pozo perforado. Pruebas de Bombeo y Aforo realizadas, pendiente equipo de bombeo
15	Chiquival	SAN CARLOS SIJA	QUETZALTENANGO	AGUAS SUBTERRANEAS	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO	CONTRATO	05-10-11		EN EJECUCIÓN	916	5,500	810,960.00	810,960.00	57	50	Pozo perforado. Pruebas y aforo e instalación de equipo de bombeo pendientes
16	San José El Xab	EL ASINTAL	RETALHULEU	AGUAS SUBTERRANEAS	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO	ADMINISTRACION	04/05/2010		EN EJECUCIÓN	280	1,542	347,021.81	119,500.00	63	75	Pozo perforado. Pruebas de Bombeo y Aforo realizadas, pendiente equipo de bombeo
17	El Polígono 7, Aldea Los Achiotos Comunidad Ruano Rodríguez	SAN ANDRÉS VILLA SECA	RETALHULEU	AGUAS SUBTERRANEAS	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO	ADMINISTRACION	16/09/2010		EN EJECUCIÓN	308	2,500	456,388.00	150,000.00	67	75	Pozo perforado. Pruebas de Bombeo y Aforo realizadas, pendiente equipo de bombeo
18	Nueva Belén y Sus Anexos	SAN ANDRÉS VILLA SECA	RETALHULEU	AGUAS SUBTERRANEAS	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO	ADMINISTRACION	26-12-11		EN EJECUCIÓN	259	2,000	625,000.00	372,050.00	0	75	Pozo perforado. Pruebas de Bombeo y Aforo realizadas, pendiente equipo de bombeo
19	Rancho Alegre	SAN ANDRÉS VILLA SECA	RETALHULEU	AGUAS SUBTERRANEAS	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO	ADMINISTRACION	21-feb-11		EN EJECUCIÓN	325	2300	625,000.00	372,050.00	0	75	Pozo perforado. Pruebas de Bombeo y Aforo realizadas, pendiente equipo de bombeo
20	Santa Barbara	CATARINA	SAN MARCOS	AGUAS SUBTERRANEAS	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO	ADMINISTRACION	19-mar-11		EN EJECUCIÓN	190	1045	372,050.00	372,050.00	0	75	Pozo perforado. Pruebas de Bombeo y Aforo realizadas, pendiente equipo de bombeo
21	Piedra Partida	CATARINA	SAN MARCOS	AGUAS SUBTERRANEAS	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO	ADMINISTRACION	07-mar-11		EN EJECUCIÓN	175	1050	625,000.00	372,050.00	0	75	Pozo perforado. Pruebas de Bombeo y Aforo realizadas, pendiente equipo de bombeo
22	Morazán	RIO BRAVO	SUCHITEPÉQUEZ	AGUAS SUBTERRANEAS	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO	ADMINISTRACION	02-mar-11		EN EJECUCIÓN	190	1140	625,000.00	372,075.00	0	75	Pozo perforado. Pruebas de Bombeo y Aforo realizadas, pendiente equipo de bombeo
23	Nahualate I	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ	SUCHITEPÉQUEZ	AGUAS SUBTERRANEAS	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO	ADMINISTRACION	01/12/2009		EN EJECUCIÓN	450	2,500	408,476.69	119,500.00	59	80	Pozo perforado. Pendiente equipo de bombeo
24	Tonquin II	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ	SUCHITEPÉQUEZ	AGUAS SUBTERRANEAS	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO	ADMINISTRACION	10-08-10		EN EJECUCIÓN	650	4,000	472,000.00	83,250.00	45	75	Pozo perforado. Pruebas de Bombeo y Aforo realizadas, pendiente equipo de bombeo
25	Sacolojabaj -Red-	SAN CRISTÓBAL TONICAPÁN	TONICAPÁN	AGUAS SUBTERRANEAS	RED DE DISTRIBUCIÓN	ADMINISTRACION	06-12-10		EN EJECUCIÓN	128	709	328,000.00	50,000.00	49	77	Se están realizando trabajos de: Captación, línea de bombeo, tanque de distribución e instalación de tubería.

**PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL  
CONTRATO DE PRESTAMO BID 1469 /OC-GU**



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL**  
**PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL**  
**CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 1469/OC-GU**  
**INFORMACIÓN DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN, AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011**

02/12/2011

No.	Identificación de Proyecto	Comunidad	Municipio	Departamento	Tipo de proyecto	Viv.	Población	Tiempo de ejecución (días)	Monto Contrato	Nuevo Monto del proyecto (si hay variación)	Avance Físico	Avance Financiero	Observaciones
1	CP-001	El Tablón y Mojubal, Aldea Sosi	Cuilco	Huehuetenango	Agua Potable	145	870	217	Q 1,702,132.35	Q 1,936,090.90	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
2	CP-002	Urbanización Chukmuk, Sector 2	Santiago Atitlán	Sololá	Saneamiento	211	1266	180	Q 1,798,911.78	Q 1,798,911.78	100.00%	92.00%	proyecto recepcionado.
3	CP-003	Caserío El Cementerio, Aldea Polojá	San Ildefonso Ixtahuacán	Huehuetenango	Agua Potable	28	168	180	Q 280,317.76	Q 320,724.87	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
4	CP-005	Caserío Las Nubes	Cuilco	Huehuetenango	Saneamiento	195	1170	179	Q 1,120,848.30	Q 1,120,848.30	100.00%	100.00%	proyecto liquidado.
5	CP-006	Aldea El Rodeo	Cuilco	Huehuetenango	Saneamiento	70	420	178	Q 687,680.33	Q 687,680.33	100.00%	100.00%	proyecto liquidado.
6	CP-006	Caserío Triangulo y Limonar	Cuilco	Huehuetenango	Saneamiento	64	384	178	Q 767,596.90	Q 767,596.90	100.00%	100.00%	proyecto liquidado.
7	CP-008	Caserío Chimulaj, Aldea Chapala	Cuilco	Huehuetenango	Agua Potable	31	186	179	Q 980,730.00	Q 1,122,980.60	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
8	CP-009	El Tablón y Mojubal, Aldea Sosi	Cuilco	Huehuetenango	Saneamiento	124	744	142	Q 1,636,800.25	Q 1,618,800.25	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, decremento en el monto contractual debido a ordenes de cambio.
9	CP-010	Paraje Queleya, Monte Los Olivos	San Pedro Yepocapa	Chimaltenango	Agua Potable	75	450	857	Q 299,986.74	Q 344,945.13	100.00%	80.01%	proyecto recepcionado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
10	CP-011	Entronque Chuipachec	Totonicapán	Totonicapán	Saneamiento	113	678	187	Q 728,000.00	Q 835,419.44	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
11	CP-012	Aldea Pueblo Nuevo	Tajumulco	San Marcos	Saneamiento	245	1470	195	Q 1,357,633.20	Q 1,357,633.20	100.00%	100.00%	proyecto liquidado.
12	CP-013	Caserío Chatuncito, Aldea La Lima	Carnotán	Chiquimula	Saneamiento	52	312	229	Q 761,219.26	Q 761,219.26	100.00%	100.00%	proyecto liquidado.
13	CP-014	Caserío la Independencia	Tejutila	San Marcos	Saneamiento	90	540	158	Q 1,193,034.08	Q 1,193,034.08	100.00%	100.00%	proyecto liquidado.
14	CP-015	Sector Los Solises	Tejutila	San Marcos	Saneamiento	75	450	157	Q 973,926.75	Q 973,926.75	100.00%	100.00%	proyecto liquidado.
15	CP-016	Caserío Linda Vista, Aldea Suchiquer	Jocotán	Chiquimula	Agua Potable	31	186	178	Q 435,000.00	Q 467,776.28	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
16	CP-017	Cantón La Joya	Tejutila	San Marcos	Saneamiento	52	312	178	Q 334,984.00	Q 334,984.00	100.00%	100.00%	proyecto liquidado.
17	CP-018	Caserío Tzansiquan, Aldea Vasquez	Totonicapán	Totonicapán	Saneamiento	96	576	180	Q 744,375.00	Q 744,375.00	100.00%	100.00%	proyecto liquidado.
18	CP-019	Caserío Chocanac, Aldea Vasquez	Totonicapán	Totonicapán	Saneamiento	85	510	180	Q 621,600.00	Q 621,600.00	100.00%	100.00%	proyecto liquidado.
19	CP-020	Caserío Nuevo Progreso, Aldea Chanjule	Tacaná	San Marcos	Saneamiento	78	468	180	Q 561,600.00	Q 561,600.00	100.00%	100.00%	proyecto liquidado.
20	CP-021A	Caserío Nueva Victoria	Concepción Tutuapa	San Marcos	Agua Potable	69	414	198	Q 1,130,305.36	Q 1,178,284.53	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
21	CP-024	Aldea Shalanchac	Tejutila	San Marcos	Agua Potable	130	780	229	Q 1,046,123.57	Q 1,101,231.32	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
22	CP-025	Caserío Xemuj	Momostenango	Totonicapán	Agua Potable	75	450	221	Q 1,113,385.50	Q 1,257,289.47	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
23	CP-026	Chuitzununa	Santa María Chiquimula	Totonicapán	Agua Potable	31	186	341	Q 884,979.13	Q 826,784.27	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, decremento en el monto contractual debido a ordenes de cambio.
24	CP-028	Aldea Xesiquel Centro	Santa María Chiquimula	Totonicapán	Agua Potable	65	390	325	Q 1,492,480.68	Q 1,148,746.19	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, decremento en el monto contractual debido a ordenes de cambio.
25	CP-029A	Aldea Baraneche	Totonicapán	Totonicapán	Agua Potable	407	2442	181	Q 1,310,970.00	Q 1,261,290.65	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, decremento en el monto contractual debido a ordenes de cambio.
26	CP-030	Aldea La Esperanza	Totonicapán	Totonicapán	Agua Potable	91	546	215	Q 635,548.23	Q 703,119.34	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
27	CP-032	Paraje Pajumujuyup	Totonicapán	Totonicapán	Agua Potable	114	684	332	Q 1,284,999.01	Q 1,398,803.18	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
28	CP-033	Xepachec y Palianic	Totonicapán	Totonicapán	Agua Potable	65	390	82	Q 458,847.66	Q 478,487.22	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
29	CP-035	Caserío Pasanep	Sacapulas	Quiché	Agua Potable	70	420	378	Q 950,000.00	Q 985,373.25	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
30	CP-038	Caserío La Hamaca, Aldea La Vega San Miguel	San Ildefonso Ixtahuacán	Huehuetenango	Agua Potable	121	726	171	Q 850,000.00	Q 960,432.73	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
31	CP-039	Caserío El Naranja, Aldea Chimiche	San Pedro Necta	Huehuetenango	Agua Potable	98	588	210	Q 699,225.00	Q 699,225.00	100.00%	100.00%	proyecto liquidado.
32	CP-039	Cantón La Vega, Caserío El Turbante, Aldea Michicoy	San Pedro Necta	Huehuetenango	Agua Potable	29	174	210	Q 890,160.00	Q 890,160.00	100.00%	100.00%	proyecto liquidado.
33	CP-042	Paraje Xeguachibal, Chibulux, Aldea Chimente	Totonicapán	Totonicapán	Agua Potable	35	210	181	Q 529,643.66	Q 602,682.15	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
34	CP-043	Aldea Tzununa	Santa María Chiquimula	Totonicapán	Saneamiento	150	900	180	Q 742,500.00	Q 742,500.00	100.00%	100.00%	proyecto liquidado.
35	CP-043	Aldea Chiutacabaj	Santa María Chiquimula	Totonicapán	Saneamiento	225	1350	180	Q 1,113,750.00	Q 1,113,750.00	100.00%	100.00%	proyecto liquidado.
36	CP-045	Paraje Xeiuyup, Aldea Choacorrail I	Santa María Chiquimula	Totonicapán	Saneamiento	86	516	135	Q 633,615.05	Q 633,615.05	100.00%	100.00%	proyecto liquidado.
37	CP-045	Paraje Panabesaq, Cantón Pachoc	Totonicapán	Totonicapán	Saneamiento	77	462	135	Q 567,982.65	Q 567,982.65	100.00%	100.00%	proyecto liquidado.
38	CP-048	Aldea Oxlajuj	Santa Lucía La Reforma	Totonicapán	Saneamiento	260	1560	238	Q 1,099,800.00	Q 1,065,960.00	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, decremento en el monto contractual debido a ordenes de cambio.
39	CP-050A	Caserío Buena Vista Bacchuc	Comitancillo	San Marcos	Saneamiento	157	942	119	Q 942,000.00	Q 942,000.00	100.00%	100.00%	proyecto liquidado.
40	CP-050A	Caserío Peña Flor	Comitancillo	San Marcos	Saneamiento	43	258	119	Q 258,000.00	Q 258,000.00	100.00%	100.00%	proyecto liquidado.
41	CP-050A	Caserío La Vega, Aldea San José La Paz	Tajumulco	San Marcos	Saneamiento	57	342	119	Q 342,000.00	Q 342,000.00	100.00%	100.00%	proyecto liquidado.
42	CP-051	Aldea San Rafael	La Democracia	Huehuetenango	Saneamiento	76	456	790	Q 319,476.00	Q 319,476.00	100.00%	100.00%	proyecto liquidado.
43	CP-051	El Jutal	La Libertad	Huehuetenango	Saneamiento	130	780	790	Q 550,470.00	Q 550,470.00	100.00%	100.00%	proyecto liquidado.
44	CP-051	Aldea Peña Roja	La Libertad	Huehuetenango	Saneamiento	70	420	790	Q 297,054.00	Q 297,054.00	100.00%	100.00%	proyecto liquidado.
45	CP-060	Aldea Sac Xac	San Antonio Ilotenango	Quiché	Agua Potable	161	966	351	Q 1,768,000.00	Q 1,975,009.04	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
46	LPI-001	Nueva Jerusalem	Ixcán	Quiché	Agua Potable	65	390	411	Q 581,011.01	Q 727,039.17	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
47	LPI-001	Parcelamiento Efrata	Ixcán	Quiché	Agua Potable	92	552	411	Q 416,292.03	Q 421,364.02	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL**  
**PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL**  
**CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 1469/OC-GU**  
**INFORMACIÓN DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN, AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011**

02/12/2011

No.	Identificación de Proyecto	Comunidad	Municipio	Departamento	Tipo de proyecto	Viv.	Población	Tiempo de ejecución (días)	Monto Contrato	Nuevo Monto del proyecto (si hay variación)	Avance Físico	Avance Financiero	Observaciones
48	LPI-001	Parcelamiento El Milagro	Ixcán	Quiché	Agua Potable	74	444	411	Q 334,887.54	Q 349,868.57	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
49	LPI-001	Parcelamiento Lorena	Ixcán	Quiché	Agua Potable	68	408	411	Q 388,845.58	Q 386,109.22	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, decremento en el monto contractual debido a ordenes de cambio.
50	LPI-001	Parcelamiento Nueva Esperanza	Ixcán	Quiché	Agua Potable	127	762	411	Q 1,809,744.64	Q 1,865,693.48	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
51	LPI-001	Parcelamiento San Francisco	Ixcán	Quiché	Agua Potable	76	456	411	Q 462,953.88	Q 450,318.98	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, decremento en el monto contractual debido a ordenes de cambio.
52	LPI-001	Parcelamiento San Isidro	Ixcán	Quiché	Agua Potable	70	420	411	Q 298,542.26	Q 287,223.94	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, decremento en el monto contractual debido a ordenes de cambio.
53	LPI-001	Parcelamiento San Pablo	Ixcán	Quiché	Agua Potable	144	864	411	Q 778,050.08	Q 778,358.79	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
54	LPI-001	Parcelamiento Santa Maria Tzejá	Ixcán	Quiché	Agua Potable	166	996	411	Q 905,331.69	Q 1,073,489.91	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
55	LPI-001	Zona 1	Ixcán	Quiché	Agua Potable	848	5088	411	Q 4,753,600.47	Q 4,838,847.17	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
56	LPI-001	Zona 2	Ixcán	Quiché	Agua Potable	360	2160	411	Q 3,312,455.09	Q 3,544,989.68	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
57	LPI-001	Zona 3	Ixcán	Quiché	Agua Potable	475	2850	411	Q 3,792,831.58	Q 4,038,672.93	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
58	LPI-001	Zona 4	Ixcán	Quiché	Agua Potable	227	1362	411	Q 3,509,314.07	Q 3,608,745.18	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
59	LPI-001	Zona 5	Ixcán	Quiché	Agua Potable	325	1950	411	Q 2,254,478.64	Q 2,279,497.39	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
60	LPI-002	Chuq Muc, sectores II y III	Santiago Atitlán	Sololá	Agua Potable	649	3894	364	Q 11,152,512.98	Q 11,998,845.82	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
61	LPI-003	Suministro a 18 comunidades	Ixcán	Quiché	Agua Potable	3711	22827	299	Q 15,841,976.76	Q 15,841,976.76	60.67%	50.33%	proyecto en ejecución.
62	LPI-004	Aldea Llano Coyote	Aguacatán	Huehuetenango	Agua Potable	150	900	499	Q 1,340,943.00	Q 1,340,943.00	58.32%	48.64%	proyecto en ejecución.
63	LPI-004	Aldea Vuelta Grande	Culico	Huehuetenango	Agua Potable	141	846	499	Q 1,079,150.00	Q 1,079,150.00	43.39%	34.59%	proyecto en ejecución.
64	LPI-004	Aldea Tojocaz	Huehuetenango	Huehuetenango	Agua Potable	437	2622	499	Q 789,929.00	Q 789,929.00	53.09%	38.51%	proyecto en ejecución.
65	LPI-004	Caserío Nuevo San Rafael, Aldea Chichinabaj	La Democracia	Huehuetenango	Agua Potable	74	444	499	Q 359,551.00	Q 359,551.00	84.96%	56.24%	proyecto en ejecución.
66	LPI-004	Caserío El Mirador, Aldea Buenos Aires Huixoc	La Democracia	Huehuetenango	Agua Potable	81	486	365	Q 544,877.50	Q 544,877.50	91.97%	56.83%	proyecto en ejecución.
67	LPI-004	Cantón La Joya, Aldea Chichinabaj	La Democracia	Huehuetenango	Agua Potable	80	480	365	Q 310,672.00	Q 310,672.00	81.62%	47.81%	proyecto en ejecución.
68	LPI-004	Aldea Peña Roja	La Libertad	Huehuetenango	Agua Potable	120	720	365	Q 654,894.00	Q 654,894.00	92.61%	52.76%	proyecto en ejecución.
69	LPI-004	Cantón Piedra Grande, Caserío Sacchilaj, Aldea Tuiscap	San Juan Atitán	Huehuetenango	Agua Potable	84	504	365	Q 610,240.50	Q 610,240.50	66.27%	45.38%	proyecto en ejecución.
70	LPI-004	Caserío Jolomas Yaxaniil, aldea Jolomgüitz	San Juan Ixcay	Huehuetenango	Agua Potable	149	894	365	Q 2,067,027.00	Q 2,067,027.00	90.40%	62.22%	proyecto en ejecución.
71	LPI-004	Caserío Tres de Marzo, Aldea Chichimes	San Pedro Necta	Huehuetenango	Agua Potable	82	492	365	Q 573,936.50	Q 573,936.50	78.39%	62.79%	proyecto en ejecución.
72	LPI-004	Caserío Buena Vista, Aldea Chelam	San Sebastián	Huehuetenango	Agua Potable	71	426	365	Q 368,779.50	Q 368,779.50	90.50%	63.35%	proyecto en ejecución.
73	LPI-005	Aldea Sachisay	Cobán	Alta Verapaz	Saneamiento	165	990	244	Q 413,049.60	Q 413,049.60	0.00%	0.00%	proyecto en ejecución.
74	LPI-005	Aldea Maqülla y Caserío Nimlacobeja	Fray Bartolomé de las Casas	Alta Verapaz	Saneamiento	237	1422	245	Q 1,190,467.48	Q 1,190,467.48	0.00%	0.00%	proyecto en ejecución.
75	LPI-005	Caserío Santa María Chiaquel	San Agustín Lanquín	Alta Verapaz	Saneamiento	84	504	247	Q 212,942.76	Q 212,942.76	0.00%	0.00%	proyecto en ejecución.
76	LPI-005	Barrio San Juan	Panzos	Alta Verapaz	Saneamiento	434	2604	246	Q 2,176,940.20	Q 2,176,940.20	0.00%	0.00%	proyecto en ejecución.
77	LPI-005	Caserío Chilley	San Cristóbal Verapaz	Alta Verapaz	Saneamiento	144	864	245	Q 366,015.47	Q 366,015.47	0.00%	0.00%	proyecto en ejecución.
78	LPI-005	Caserío Sesibche, Nuevo Horizonte	San Juan Chamelco	Alta Verapaz	Saneamiento	78	468	244	Q 220,954.18	Q 220,954.18	0.00%	0.00%	proyecto en ejecución.
79	LPI-005	Aldea Sam Greene	San Miguel Tucurú	Alta Verapaz	Saneamiento	131	786	246	Q 366,653.74	Q 366,653.74	0.00%	0.00%	proyecto en ejecución.
80	LPI-005	Aldeas Chajcoaj, Chaimal y Tzunutz	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Saneamiento	284	1704	244	Q 790,172.41	Q 790,172.41	0.00%	0.00%	proyecto en ejecución.
81	LPI-005	Caserío Secochoy Chicacnab	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Saneamiento	75	450	246	Q 189,666.89	Q 189,666.89	0.00%	0.00%	proyecto en ejecución.
82	LPI-005	Aldea Sebas	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Saneamiento	82	492	246	Q 207,969.50	Q 207,969.50	0.00%	0.00%	proyecto en ejecución.
83	LPI-005	Aldea Sesajal	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Saneamiento	120	720	245	Q 301,607.02	Q 301,607.02	0.00%	0.00%	proyecto en ejecución.
84	LPI-005	Chajcoxoj	Santa Cruz Verapaz	Alta Verapaz	Saneamiento	90	540	245	Q 226,620.67	Q 226,620.67	0.00%	0.00%	proyecto en ejecución.
85	LPI-005	Caserío San Antonio Sechaj	Senahú	Alta Verapaz	Saneamiento	95	570	246	Q 240,410.06	Q 240,410.06	0.00%	0.00%	proyecto en ejecución.
86	LPI-005	Cooperativa San Francisco Centro	Senahú	Alta Verapaz	Saneamiento	124	744	246	Q 312,549.26	Q 312,549.26	0.00%	0.00%	proyecto en ejecución.
87	LPI-006	Aldea Chamaque, Aldea Sabalique y caserío Tuijala	Comitancillo	San Marcos	Agua Potable	764	4584	302	Q 5,021,165.02	Q 5,021,165.02	1.30%	20.00%	proyecto suspendido.
88	LPI-006	Paraje Tejiqúil de la Aldea Sochel	Concepción Tutuapa	San Marcos	Agua Potable	69	414	302	Q 990,509.90	Q 990,509.90	23.84%	20.00%	proyecto en ejecución.
89	LPI-006	Cantón Llano Grande, Aldea Tuicoche	Tacaná	San Marcos	Agua Potable	248	1488	302	Q 1,692,378.71	Q 1,692,378.71	21.99%	20.00%	proyecto en ejecución.
90	LPI-006	Caserío Quixil, Aldea Las Majadas	Tacaná	San Marcos	Agua Potable	37	222	302	Q 284,247.72	Q 284,247.72	26.43%	20.00%	proyecto en ejecución.
91	LPI-006	Cantón Nueva Reforma, Aldea Las Majadas	Tacaná	San Marcos	Agua Potable	81	486	302	Q 912,102.08	Q 912,102.08	23.88%	20.00%	proyecto en ejecución.
92	LPI-006	Aldea Armenia	Tejutila	San Marcos	Agua Potable	140	840	302	Q 1,061,996.57	Q 1,061,996.57	5.00%	20.00%	proyecto en ejecución.
93	LPN-002	Xetubalá, Paraje la Cumbre	Momostenango	Totonicapán	Agua Potable	135	810	300	Q 1,979,108.25	Q 1,949,631.04	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, decremento en el monto contractual debido a ordenes de cambio.
94	LPN-003A	Aldea Llano Grande	Concepción Tutuapa	San Marcos	Agua Potable	283	1698	210	Q 1,631,949.90	Q 1,762,265.93	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
95	LPN-004A	Cantón Chucojom	Chichicastenango	Quiché	Agua Potable	160	960	360	Q 696,837.01	Q 1,251,584.37	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
96	LPN-004A	Cantón Chulumal IV	Chichicastenango	Quiché	Agua Potable	150	900	360	Q 2,142,618.45	Q 2,045,356.00	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, decremento en el monto contractual debido a ordenes de cambio.
97	LPN-004A	Cantón Chutzorop I, Sector V	Chichicastenango	Quiché	Agua Potable	51	306	360	Q 915,277.75	Q 1,004,458.04	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL**  
**PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL**  
**CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 1469/OC-GU**  
**INFORMACIÓN DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN, AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011**

02/12/2011

No.	Identificación de Proyecto	Comunidad	Municipio	Departamento	Tipo de proyecto	Viv.	Población	Tiempo de ejecución (días)	Monto Contrato	Nuevo Monto del proyecto (si hay variación)	Avance Físico	Avance Financiero	Observaciones
98	LPN-004A	Cantón Patzibal Sector Alto	Chichicastenango	Quiché	Agua Potable	87	522	360	Q 1,328,628.82	Q 1,533,914.16	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
99	LPN-005A	Canton Queijel	Chichicastenango	Quiché	Agua Potable	233	1398	330	Q 3,775,655.16	Q 3,320,235.99	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, decremento en el monto contractual debido a ordenes de cambio.
100	LPN-006	Aldea Camojá Grande	La Democracia	Huehuetenango	Agua Potable	287	1722	330	Q 4,015,124.00	Q 4,516,509.15	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
101	LPN-007A	Aldea El Mamonal, Caserío La Ceiba y Caserío Los Olivos	La Democracia	Huehuetenango	Agua Potable	119	714	360	Q 768,089.14	Q 813,827.94	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
102	LPN-008	Camaja Sector Bajo	La Democracia	Huehuetenango	Agua Potable	195	1170	304	Q 2,099,846.01	Q 2,270,228.14	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
103	LPN-010	Aldea Chuculuyup	Totonicapán	Totonicapán	Saneamiento	350	2100	300	Q 1,974,000.00	Q 1,994,189.79	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
104	LPN-011	Aldea Santa Ana	Momostenango	Totonicapán	Saneamiento	70	420	287	Q 314,990.52	Q 313,110.52	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, decremento en el monto contractual debido a ordenes de cambio.
105	LPN-011	Aldea Nueva Candelaria	San Cristóbal Totonicapán	Totonicapán	Saneamiento	274	1644	287	Q 1,232,975.29	Q 1,232,975.29	100.00%	100.00%	proyecto liquidado.
106	LPN-011	Aldea Rancho de Teja	San Francisco El Alto	Totonicapán	Saneamiento	115	690	287	Q 517,484.19	Q 510,711.69	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, decremento en el monto contractual debido a ordenes de cambio.
107	LPN-012	Aldea Nimasac	San Andres Xejul	Totonicapán	Saneamiento	729	4374	203	Q 3,259,067.37	Q 3,104,223.32	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, decremento en el monto contractual debido a ordenes de cambio.
108	LPN-012	Xeguachibal, Chibulux, Chimentle	Totonicapán	Totonicapán	Saneamiento	40	240	203	Q 135,650.43	Q 128,920.38	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, decremento en el monto contractual debido a ordenes de cambio.
109	LPN-014	Sector Centro, Aldea Choapequez	Ixchiguan	San Marcos	Agua Potable	150	900	486	Q 2,080,772.50	Q 2,181,058.90	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
110	LPN-015	San Juan, Los Pinos y Santa Catarina	Salamá	Baja Verapaz	Agua Potable	938	5628	484	Q 7,880,590.00	Q 9,053,938.78	98.30%	92.27%	proyecto en ejecución, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
111	LPN-016A	Cantón Chitux y Barrio Garibaldi	Quetzaltenango	Quetzaltenango	Agua Potable	281	1686	242	Q 1,077,216.28	Q 1,063,985.90	100.00%	86.13%	proyecto recepcionado, decremento en el monto contractual debido a ordenes de cambio.
112	LPN-016A	Caserío La Laguna, Aldea El Rincón	Sibilia	Quetzaltenango	Agua Potable	207	1242	242	Q 1,207,005.88	Q 1,201,208.28	100.00%	97.08%	proyecto recepcionado, decremento en el monto contractual debido a ordenes de cambio.
113	LPN-017	Aldeas Santa Clara la 14 y Victoria 20 de enero	Ixcán	Quiché	Agua Potable	394	2364	271	Q 3,130,392.14	Q 3,343,389.92	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
114	LPN-018A	Aldea Belajuyape	Concepción Tutuapa	San Marcos	Saneamiento	260	1560	285	Q 1,007,630.00	Q 1,007,630.00	4.80%	20.00%	proyecto en ejecución.
115	LPN-018A	Aldea Saquichinlaj	Concepción Tutuapa	San Marcos	Saneamiento	53	318	285	Q 205,401.50	Q 205,401.50	86.19%	20.00%	proyecto en ejecución.
116	LPN-018A	Aldea Sichivila	Concepción Tutuapa	San Marcos	Saneamiento	200	1200	285	Q 775,100.00	Q 775,100.00	4.95%	20.00%	proyecto en ejecución.
117	LPN-018A	Aldea Talhuito	Concepción Tutuapa	San Marcos	Saneamiento	288	1728	285	Q 1,116,144.00	Q 1,116,144.00	4.62%	20.00%	proyecto en ejecución.
118	LPN-018A	Aldea Tierra Blanca	Concepción Tutuapa	San Marcos	Saneamiento	208	1248	285	Q 806,104.00	Q 806,104.00	9.92%	20.00%	proyecto en ejecución.
119	LPN-018A	Aldea Tuictucabe	Concepción Tutuapa	San Marcos	Saneamiento	200	1200	285	Q 775,100.00	Q 775,100.00	36.07%	20.00%	proyecto en ejecución.
120	LPN-018A	Aldea Tuimuca	Concepción Tutuapa	San Marcos	Saneamiento	125	750	285	Q 484,437.50	Q 484,437.50	25.37%	20.00%	proyecto en ejecución.
121	LPN-018A	Caserío Llano Grande	Concepción Tutuapa	San Marcos	Saneamiento	275	1650	285	Q 965,249.15	Q 965,249.15	69.10%	20.00%	proyecto en ejecución.
122	LPN-018A	Caserío Loma Linda	Concepción Tutuapa	San Marcos	Saneamiento	75	450	285	Q 263,249.77	Q 263,249.77	100.00%	20.00%	proyecto finalizado.
123	LPN-018A	Sector Los Valles y Las Joyas	Concepción Tutuapa	San Marcos	Saneamiento	150	900	285	Q 581,325.00	Q 581,325.00	83.92%	20.00%	proyecto en ejecución.
124	LPN-019	Aldea Pavolaj Grande	San José Ojetenam	San Marcos	Saneamiento	205	1230	206	Q 1,023,712.03	Q 1,011,938.30	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, decremento en el monto contractual debido a ordenes de cambio.
125	LPN-019	Aldea Piedra del Caballito	San José Ojetenam	San Marcos	Saneamiento	125	750	206	Q 624,944.43	Q 617,762.58	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, decremento en el monto contractual debido a ordenes de cambio.
126	LPN-019	Cantón Canadá	San José Ojetenam	San Marcos	Saneamiento	54	324	206	Q 271,148.51	Q 268,043.16	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, decremento en el monto contractual debido a ordenes de cambio.
127	LPN-019	Cantón La Unión, San Rafael Iguil	San José Ojetenam	San Marcos	Saneamiento	35	210	206	Q 176,649.63	Q 174,635.35	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, decremento en el monto contractual debido a ordenes de cambio.
128	LPN-019	Cantón Laguna Chica, Aldea Ojetenam	San José Ojetenam	San Marcos	Saneamiento	48	288	206	Q 183,759.23	Q 250,244.97	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
129	LPN-019	Cantón Nueva Esperanza	San José Ojetenam	San Marcos	Saneamiento	115	690	206	Q 437,477.68	Q 437,240.89	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, decremento en el monto contractual debido a ordenes de cambio.
130	LPN-019	Cantón Nuevo Mirador	San José Ojetenam	San Marcos	Saneamiento	45	270	206	Q 172,649.18	Q 172,567.59	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, decremento en el monto contractual debido a ordenes de cambio.
131	LPN-019	Cantón Ojetenam	San José Ojetenam	San Marcos	Saneamiento	78	468	206	Q 297,324.53	Q 297,169.04	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, decremento en el monto contractual debido a ordenes de cambio.
132	LPN-019	Cantón Tonina	Sibinal	San Marcos	Saneamiento	34	204	206	Q 171,938.91	Q 169,996.82	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, decremento en el monto contractual debido a ordenes de cambio.
133	LPN-019	Caserío Santa María	Sibinal	San Marcos	Saneamiento	53	318	206	Q 266,656.59	Q 263,623.44	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, decremento en el monto contractual debido a ordenes de cambio.
134	LPN-020	Aldea Cunlaj	Tacaná	San Marcos	Saneamiento	207	1242	233	Q 1,022,508.70	Q 1,022,508.70	100.00%	100.00%	proyecto liquidado.
135	LPN-020	Aldea Las Majadas	Tacaná	San Marcos	Saneamiento	77	462	233	Q 401,481.90	Q 618,021.74	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
136	LPN-020	Aldea San Rafael	Tacaná	San Marcos	Saneamiento	110	660	233	Q 415,405.76	Q 467,195.96	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
137	LPN-020	Aldea Vista Hermosa	Tacaná	San Marcos	Saneamiento	59	354	233	Q 223,678.72	Q 223,678.72	100.00%	100.00%	proyecto liquidado.
138	LPN-020	Barrio Caniballito Chiquito, Aldea Las Majadas	Tacaná	San Marcos	Saneamiento	53	318	233	Q 263,663.86	Q 263,663.86	100.00%	100.00%	proyecto liquidado.
139	LPN-020	Barrio Santa Teresita, Aldea El Rosario	Tacaná	San Marcos	Saneamiento	55	330	233	Q 236,948.08	Q 254,081.60	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL**  
**PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL**  
**CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 1469/OC-GU**  
**INFORMACIÓN DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN, AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011**

02/12/2011

No.	Identificación de Proyecto	Comunidad	Municipio	Departamento	Tipo de proyecto	Viv.	Población	Tiempo de ejecución (días)	Monto Contrato	Nuevo Monto del proyecto (si hay variación)	Avance Físico	Avance Financiero	Observaciones
140	LPN-020	Cantón Buena Vista	Tacaná	San Marcos	Saneamiento	77	462	233	Q 382,093.30	Q 441,659.62	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
141	LPN-020	Cantón Canibalillo Grande, Aldea Las Majadas	Tacaná	San Marcos	Saneamiento	57	342	233	Q 216,191.44	Q 216,191.44	100.00%	100.00%	proyecto liquidado.
142	LPN-020	Cantón Chemealon Chiquito	Tacaná	San Marcos	Saneamiento	60	360	233	Q 227,145.76	Q 227,145.76	100.00%	100.00%	proyecto liquidado.
143	LPN-020	Cantón Chequín Chiquito	Tacaná	San Marcos	Saneamiento	108	648	233	Q 535,064.66	Q 535,064.66	100.00%	100.00%	proyecto liquidado.
144	LPN-020	Cantón Cruz de Barranca, Aldea Las Majadas	Tacaná	San Marcos	Saneamiento	131	786	233	Q 648,402.34	Q 869,723.39	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
145	LPN-021	Barrio Mocchi, Caserío Chamul	Concepción Tutuapa	San Marcos	Agua Potable	58	348	364	Q 476,091.55	Q 555,688.21	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
146	LPN-021	Cantón Coshtón, Caserío Santo Domingo	Concepción Tutuapa	San Marcos	Agua Potable	77	462	364	Q 839,192.31	Q 850,154.38	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
147	LPN-021	Caserío Cruz Las Pilas, Aldea Ixcamiche	Concepción Tutuapa	San Marcos	Agua Potable	83	498	364	Q 546,392.01	Q 561,020.13	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
148	LPN-021	Paraje Tuitzitel, Caserío Chamul	Concepción Tutuapa	San Marcos	Agua Potable	51	306	364	Q 528,062.76	Q 516,766.12	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, decremento en el monto contractual debido a ordenes de cambio.
149	LPN-021	Cantón Buena Vista	Ixchiquan	San Marcos	Agua Potable	48	288	364	Q 291,470.66	Q 291,470.66	100.00%	100.00%	proyecto liquidado.
150	LPN-021	Sector Los Chávez, Aldea Choapequez	Ixchiquan	San Marcos	Agua Potable	85	510	364	Q 382,985.12	Q 1,037,913.68	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
151	LPN-021	Paraje Chaclina, Aldea Subchal	San Miguel Ixtahuacán	San Marcos	Agua Potable	150	900	364	Q 2,083,686.49	Q 2,071,821.44	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, decremento en el monto contractual debido a ordenes de cambio.
152	LPN-021	Caserío Los Gómez, Aldea Chanchicupe	Tajumulco	San Marcos	Agua Potable	98	588	364	Q 319,008.52	Q 335,835.88	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
153	LPN-022A	Cantón Xecanchavox	San Cristóbal Totonicapán	Totonicapán	Agua Potable	115	690	207	Q 163,864.68	Q 183,078.62	100.00%	83.78%	proyecto recepcionado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
154	LPN-022A	Paraje Chuisigüan, aldea Xesaná	Santa María Chiquimula	Totonicapán	Agua Potable	66	396	207	Q 390,484.07	Q 352,305.35	100.00%	83.49%	proyecto recepcionado, decremento en el monto contractual debido a ordenes de cambio.
155	LPN-022A	Paraje Chui San Pedro, Cantón Mactzul	Totonicapán	Totonicapán	Agua Potable	29	174	207	Q 380,556.92	Q 420,033.08	100.00%	84.05%	proyecto recepcionado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
156	LPN-023	Caserío Centro Sur, aldea San Vicente Buenabaj	Momostenango	Totonicapán	Saneamiento	250	1500	239	Q 1,197,539.74	Q 924,254.56	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, decremento en el monto contractual debido a ordenes de cambio.
157	LPN-023	Paraje Chiyat y Xesiquel	Santa María Chiquimula	Totonicapán	Saneamiento	39	234	239	Q 139,315.07	Q 213,252.50	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
158	LPN-023	Paraje Pacholip, Aldea Casa Blanca	Santa María Chiquimula	Totonicapán	Saneamiento	125	750	239	Q 439,057.95	Q 892,864.16	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
159	LPN-023	Paraje Pachún, Aldea Xesaná	Santa María Chiquimula	Totonicapán	Saneamiento	130	780	239	Q 621,767.44	Q 692,891.07	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
160	LPN-024A	Aldea Unión Tolash	Tajumulco	San Marcos	Saneamiento	93	558	404	Q 365,975.00	Q 365,975.00	100.00%	100.00%	proyecto liquidado.
161	LPN-024A	Cantón El Manguito, Aldea Unión Tolash	Tajumulco	San Marcos	Saneamiento	70	420	404	Q 276,850.00	Q 276,850.00	100.00%	100.00%	proyecto liquidado.
162	LPN-024A	Caserío Nueva Esperanza	Tajumulco	San Marcos	Saneamiento	84	504	404	Q 331,100.00	Q 331,100.00	100.00%	110.00%	proyecto liquidado.
163	LPN-024A	Caserío Nuevo Porvenir	Tajumulco	San Marcos	Saneamiento	200	1200	404	Q 789,500.00	Q 789,500.00	100.00%	81.50%	proyecto liquidado.
164	LPN-024A	Caserío Plan Villa Nueva	Tajumulco	San Marcos	Saneamiento	56	336	404	Q 221,000.00	Q 221,000.00	100.00%	110.00%	proyecto liquidado.
165	LPN-024A	Caserío San Luis Chesiane	Tajumulco	San Marcos	Saneamiento	45	270	404	Q 177,875.00	Q 177,875.00	100.00%	110.00%	proyecto liquidado.
166	LPN-024A	Aldea Armenia	Tejutilá	San Marcos	Saneamiento	179	1074	404	Q 707,125.00	Q 707,125.00	100.00%	110.00%	proyecto liquidado.
167	LPN-024A	Aldea Irmulca	Tejutilá	San Marcos	Saneamiento	29	174	404	Q 115,375.00	Q 115,375.00	100.00%	110.00%	proyecto liquidado.
168	LPN-024A	Caserío La Independencia anexo	Tejutilá	San Marcos	Saneamiento	45	270	404	Q 177,675.00	Q 177,675.00	100.00%	110.00%	proyecto liquidado.
169	LPN-024A	Caserío Loma Linda	Tejutilá	San Marcos	Saneamiento	49	294	404	Q 193,775.00	Q 193,775.00	100.00%	110.00%	proyecto liquidado.
170	LPN-025	Aldea El Brasil	Camotán	Chiquimula	Agua Potable	82	492	180	Q 895,419.23	Q 943,534.87	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
171	LPN-025	Aldea Pajcá	Camotán	Chiquimula	Agua Potable	210	1260	180	Q 764,778.80	Q 908,105.26	100.00%	100.00%	proyecto liquidado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
172	LPN-026	Comunidad Laguna Seca I y II	Chiché	Quiché	Agua Potable	317	1902	359	Q 2,327,827.00	Q 2,345,130.37	90.53%	51.60%	proyecto en ejecución, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
173	LPN-026	Cantón Xecojá	Chichicastenango	Quiché	Agua Potable	56	336	329	Q 500,631.00	Q 424,512.52	79.23%	73.35%	proyecto en ejecución, decremento en el monto contractual debido a ordenes de cambio.
174	LPN-026	Chulumal I	Chichicastenango	Quiché	Agua Potable	150	900	329	Q 1,277,777.00	Q 1,228,180.97	88.59%	59.88%	proyecto en ejecución, decremento en el monto contractual debido a ordenes de cambio.
175	LPN-026	Sector Mejía, Cantón Chuabaj	Chichicastenango	Quiché	Drenaje y PTAR	192	1152	385	Q 1,591,193.00	Q 2,140,780.55	49.36%	17.62%	proyecto en ejecución, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
176	LPN-027	Aldea El Cerro	Cabricán	Quetzaltenango	Agua Potable	214	1284	325	Q 1,185,184.64	Q 1,186,240.64	100.00%	74.53%	proyecto recepcionado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
177	LPN-027	Caserío Chamel, Aldea Las Cienagas	Cabricán	Quetzaltenango	Agua Potable	57	342	325	Q 579,831.14	Q 612,760.94	100.00%	49.01%	proyecto recepcionado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
178	LPN-027	Aldea La Emboscada	San Miguel Siquila	Quetzaltenango	Agua Potable	335	2010	325	Q 810,150.74	Q 842,720.46	100.00%	67.25%	proyecto recepcionado, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
179	LPN-029	Monte Rico, La Parada, San Cayetano y el Platillo	Agua Blanca	Jutiapa	Agua Potable	302	1812	240	Q 3,700,000.00	Q 3,700,000.00	0.36%	20.00%	proyecto suspendido.
180	LPN-030A	Aldea Chicajalaj	Comitancillo	San Marcos	Agua Potable	950	5700	299	Q 2,753,139.32	Q 2,753,139.32	2.80%	20.00%	proyecto en ejecución.
181	LPN-030A	Aldea Tuimuca	Concepción Tutuapa	San Marcos	Agua Potable	116	696	299	Q 970,022.11	Q 970,022.11	34.14%	20.00%	proyecto en ejecución.
182	LPN-030A	Nuevo Matazano	El Quetzal	San Marcos	Agua Potable	197	1182	299	Q 405,148.53	Q 405,148.53	1.26%	20.00%	proyecto en ejecución.

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL**  
**PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL**  
**CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 1469/OC-GU**  
**INFORMACIÓN DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN, AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011**

02/12/2011

No.	Identificación de Proyecto	Comunidad	Municipio	Departamento	Tipo de proyecto	Viv.	Población	Tiempo de ejecución (días)	Monto Contrato	Nuevo Monto del proyecto (si hay variación)	Avance Físico	Avance Financiero	Observaciones
183	LPN-030A	Cantón Las Flores	San José Ojetenam	San Marcos	Agua Potable	27	162	299	Q 209,583.53	Q 209,583.53	71.39%	20.00%	proyecto en ejecución.
184	LPN-030A	Cantón Rincón del Bosque, Aldea San Rafael Igüil	San José Ojetenam	San Marcos	Agua Potable	125	750	299	Q 749,049.93	Q 749,049.93	2.80%	20.00%	proyecto en ejecución.
185	LPN-030A	Cantón Tojpac	Sibinal	San Marcos	Agua Potable	26	156	299	Q 208,031.87	Q 208,031.87	2.87%	20.00%	proyecto en ejecución.
186	LPN-030A	Cantón San Diego, Aldea Quipambe	Tejutla	San Marcos	Agua Potable	45	270	299	Q 355,673.51	Q 355,673.51	18.72%	20.00%	proyecto en ejecución.
187	LPN-030A	Colonia Tuiscol, zona 5	Tejutla	San Marcos	Agua Potable	96	576	299	Q 481,380.98	Q 481,380.98	30.96%	20.00%	proyecto en ejecución.
188	LPN-031	Aldea Tisipe y Caserío Tierra Blanca, Aldea Tisipe	Camotán	Chiquimula	Agua potable	215	1290	240	Q 1,092,774.32	Q 1,092,774.32	0.18%	0.00%	proyecto en ejecución.
189	LPN-031	Caserío La Ceiba, Aldea Talquezal	Jocotán	Chiquimula	Agua potable	56	336	240	Q 372,750.22	Q 372,750.22	0.00%	0.00%	proyecto en ejecución.
190	LPN-031	Aldeas El Ingenio Guaraquiche y Guaraquiche Centro	Jocotán	Chiquimula	Agua potable	339	2034	240	Q 1,860,441.76	Q 1,860,441.76	0.00%	0.00%	proyecto en ejecución.
191	LPN-034B	Saquijá	Cahabón	Alta Verapaz	Saneamiento	57	342	180	Q 202,721.93	Q 202,721.93	0.00%	20.00%	proyecto en ejecución.
192	LPN-034B	Aldea Agua Caliente	Granados	Baja Verapaz	Agua Potable	50	300	180	Q 343,892.76	Q 343,892.76	0.00%	20.00%	proyecto en ejecución.
193	LPN-034B	Aldea El Oratorio	Granados	Baja Verapaz	Agua Potable	140	840	180	Q 461,513.53	Q 461,513.53	0.00%	20.00%	proyecto en ejecución.
194	LPN-034B	Caserío Las Animas	Granados	Baja Verapaz	Agua Potable	32	192	180	Q 146,803.70	Q 146,803.70	0.00%	20.00%	proyecto en ejecución.
195	LPN-034B	Aldea San José Suchicul	Granados	Baja Verapaz	Agua Potable	100	600	180	Q 207,110.62	Q 207,110.62	0.00%	20.00%	proyecto en ejecución.
196	LPN-036	Aldea Casaca	San Ildefonso Ixtahuacán	Huehuetenango	Agua Potable	236	1416	240	Q 537,931.00	Q 537,931.00	99.71%	53.52%	proyecto en ejecución.
197	LPN-036	Aldea Chejoj	San Pedro Necta	Huehuetenango	Agua Potable	203	1218	240	Q 1,834,069.00	Q 1,834,069.00	94.51%	33.26%	proyecto en ejecución.
198	LPN-036	Aldea El Palmar y Camposeco	San Pedro Necta	Huehuetenango	Agua Potable	165	990	240	Q 895,257.20	Q 895,257.20	97.86%	53.00%	proyecto en ejecución.
199	LPN-036	Aldea Nillá	San Pedro Necta	Huehuetenango	Agua Potable	57	342	240	Q 293,657.60	Q 293,657.60	100.00%	51.24%	proyecto finalizado.
200	LPN-036	Sector uno, caserío La Pinada, Aldea Chimiche	San Pedro Necta	Huehuetenango	Agua Potable	83	498	240	Q 446,650.10	Q 446,650.10	99.54%	53.81%	proyecto en ejecución.
201	LPN-039	Urbanización Queleyá	San Pedro Yepocapa	Chimaltenango	Drenaje y PTAR	75	450	239	Q 1,484,777.60	Q 1,665,200.33	75.21%	68.00%	proyecto en ejecución, incremento en el monto contractual debido a trabajos extras.
202	LPN-041	Paraje Pamumús	Momostenango	Totonicapán	Agua Potable	310	1860	303	Q 952,445.78	Q 952,445.78	0.00%	20.00%	proyecto suspendido.
203	LPN-041	Paraje Pamecebal, cantón Rancho de Teja	Totonicapán	Totonicapán	Agua Potable	119	714	303	Q 300,589.62	Q 300,589.62	66.77%	20.00%	proyecto en ejecución.
204	LPN-041	Aldea Tunayac	Momostenango	Totonicapán	Agua Potable	335	2010	303	Q 2,893,756.53	Q 2,893,756.53	19.21%	20.00%	proyecto en ejecución.
205	LPN-041	Paraje Chopulajá, barrio Santa Ana	Momostenango	Totonicapán	Agua Potable	55	330	303	Q 684,126.37	Q 684,126.37	43.17%	20.00%	proyecto en ejecución.
206	LPN-041	Paraje ChuCruz, Aldea Tacajalve	San Francisco El Alto	Totonicapán	Agua Potable	115	690	303	Q 459,663.02	Q 459,663.02	46.97%	20.00%	proyecto en ejecución.
207	LPN-041	Paraje Pacajá, Aldea Choacorrall II	Santa María Chiquimula	Totonicapán	Agua Potable	90	540	303	Q 508,553.53	Q 508,553.53	56.95%	20.00%	proyecto en ejecución.
208	LPN-041	Paraje Xenajitajuyup, Cantón Chiyax	Totonicapán	Totonicapán	Agua Potable	90	540	303	Q 843,767.16	Q 843,767.16	21.75%	20.00%	proyecto en ejecución.

**PROGRAMA DE CAMINOS RURALES  
CONTRAPARTIDA FONDO NACIONAL GT- P5 JBIC**



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**  
**OBRAS EN EJECUCION**  
**CONTRAPARTIDA FONDO NACIONAL PRÉSTAMO GT-P5 JBIC**

No	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	PROGRAMA	TIPO DE PROYECTO	CLASE DE PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	INICIO	FINALIZACION PROGRAMADA	VIVIENDAS	POBLACION BENEFICIADA	COSTO DEL PROYECTO	COSTO PROGRAMADO AÑO 2010	AVANCE FINANCIERO 30 NOVIEMBRE 2011	Avance % FINANCIERO	AVANCE FISICO 30 DE NOVIEMBRE 2011	OBSERVACIONES	
1	Cruce RN7E - El Mau	PANZOS	ALTA VERAPAZ	contrapartida fondo nacional prestamo GT-P5 JBIC	finalizado	Rehabilitacion camino rural	En Ejecucion	dic-08	30/11/2009	107	2850	Q. 540,300.77	Q. 432,240.62	Q. 452,389.29	89.80%	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011	
2	Cruce RN7E - La Playa				finalizado			dic-08	30/11/2009	29	2915	Q. 281,813.40	Q. 225,450.72	Q. 140,025.38	88.30%	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011	
3	Cruce RN7E - Boca Nueva				finalizado			dic-08	30/11/2009	32	206	Q. 261,871.85	Q. 209,497.48	Q. 183,516.84	73.21%	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011	
4	Cruce RN7E - Cacabilá				finalizado			dic-08	30/11/2009	48	285	Q. 420,996.15	Q. 336,796.92	Q. 244,763.32	82.11%	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011	
5	Cruce RN7E - Cetzac				suspendido					63	845		Q. -	Q. -			0.00%	Informe al 30 de noviembre 2011
6	Cruce RN7E - Colonia Gerardi				finalizado			dic-08	30/11/2009	51	355	Q. 270,281.36	Q. 216,225.09	Q. 203,520.02	84.01%	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011	
7	Cruce RN7E - Barrio San Juan				finalizado			dic-08	30/11/2009	326	1872	Q. 720,280.23	Q. 576,224.18	Q. 578,775.86	83.16%	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011	
8	Cruce Carabajal-Poza Azul I y II				finalizado			dic-08	30/11/2009	178	1040	Q. 460,463.99	Q. 368,371.19	Q. 277,766.57	78.03%	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011	
9	Cruce RN7E - Caserío La Soledad				finalizado			dic-08	30/11/2009	108	630	Q. 474,578.96	Q. 379,663.17	Q. 447,762.48	97.10%	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011	
10	Cruce RN7E - Lagartos				finalizado			dic-08	30/11/2009	66	1361	Q. 1,178,384.75	Q. 942,707.80	Q. 908,856.00	80.70%	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011	
11	Cruce RN7E - Xucup - Chivich				finalizado			dic-08	30/11/2009	184	925	Q. 752,191.35	Q. 601,753.08	Q. 402,887.82	78.94%	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011	
12	Panzós - Carabajal				finalizado			dic-08	30/11/2009	102	3116	Q. 2,535,156.75	Q. 2,028,125.40	Q. 1,953,819.67	86.91%	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011	
13	Cruce RN7E - Recreo-Chinabenneque				EL ESTOR			IZABAL	contrapartida fondo nacional prestamo GT-P5 JBIC	finalizado	Rehabilitacion camino rural	En Ejecucion	dic-08	30/11/2009	68	4265	Q. 2,831,768.78	Q. 2,265,415.02
14	Cruce RN7E - Sumache	LIVINGSTON	finalizado	dic-08	30/11/2009	167	960			Q. 928,539.29			Q. 742,831.43	Q. 359,701.70	106.24%	100.00%	Fecha de informe 30 denoviembre bre 2011, Tiene un aporte financiero del 106% pendiente de la devolución del 6 % que se pago en anticipo	
15	RN7E, Cruce a Manantial-Guaxpac	Tactic	finalizado	abr-09	19/01/2010	107	1540			Q. 2,073,261.98			Q. 2,073,261.98	Q. 1,714,958.57	96.07%	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011	
16	RN7E - Cabilhá	Tamahú	Alta Verapaz	contrapartida fondo nacional prestamo GT-P5 JBIC	RESCINDIDO	Rehabilitacion camino rural	En Ejecucion	abr-09	19/01/2010	122	2404	Q. 318,886.25	Q. 318,886.25	Q. 63,777.25	%	0.00%	El proyecto no se realizo debido a que la Municipalidad ya habia realizado los trabajos de rehabilitación, por lo que se decrementaron todos los renglones de trabajo establecidos en el contrato.	
17	RN7E, Chiquim-Guaxcux	finalizado			abr-09			19/01/2010	65	980	Q. 477,648.80	Q. 477,648.80	Q. 338,710.20	99.81%	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011		
18	RN7E (Popabaj) - Naxombal	finalizado			abr-09			19/01/2010	342	3770	Q. 2,639,595.87	Q. 2,639,595.87	Q. 2,290,596.17	95.13%	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011		
19	Cruce Chicobán - San Juan Benipeq- San Vicente Benipeq	TUCURU		contrapartida fondo nacional prestamo GT-P5 JBIC	suspendido	Rehabilitacion camino rural	En Ejecucion			402	2299		Q. -	Q. -		0.00%		
20	RN7E (Centenario) - Sejacoy				suspendido					1826	11497		Q. -	Q. -		0.00%		

16 proyectos finalizados

# **PROGRAMA DE CAMINOS RURALES**

## **PRESTAMO BIRF 7169**



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
OBRAS EN EJECUCION  
INFOM BANCO MUNDIAL BIRF 7169**

NO.	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	PROGRAMA	TIPO DE PROYECTO	CLASE DE PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION PROGRAMADA	VIVIENDAS	POBLACION BENEFICIADA 2009 y 2010	COSTO DEL PROYECTO	COSTO PROGRAMADO AÑO 2010 y 2011	Avance Financiero al 30 de noviembre 2011	Avance Fisico acumulado al 30 de noviembre 2011	OBSERVACIONES
1	Tres Cruces de Rio Hondo Pueblo Viejo Xepon Chiquito	Malacatancito	Huehuetenango	SEGUNDA FASE BIRF 7169	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	02/03/2009	15/01/2010	360	2173	2,493,642.46	2,493,642.46	97.50%	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011
2	Caserío Chiquila -Cruce Tierra Blanca RD-11	Santa Barbara	Huehuetenango	SEGUNDA FASE BIRF 7169	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	02/03/2009	30/03/2011	350	2232	1,992,778.00	1,992,778.00	100.00%	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011
3	Cruce -Ixmulej-El Sabino- El Chical	Cuilco	Huehuetenango	SEGUNDA FASE BIRF 7169	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	02/03/2009	30/10/2010	450	2725	1,192,967.61	1,192,967.61	97.50%	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011
4	RN-7W-San Julian la Lucha.	Cuilco	Huehuetenango	SEGUNDA FASE BIRF 7169	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	02/03/2009	30/10/2010	95	575	1,784,164.95	1,784,164.95	97.50%	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011
5	El Tablon Pasonicapa Chiquito	Cuilco	Huehuetenango	SEGUNDA FASE BIRF 7169	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	02/03/2009	30/10/2010	790	4748	3,122,943.46	3,122,943.46	97.50%	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011
6	Santiago Chimaltenango, el Rancho limite San Juan Atitán	Santiago Chimaltenango	Huehuetenango	SEGUNDA FASE BIRF 7169	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	02/03/2009	30/03/2010	620	3732	966,684.36	966,684.36	100.00%	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011
7	Inicia en Tuicheche y termina en Twitz	Santiago Chimaltenango	Huehuetenango	SEGUNDA FASE BIRF 7169	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	02/03/2009	30/03/2010	90	570	377,574.64	377,574.64	100.00%	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011
8	Inicia en Santiago Chimaltenago Bella Vista/Limite San Juan Atitán	Santiago Chimaltenango	Huehuetenango	SEGUNDA FASE BIRF 7169	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	02/03/2009	30/03/2010	680	4114	1,282,997.10	1,282,997.10	100.00%	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011
9	Crucero Talajcheu Chepchón/ Limite San Juan Atitan	San Juan Atitan	Huehuetenango	SEGUNDA FASE BIRF 7169	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	02/03/2009	28/02/2010	130	795	2,255,205.43	1,282,997.10	100.00%	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011
10	San Miguel Acatán finaliza Aldea Chanvacax.	San Miguel Acatan	Huehuetenango	SEGUNDA FASE BIRF 7169	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	02/03/2009	15/02/2010	493	2958	5,516,560.50	5,516,560.50	100.00%	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011
11	Inicia en Jacaltenago y termina en San Andres Huista	Jacaltenango	Huehuetenango	SEGUNDA FASE BIRF 7169	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	6/11/2009	19/09/2010	2355	11772	1,425,273.75	1,425,273.75	97.51%	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011
12	Inicia en Rio Azul y termina en Huitzobal	Jacaltenango	Huehuetenango	SEGUNDA FASE BIRF 7169	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	06/11/2009	19/09/2010	171	855	1,450,635.40	1,450,635.40	97.50%	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011
13	Inicia en la Libertad y termina en el Cenegal	La Libertad	Huehuetenango	SEGUNDA FASE BIRF 7169	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	17/11/2009	13/11/2010	1960	9800	1,086,784.81	1,086,784.81	97.5	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011
14	Inicia en el Cengal y termina en el Aguacate	La Libertad	Huehuetenango	SEGUNDA FASE BIRF 7169	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	fecha de inicio 17/11/2009	20/02/2011	680	3400	1,086,784.81	1,086,784.81	72.65%	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011
15	Inicia en Secheu termina en Canalaj	Concepción Huista	Huehuetenango	SEGUNDA FASE BIRF 7169	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	fecha de inicio 11/11/2009	23/11/2011	142	707	1,493,725.00	1,493,725.00	97.50%	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
OBRAS EN EJECUCION  
INFOM BANCO MUNDIAL BIRF 7169**

NO.	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	PROGRAMA	TIPO DE PROYECTO	CLASE DE PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION PROGRAMADA	VIVIENDAS	POBLACION BENEFICIADA 2009 y 2010	COSTO DEL PROYECTO	COSTO PROGRAMADO AÑO 2010 y 2011	Avance Financiero al 30 de noviembre 2011	Avance Físico acumulado al 30 de noviembre 2011	OBSERVACIONES
16	Inicia en San Antonio Huista termina en Rancho Viejo	San Antonio Huista	Huehuetenango	SEGUNDA FASE BIRF 7169	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	11/11/2009	19/09/2010	294	1469	2,021,394.80	2,021,394.80	97.50%	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011
17	Inicia en los Tarayes termina en Aldea La Laguna	La Democracia	Huehuetenango	SEGUNDA FASE BIRF 7169	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	fecha de inicio 17/11/2009	09/11/2010	565	2827	999,605.08	999,605.08	97.50%	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011
18	Inicia en Agua Zarca termina en Mexico Frontera	Santa Ana Huista	Huehuetenango	SEGUNDA FASE BIRF 7169	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	17/11/2009	16/08/2010	1538	7690	1,044,812.11	1,044,812.11	97.50%	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011
19	Malacatanco / Tzapatzan	Malacatanco	Huehuetenango	Tercer Paquete BIRF 7169 -GU	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	09/07/2010	07/02/2011	62	297	852,011.66	852,011.66	97.5	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011
20	Aldea Piache / Pino Solo / Limite con Huehuetenango	Malacatanco	Huehuetenango	Tercer Paquete BIRF 7169 -GU	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	09/07/2010	07/02/2011	58	259	1,325,400.00	1,325,400.00	75.59	100.00%	Informe al 30 de noviembre 2011
21	RD12 / Santa Teresa	Nentón	Huehuetenango	Tercer Paquete BIRF 7169 -GU	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	EN EJECUCION	14/12/2010	13/07/2011	208	1144	2,881,659.42	2,881,659.42	66.12	80.03	Informe al 30 de noviembre 2011
22	RD12 / Canquintic	Nentón	Huehuetenango	Tercer Paquete BIRF 7169 -GU	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	EN EJECUCION	14/12/2010	13/07/2011	582	3145	1,981,527.19	1,981,527.19	5120	60.41	Informe al 30 de noviembre 2011
23	San Pedro Necta / Siete Cerros	San Pedro Necta	Huehuetenango	Tercer Paquete BIRF 7169 -GU	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	29/06/2010	29/04/2011	485	2426	2,010,096.00	2,010,096.00	72.15	100	Informe al 30 de noviembre 2011
24	San Pedro Necta / Jolimex	San Pedro Necta	Huehuetenango	Tercer Paquete BIRF 7169 -GU	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	01/07/2010	31/01/2011	508	2802	6,196,067.00	6,196,067.00	73.59	100	Informe al 30 de noviembre 2011
25	Cruce Tojzunal, Aldea Sacpic / Cruce Carbonero, Aldea Sacpic	Santa Barbara	Huehuetenango	Tercer Paquete BIRF 7169 -GU	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	01/07/2010	28/02/2011	672	3698	1,918,393.00	1,918,393.00	97.5	100	Informe al 30 de noviembre 2011
26	El Zarral/Limite con La Democracia / Aldea El Paraiso/Limite con Culco	La Libertad	Huehuetenango	Tercer Paquete BIRF 7169 -GU	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	EN EJECUCION	09/07/2010	31/05/2011	1346	7423	4,123,654.84	4,123,654.84	79.44	88.72	Informe al 30 de noviembre 2011
27	Tzujan / Ixpacte	San Miguel Acatan	Huehuetenango	Tercer Paquete BIRF 7169 -GU	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	08/07/2010	07/03/2011	876	4785	4,112,510.00	4,112,510.00	97.5	100	Informe al 30 de noviembre 2011
28	Aldea Chichim / Caserío Los Ramirez	Todos Santos Cuchumatán	Huehuetenango	Tercer Paquete BIRF 7169 -GU	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	29/06/2010	28/03/2011	434	2592	2,031,133.32	2,031,133.32	69.57	100	Informe al 30 de noviembre 2011
29	Caserío Ticán / Caserío Chanjon	Todos Santos Cuchumatán	Huehuetenango	Tercer Paquete BIRF 7169 -GU	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	25/06/2010	24/12/2010	538	2964	3,212,260.10	3,212,260.10	97.5	100	Informe al 30 de noviembre 2011
30	Caserío Teogal, Aldea San Martín / Caserío Chanchimil, Aldea Mash	Todos Santos Cuchumatán	Huehuetenango	Tercer Paquete BIRF 7169 -GU	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	15/07/2010	14/04/2011	214	1182	1,656,410.70	1,656,410.70	48.49	100	Informe al 30 de noviembre 2011
31	Tramo de Tzichlub / Caserío Tzimach	Todos Santos Cuchumatán	Huehuetenango	Tercer Paquete BIRF 7169 -GU	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	28/06/2010	30/04/2011	196	1075	3,017,577.59	3,017,577.59	69.74	100	Informe al 30 de noviembre 2011
32	Ruinas Tucumanchun / Tuiscushlaj	Todos Santos Cuchumatán	Huehuetenango	Tercer Paquete BIRF 7169 -GU	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	15/07/2010	31/05/2011	372	2046	3,321,150.70	3,321,150.70	87.66	100	Informe al 30 de noviembre 2011
33	La Cruz de Ixquilams / Aldea Cuate	San Juan Atitán	Huehuetenango	Tercer Paquete BIRF 7169 -GU	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	29/06/2010	15/02/2011	290	1593	1,949,443.50	1,949,443.50	97.50	100	Informe al 30 de noviembre 2011

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
OBRAS EN EJECUCION  
INFOM BANCO MUNDIAL BIRF 7169**

NO.	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	PROGRAMA	TIPO DE PROYECTO	CLASE DE PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION PROGRAMADA	VIVIENDAS	POBLACION BENEFICIADA 2009 y 2010	COSTO DEL PROYECTO	COSTO PROGRAMADO AÑO 2010 y 2011	Avance Financiero al 30 de noviembre 2011	Avance Físico acumulado al 30 de noviembre 2011	OBSERVACIONES
34	RN-7W / San Jose El Arenal	Colotenango	Huehuetenango	Tercer Paquete BIRF 7169 -GU	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	01/07/2010	28/02/2011	54	299	1,734,927.25	1,734,927.25	92.81	100	Informe al 30 de noviembre 2011
35	Tuisacal / Tojlate Centro	Colotenango	Huehuetenango	Tercer Paquete BIRF 7169 -GU	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	01/07/2010	31/01/2011	66	330	1,301,996.00	1,301,996.00	86.73	100	Informe al 30 de noviembre 2011
36	Intersec. Asfalto Pueblo Viejo - Chemiche / Chexap + Tuichimbom + Chechecquix	San Sebastian Huehuetenango	Huehuetenango	Tercer Paquete BIRF 7169 -GU	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	09/07/2010	09/04/2011	904	4975	2,877,130.00	2,877,130.00	59.82	100	Informe al 30 de noviembre 2011
37	Tuisneina / Caserio La Cruz	San Rafael Petzal	Huehuetenango	Tercer Paquete BIRF 7169 -GU	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	07/07/2010	28/02/2011	335	1849	2,830,475.00	2,830,475.00	97.5	100	Informe al 30 de noviembre 2011
38	San Rafael Petzal / Oratorio	San Rafael Petzal	Huehuetenango	Tercer Paquete BIRF 7169 -GU	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	06/07/2010	04/02/2011	700	3850	7,000,838.08	7,000,838.08	97.50	100	Informe al 30 de noviembre 2011
39	San Gaspar Ixchil / Caserio Llano Grande	San Gaspar Ixichil	Huehuetenango	Tercer Paquete BIRF 7169 -GU	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	08/07/2010	04/04/2011	68	370	936,459.28	936,459.28	55.72	100	Informe al 30 de noviembre 2011
40	Centro Aldea Coxton / Aldea Ixpaltzaj	San Gaspar Ixichil	Huehuetenango	Tercer Paquete BIRF 7169 -GU	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	08/07/2010	04/04/2011	250	1378	810,758.84	810,758.84	70.97	100	Informe al 30 de noviembre 2011
41	Calle Principal de Tierra Colorada / Caserio Chacpantze	San Gaspar Ixichil	Huehuetenango	Tercer Paquete BIRF 7169 -GU	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	08/07/2010	04/04/2011	202	111	783,440.28	783,440.28	88.95	100	Informe al 30 de noviembre 2011
42	Centro de Aldea Tierra Colorada / Entronque Carretera Aldea Manaja	San Gaspar Ixichil	Huehuetenango	Tercer Paquete BIRF 7169 -GU	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	08/07/2010	04/04/2011	221	1216	702,831.72	702,831.72	22.96	100	Informe al 30 de noviembre 2011
43	Cruce Tzixox / Caserio Loctoc	Santiago Chimaltenango	Huehuetenango	Tercer Paquete BIRF 7169 -GU	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	EN EJECUCION	26/08/2010	31/05/2011	198	1091	1,353,784.92	1,353,784.92	29.49	63.53	Informe al 30 de noviembre 2011
44	Bella Vista / Crucero Balen Cruz (Loma Grande)	Santiago Chimaltenango	Huehuetenango	Tercer Paquete BIRF 7169 -GU	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	EN EJECUCION	08/08/2010	31/05/2011	162	892	1,307,908.06	1,307,908.06	65.15	89.62	Informe al 30 de noviembre 2011
45	Cabecera Municipal Santa Ana Huista / Caserio Ojo de Agua	Santa Ana Huista	Huehuetenango	Tercer Paquete BIRF 7169 -GU	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	EN EJECUCION	29/09/2010	28/05/2011	277	1525	3,950,962.27	3,950,962.27	23.55	52.36%	Informe al 30 de noviembre 2011
46	Aldea Belén Coyolar / Aldea Yuxen (La Ceiba)	Santa Ana Huista	Huehuetenango	Tercer Paquete BIRF 7169 -GU	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Liquidado	25/06/2010	24/12/2010	154	730	1,014,228.50	1,014,228.50	100	100%	Informe al 30 de noviembre 2011
47	Aldea Buenos Aires / Aldea Monajil	Santa Ana Huista	Huehuetenango	Tercer Paquete BIRF 7169 -GU	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Liquidado	25/06/2010	24/12/2010	1168	4721	802,531.75	802,531.75	100	100	Informe al 30 de noviembre 2011
48	La Esperanza / La Tejera	Union Cantinil	Huehuetenango	Tercer Paquete BIRF 7169 -GU	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	EN EJECUCION	28/07/2010	24/04/2011	541	2976	1,876,371.83	1,876,371.83	66.59	72.55	Informe al 30 de noviembre 2011
49	Tres Caminos / Cruce Vista Hermosa	Union Cantinil	Huehuetenango	Tercer Paquete BIRF 7169 -GU	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	EN EJECUCION	28/07/2010	24/04/2011	1402	7716	715,023.98	715,023.98	84.54	90.94	Informe al 30 de noviembre 2011
50	Aldea Buenos Aires / Sector California	Union Cantinil	Huehuetenango	Tercer Paquete BIRF 7169 -GU	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	12/07/2010	30/04/2011	512	2557	586,212.20	586,212.20	73.34	100	Informe al 30 de noviembre 2011
51	Tres Caminos / Aldea Buenos Aires-Río Limón-Guajaqueño	Union Cantinil	Huehuetenango	Tercer Paquete BIRF 7169 -GU	Rehabilitación de Caminos Rurales	ARRASTRE	Finalizado	12/07/2010	25/03/2011	1274	7012	2,946,870.00	2,946,870.00	92.87	100	Informe al 30 de noviembre 2011

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**  
**OBRAS EN EJECUCION**  
**INFOM BANCO MUNDIAL BIRF 7169**

NO.	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	PROGRAMA	TIPO DE PROYECTO	CLASE DE PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION PROGRAMADA	VIVIENDAS	POBLACION BENEFICIADA 2009 y 2010	COSTO DEL PROYECTO	COSTO PROGRAMADO AÑO 2010 y 2011	Avance Financiero al 30 de noviembre 2011	Avance Físico acumulado al 30 de noviembre 2011	OBSERVACIONES
1	Vista Hermosa -Cuatro Caminos- Tullelen,	Comitancillo	San Marcos	BIRF 7169	BALASTRO Y EMPEDRADO	Nuevo	En Ejecución					Q647,500.00			97.68	Informe al 30 de noviembre 2011
2	Bif. Ruta Nacional 12 Norte- Independencia Caserío Quijambé	Tejutla	San Marcos	BIRF 7169	BALASTRO Y EMPEDRADO	Nuevo	En Ejecución					Q940,000.00			52.13	Informe al 30 de noviembre 2011
3	Bif. Carretera Cabecera Municipal -Aldea Pancho De León Bif. Carretera San Lorenzo	Río Blanco	San Marcos	BIRF 7169	BALASTRO Y EMPEDRADO	Nuevo	En Ejecución					Q551,125.00			47.42	Informe al 30 de noviembre 2011
4	Sector El Plan – El Durazno	Río Blanco	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Concreto	Nuevo	En Ejecución			157	785	Q 74,714.08			48.14	Informe al 30 de noviembre 2011
5	Plan Chiquito – Aldea Sabalique	Río Blanco	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Concreto	Nuevo	Por iniciar			237	1185	Q 110,927.01			50.4	Informe al 30 de noviembre 2011
6	Sector Patzé La Loma – El Durazo	Río Blanco	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Concreto	Nuevo	Por iniciar			437	2185	Q 228,732.24			58.44	Informe al 30 de noviembre 2011
7	Sector Maldonado – La Esperanza	Río Blanco	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Concreto	Nuevo	En Ejecución			221	1105	Q 158,512.72			31.33	Informe al 30 de noviembre 2011
8	Villa Nueva	Tajumulco	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Concreto	Nuevo	En Ejecución			624	3120	Q 242,771.94			92.71	Informe al 30 de noviembre 2011
9	El Naranjo	Tajumulco	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Concreto	Nuevo	En Ejecución			424	2120	Q 318,868.80			89.16	Informe al 30 de noviembre 2011
10	Acceso Parque Regional Municipal, San Marcos	San Marcos	San Marcos	BIRF 7169	BALASTRO Y EMPEDRADO	Nuevo	Por iniciar					Q 440,000.00			0	Informe al 30 de noviembre 2011
11	Bifur. RDSM1-El Asoleadero-Bif. A Carretera Santa Irene	San Lorenzo	San Marcos	BIRF 7169	BALASTRO Y EMPEDRADO	Nuevo	Por iniciar					Q 471,500.00			0	Informe al 30 de noviembre 2011
12	Bif. Carretera Asfaltada hacia Quetzaltenango- Aldea San Rafael Sacatepéquez	San Antonio Sacatepéquez	San Marcos	BIRF 7169	BALASTRO Y EMPEDRADO	Nuevo	Por iniciar					Q 422,000.00			0	Informe al 30 de noviembre 2011
13	Final Novena Avenida	San Marcos	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Concreto	Nuevo	En Ejecución			197	985	Q 142,157.12			84.04	Informe al 30 de noviembre 2011
14	Agua Caliente Chiquita	San Marcos	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Concreto	Nuevo	En Ejecución			316	1580	Q 180,339.10			46.94	Informe al 30 de noviembre 2011
15	Los Puentes Serchil	San Marcos	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Concreto	Nuevo	En Ejecución			516	2580	Q 174,437.68			59.8	Informe al 30 de noviembre 2011
16	San Fernando - Cantón Canadá	San José Ojetenam	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Hamaca	Nuevo	En Ejecución			357	1785	Q 154,792.67			34.96	Informe al 30 de noviembre 2011
17	Cantón Canadá – Pavola	San José Ojetenam	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Hamaca	Nuevo	En Ejecución			379	1895	Q 135,115.66			34.96	Informe al 30 de noviembre 2011
18	Cantón Tuitzaj – El Caballito	San José Ojetenam	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Concreto	Nuevo	En Ejecución			157	785	Q 63,363.34			69.57	Informe al 30 de noviembre 2011
19	Cantón Nuevo Progreso	San José Ojetenam	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Concreto	Nuevo	En Ejecución			179	895	Q 49,003.88			69.09	Informe al 30 de noviembre 2011
20	Cantón Las Flores – El Caballito	San José Ojetenam	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Concreto	Nuevo	En Ejecución			157	785	Q 168,566.63			43.38	Informe al 30 de noviembre 2011
21	Bif. Ruta Nacional 12 Norte- Nuevo Ixchiguan - Caserío Nuevo Porvenir	Ixchiguan	San Marcos	BIRF 7169	BALASTRO Y EMPEDRADO	Nuevo	En Ejecución					Q 718,887.35			67.37	Informe al 30 de noviembre 2011
22	Boxoncan - La Unión	San José Ojetenam	San Marcos	BIRF 7169	BALASTRO Y EMPEDRADO	Nuevo	FINALIZADO					Q 592,543.50			100	Informe al 30 de noviembre 2011
23	Cancuc - Posoncapa Chiquito	Cuilco	Huehuetenango	BIRF 7169	BALASTRO Y EMPEDRADO	Nuevo	Por iniciar					Q 611,609.20			11.45	Informe al 30 de noviembre 2011
24	San Andrés – Sector El Campo	Ixchiguan	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Hamaca	Nuevo	Por iniciar			370	1850	Q 101,339.91			0	Informe al 30 de noviembre 2011
25	El Plan – San Isidro	Ixchiguan	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Hamaca	Nuevo	Por iniciar			256	1280	Q 72,082.68			0	Informe al 30 de noviembre 2011
26	Pajatz – Nueva Esperanza	Ixchiguan	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Concreto	Nuevo	Por iniciar			569	2845	Q 119,017.32			0	Informe al 30 de noviembre 2011
27	Pavitzalam – La Cumbre	Ixchiguan	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Concreto	Nuevo	Por iniciar			269	1345	Q 119,017.32			0	Informe al 30 de noviembre 2011
28	Sector La Isla – Pie de la Cuesta	Sipacapa	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Hamaca	Nuevo	Por iniciar			490	2450	Q 126,791.50			0	Informe al 30 de noviembre 2011

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**

**OBRAS EN EJECUCION**

INFOM BANCO MUNDIAL BIRF 7169

NO.	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	PROGRAMA	TIPO DE PROYECTO	CLASE DE PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION PROGRAMADA	VIVIENDAS	POBLACION BENEFICIADA 2009 y 2010	COSTO DEL PROYECTO	COSTO PROGRAMADO AÑO 2010 y 2011	Avance Financiero al 30 de noviembre 2011	Avance Fisico acumulado al 30 de noviembre 2011	OBSERVACIONES
29	La Ciénega	Sipacapa	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Concreto	Nuevo	Por iniciar			230	1150	Q. 59,840.00			0	Informe al 30 de noviembre 2011
30	El Rincón	Sipacapa	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Concreto	Nuevo	Por iniciar			290	1450	Q. 71,396.00			0	Informe al 30 de noviembre 2011
31	Chual – Nimache	Sipacapa	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Concreto	Nuevo	Por iniciar			290	1450	Q. 54,086.00			0	Informe al 30 de noviembre 2011
32	El Maguey - Cabecera	Sipacapa	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Concreto	Nuevo	Por iniciar			390	1950	Q. 43,748.00			0	Informe al 30 de noviembre 2011
33	San Isidro - Pueblo Viejo San Antonio	Sipacapa	San Marcos	BIRF 7169	BALASTRO Y EMPEDRADO	Nuevo	Por iniciar					Q. 440,000.00			0	Informe al 30 de noviembre 2011
34	Bif. Carretera Sichivila - Caserío Santo Domingo	Concepción Tutuapa	San Marcos	BIRF 7169	BALASTRO Y EMPEDRADO	Nuevo	Por iniciar					Q. 458,000.00			0	Informe al 30 de noviembre 2011
35	Piedra Parada - Aldea Subchal	San Miguel Ixtahuacán	San Marcos	BIRF 7169	BALASTRO Y EMPEDRADO	Nuevo	Por iniciar					Q. 440,000.00			0	Informe al 30 de noviembre 2011
36	Toc Pac	Sibinal	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Concreto	Nuevo	En Ejecución			178	890	Q. 57,061.95			20.13	Informe al 30 de noviembre 2011
37	Barrio El Triunfo - Sibinal	Sibinal	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Concreto	Nuevo	En Ejecución			244	1220	Q. 105,717.41			39.27	Informe al 30 de noviembre 2011
38	Tohaman - Sobre Río	Sibinal	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Concreto	Nuevo	En Ejecución			504	2520	Q. 138,405.79			30.38	Informe al 30 de noviembre 2011
39	Río Tierra Blanca - Tocapote	Sibinal	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Concreto	Nuevo	En Ejecución			304	1520	Q. 178,420.64			25.28	Informe al 30 de noviembre 2011
40	San Francisco – Santo Domingo	San Antonio Sacatepéquez	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Hamaca	Nuevo	En Ejecución			516	2576	Q. 87,814.07			0.36	Informe al 30 de noviembre 2011
41	Santo Domingo - Centro	San Antonio Sacatepéquez	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Concreto	Nuevo	En Ejecución			516	2578	Q. 193,099.10			87.65	Informe al 30 de noviembre 2011
42	San Francisco – Santo Domingo	San Antonio Sacatepéquez	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Concreto	Nuevo	En Ejecución			516	2576	Q. 196,837.45			38.56	Informe al 30 de noviembre 2011
43	Las Nubes - Cheguate (Limite México)	Tacana	San Marcos	BIRF 7169	BALASTRO Y EMPEDRADO	Nuevo	En Ejecución					Q. 837,250.00			28.02	Informe al 30 de noviembre 2011
44	Bif. Carretera Municipal - Caserío Tuiquinque	Tajumulco	San Marcos	BIRF 7169	BALASTRO Y EMPEDRADO	Nuevo	En Ejecución					Q. 805,000.00			38.14	Informe al 30 de noviembre 2011
45	Sibinal - Bif. Vega del Volcán (Canjula)-Aldea Tibancuche	Sibinal	San Marcos	BIRF 7169	BALASTRO Y EMPEDRADO	Nuevo	FINALIZADO					Q. 1,075,500.00			100	Informe al 30 de noviembre 2011
46	Colonia N. Independencia- Pin Pin	Tacana	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Hamaca	Nuevo	Por iniciar			692	3458	Q. 77,122.16			0	Informe al 30 de noviembre 2011
47	Pin Pin – Cantón Shulul	Tacana	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Hamaca	Nuevo	Por iniciar			230	1150	Q. 71,707.44			0	Informe al 30 de noviembre 2011
48	Cantón Vergel - Chiquilau	Tacana	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Hamaca	Nuevo	Por iniciar			652	3258	Q. 137,634.96			0	Informe al 30 de noviembre 2011
49	Esperanza - Toaca	Tacana	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Hamaca	Nuevo	Por iniciar			430	2150	Q. 131,329.64			0	Informe al 30 de noviembre 2011
50	Cerro Grande	San Lorenzo	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Concreto	Nuevo	En Ejecución			240	1200	Q. 157,362.72			90.71	Informe al 30 de noviembre 2011
51	Sector Los Barrios – Río Hondo	San Lorenzo	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Concreto	Nuevo	En Ejecución			244	1221	Q. 157,362.72			94.8	Informe al 30 de noviembre 2011
52	Sector Los Florencios – Santa Rosa	San Lorenzo	San Marcos	BIRF 7169	Puente de Concreto	Nuevo	En Ejecución			204	1020	Q. 157,362.72			94.8	Informe al 30 de noviembre 2011

Mantenimiento Periodico		Puentes de Concreto y Hamaca	
Estado Actual	Numero de Obras	Estado Actual	Numero de Obras
Terminación	2	Terminación	0
Obras con Avance Arriba del 50%	3	Obras con Avance Arriba del 50%	12
Obras con Avance entre el 21% - 50%	3	Obras con Avance entre el 21% - 50%	11
Obras con Avance entre el 0% - 20%	1	Obras con Avance entre el 0% - 20%	14
	9		37

# PROGRAMA DE FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL - FSM I





**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**

OBRAS EN EJECUCIÓN

FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL -FSM I-, PRÉSTAMO BID 1217/OC-GU



No.	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	PROGRAMA	TIPO DE PROYECTO	CLASE DE PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	VIVIENDAS	POBLACIÓN A BENEFICIAR	TIEMPO DE EJECUCIÓN	COSTO DEL PROYECTO Q.	COSTO PROGRAMADO AÑO 2011	AVANCE FINANCIERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	AVANCE FÍSICO ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2011	OBSERVACIONES
1	Cabecera Municipal	Senahú	Alta Verapaz	PROGRAMA DE FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL - FSM I-	ACUEDUCTO	ARRASTRE	SUSPENDIDO	29/05/2009	31/03/2011	8,216.00	49,300.00	571 días(*)	6,558,198.99	Q 2,951,178.00	54.22%	51.43%	a. Pendiente de reinicio de obra. b. El 4/11/2011 se realizó reunión con el contratista que envió oficio indicando que se le ha convocado a reunión y no se le ha atendido sin aclarar que se ha opuesto a dialogar. El resultado de dicha reunión y sus acuerdos se informó mediante ayuda memoria a las autoridades. c. Se envió oficio FSMI-978-2011 el 17/11/2011 al contratista solicitando anuencia para reiniciar la obra o para rescindir el contrato de mutuo acuerdo, pendiente respuesta del Contratista. d. Se envió oficio FSMI-978-2011 el 17/11/2011 al contratista solicitando anuencia para reiniciar la obra o para rescindir el contrato de mutuo acuerdo, recibiendo en fecha 30/11/2011 respuesta del Contratista indicando su postura sobre la finalización de la obra, por lo que se solicitará apoyo de la Licda. Vásquez, Asesora
2	Cabecera Municipal	Panajachel	Sololá		PLANTA DE TRATAMIENTO	ARRASTRE	EN EJECUCIÓN	28/06/2010	09/12/2011	2,500.00	15,000.00	521 días	11,216,668.84	Q 10,753,379.00	84.00%	93.00%	a. Pagados sobre costos 12 y 13 el 14/11/2011, Estimación y sobre costos provisionales no. 14. b. Estimación No. 15: se realizaron las mediciones el día 25/11/2011 para presentarse por la empresa en la primera semana de diciembre. c. Se solicitó apoyo a la Unidad de Plantas de Tratamiento de INFOM para el diseño y medidas de protección mediante muro de contención derivado de la Tormenta 12-E. d. Se tiene prevista la presentación de los últimos documentos de cambio por parte de la empresa el 30/11/2011. Aprobada la OTS-3 en fecha 30/11/2011 por medio de Acta de Concejo Municipal No. 93-2011. e. Vigas y pilotes: Se realizó el relleno con material granular (piedrín) en la parte posterior al muro perimetral sur. f. Patio de secado de lodos: Fundido Canal distribuidor de Lodos, en muro del Patio de Secado de Lodos. Colocación de ladrillo tayuyo, terminación el 30/11/2011.
													17,774,867.83	13,704,557.00			

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05 DE DICIEMBRE DE 2011

(\*) EL TIEMPO CONTABILIZADO PARA EL PROYECTO CORRESPONDE AL 20/12/2010 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE SUSPENSIÓN.

# PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO, PETÉN



**INFORME MENSUAL**  
**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL**  
**UNIDAD DE PLANTAS DE TRATAMIENTO**



UNIDAD: PLANTAS DE TRATAMIENTO  
 MES: NOVIEMBRE DE 2011

**1. Programa de Agua y Saneamiento de Flores y San Benito, Peten, y Rehabilitación Plantas de Tratamiento de Sanarate, Salamá y Cabañas :**

No.	MUNICIPIO	DEPTO.	PROGRAMA	TIPO DE PROYECTO	CLASE DE PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	POB. BENEF.	VIVIENDAS	COSTO TOTAL DEL PROYECTO *	PRESUPUESTO ASIGNADO 2011 **	PRESUPUESTO VIGENTE 2011	PRESUPUESTO EJECUTADO 2011	RECURSO INTERNO 2011	RECURSO EXTERNO 2011	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO ***	AVANCE FISICO ACUMULADO
1	Flores y San Benito	Petén	KfW *	Agua y Saneamiento	Arrastre	15/03/2003	30/07/2012	27,802	4,634	117,329,267.00	39,322,948.00	26,677,535.00	1,087,098.62	13,988,254.00	12,689,281.00	91.78% ***	98%
2	Sanarate	El Progreso	Rehabilitación Plantas de Tratamiento	Agua y Saneamiento	Arrastre	28/11/2006	15/03/2009	35,284	5,881	10,157,070.06	0.00	Liquidación de construcción aprobada el 23/09/2011. Pendiente Liquidación del Programa.			100%	100%	
3	Salamá	Baja Verapaz	Rehabilitación Plantas de Tratamiento	Agua y Saneamiento	Arrastre	28/11/2006	15/03/2009	28,118	4,687	19,375,523.06	0.00	Liquidación de construcción aprobada el 23/09/2011. Pendiente Liquidación del Programa.			100%	100%	
4	Cabañas	Zacapa	Rehabilitación Plantas de Tratamiento	Agua y Saneamiento	Arrastre	28/11/2006	15/03/2009	9,914	1,653	8,538,866.06	0.00	Liquidación de construcción aprobada el 23/09/2011. Pendiente Liquidación del Programa.			100%	100%	
											39,322,948.00	26,677,535.00	1,087,098.62	13,988,254.00	12,689,281.00		
05/12/2011																	

**2. OBSERVACIONES:**

- \* Recurso externo = Q. 95,496,670.51; Recurso interno = Q. 21,832,597.00; incluye deudas.
- \*\* Presupuesto asignado 2011 incluye deudas por Q. 9,633,952.73 de recurso externo y Q. 301,100.00 de recurso interno.
- \*\*\* El avance financiero corresponde a la ejecución global de la obra desde su inicio a la fecha.
- \* Obra terminada, sin recibir debido a reparaciones pendientes. La obra presenta problemas de estabilidad en muros de tierra en lagunas y hundimiento en estación de bombeo. Aunque se ejecutó 100% de la obra el 2% ha tenido fallas.
- \*Se prorrogó el financiamiento de KfW, programa de Agua y Saneamiento de Flores y San Benito, Peten, hasta el 31 de diciembre de 2011, por parte del KfW. Se solicitó ampliación de un año.
- \*No se han podido ejecutar las reparaciones de la obra debido a que KfW no ha aceptado pagar los montos pendientes de los trabajos ejecutados.
- \*Se cedió espacio presupuestario a otros programas de INFOM.

# PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL LOCAL -PDRL-



**OBRAS EN EJECUCIÓN  
AVANCES FISICOS, FINANCIEROS Y POBLACIÓN BENEFICIADA**

N	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	PROGRAMA	CLASE DE PROYECTO	TIPO DE PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	VIVIENDAS	POBLACION		COSTO A SUO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
											POSIBLE	REALES				
1	Caserío Moritz Aldea Bría Vista	Colombengo	Huachufero	-	nuevo	Introducción de agua posible	En Ejecución	30/09/2009	30/04/2011	90	540	1,711,748.80	100			
2	Aldea Ivry	Culco	Huachufero	-	nuevo	Ampliación de Red de Agua posible	En Ejecución	30/09/2009	30/04/2011	53	378	777,412.50	100			
3	Aldea San Pedro Ben	Culco	Huachufero	-	nuevo	Introducción de agua posible	En Ejecución	30/09/2009	30/04/2011	202	1,212	2,640,009.96	100			
4	Ares Urbano	San Rafael Petzal	Huachufero	-	nuevo	Introducción de agua posible	En Ejecución	30/09/2009	30/04/2011	100	614	1,100,200.30	100			
5	Chiquiquix	Huachufero	Huachufero	-	nuevo	Introducción de agua posible	En Ejecución	30/09/2009	30/04/2011	275	1,650	1,989,127.87	100			
6	Caserío Los Tor Aldea La Florida	Santiago Chimaltenango	Huachufero	-	nuevo	Introducción de agua posible	En Ejecución	30/09/2009	30/04/2011	113	648	910,394.20	100			83.11
7	Caserío Guachajilín	San Pedro Necza	Huachufero	-	nuevo	Ampliación de Canal de Agua posible	En Ejecución	30/09/2009	30/04/2011	1,159	6,954	3,380,415.70	100			proyectos finalizados y en proceso de recepción y liquidación según normas de la Guba práctica UE.
8	Aldea Terero Pinalto	Santa Ana Huja	Huachufero	-	nuevo	Rehabilitación del Sistema de Agua posible	En Ejecución	30/09/2009	30/04/2011	79	474	905,816.80	100			
9	Aldea El Trunfo	Unión Cantilli	Huachufero	-	nuevo	Introducción de agua posible	En Ejecución	30/09/2009	30/04/2011	57	342	723,928.90	100			
10	Aldea Pueblo Nuevo	San Pedro Soloma	Huachufero	-	nuevo	Introducción de agua posible	En Ejecución	30/09/2009	30/04/2011	273	1,632	2,368,009.80	100			
11	Valonius 1	San Sebastián C.	Huachufero	-	nuevo	Introducción de agua posible	En Ejecución	30/09/2009	30/04/2011	74	414	2,000,308.72	100			
12	Aldea El Quetzal	Bahtlas	Huachufero	-	nuevo	Introducción de Agua posible	En Ejecución	30/09/2009	30/04/2011	116	695	1,986,990.90	100			
13	Jolonuc	Bahtlas	Huachufero	-	nuevo	Introducción de Agua posible	En Ejecución	30/09/2009	30/04/2011	118	708	2,444,213.26	100			
14	San Rafael y Casco Urbano	Malacatancho	Huachufero	-	nuevo	Reconstrucción de Canal de Agua posible	En Ejecución	30/09/2009	30/04/2011	60	360	5,384,907.16	100			
15	Sector Canah	San Gaspar Mill	Huachufero	-	nuevo	Reconstrucción de Canal de Agua posible	En Ejecución	30/09/2009	30/04/2011	126	756	609,537.29	100			
16	Sector El Llano Aldea Chindá	Huachufero	Huachufero	-	nuevo	Introducción de agua posible	En Ejecución	30/09/2009	30/04/2011	98	598	3,323,455.50	100			
17	Aldea Chocob Sector 1	San Juan Atitán	Huachufero	-	nuevo	Introducción de agua posible	En Ejecución	30/09/2009	30/04/2011	50	172	2,654,132.44	100			
18	Aldea Chocob Sector 2	San Juan Atitán	Huachufero	-	nuevo	Introducción de agua posible	En Ejecución	30/09/2009	30/04/2011	200	1,221	1,899,967.16	100			
19	Aldea Chocob Sector 3	San Juan Atitán	Huachufero	-	nuevo	Introducción de agua posible	En Ejecución	30/09/2009	30/04/2011	208	1,248	1,796,376.43	100			
20	Cañón Santa Cecilia v.2	San Miguel Acachán	Huachufero	-	nuevo	Reconstrucción de Canal de Agua posible	En Ejecución	30/09/2009	30/04/2011	92	552	2,038,432.60	100			83.57
21	Aldea Cruzes a Dios	Merchán	Huachufero	-	nuevo	Introducción de agua posible	En Ejecución	30/09/2009	30/04/2011	88	588	1,137,743.79	100			
22	Casario Toluá, Viejo	San Antonio Huastá	Huachufero	-	nuevo	Introducción de agua posible	En Ejecución	30/09/2009	30/04/2011	52	312	4,551,649.27	100			
23	Casario Toluá, Viejo	Todos Santos Cuchumatán	Huachufero	-	nuevo	Introducción de agua posible	En Ejecución	30/09/2009	30/04/2011	52	299	1,201,136.39	100			
24	Casario el Mirador y vapores	Santa Soluba	Huachufero	-	nuevo	Introducción de agua posible	En Ejecución	30/09/2009	30/04/2011	258	3,096	4,508,416.64	100			
25	Chicera Municipal	Sanja Soluba	Huachufero	-	nuevo	Introducción de agua posible	En Ejecución	30/09/2009	30/04/2011	49	306	1,657,211.83	100			
26	San Barabá, Aldea Los Regalá	Chanda	Huachufero	-	nuevo	Introducción de agua posible	En Ejecución	30/09/2009	30/04/2011	208	1,248	5,085,882.27	100			

27	Area Urbana	Huehuetenango	Huehuetenango	nuevo	nuevo	En Ejecución	30/09/2009	30/07/2011	8,890	53,340	16,133,000.00	82	64.58	Cambio de Empresa, ONG de Apoyo de Huehuetenango según adicm.
28	Area Urbana	San Pedro Sula	Huehuetenango	nuevo	nuevo	En Ejecución	30/09/2009	30/07/2011	2,966	17,800	5,892,922.92	45		
29	San Pedro Metca	San Pedro Metca	Huehuetenango	nuevo	nuevo	En Ejecución	30/09/2009	30/07/2011	1,912	13,632	6,716,000.00	65	55	Cambio de Empresa, ONG de Apoyo de Huehuetenango según adicm.
30	Huehuetenango	Huehuetenango	Huehuetenango	nuevo	nuevo	En Ejecución	30/09/2009	30/07/2011	16,000	96,000	3,712,150.50	35		
31	Huehuetenango	Huehuetenango	Huehuetenango	nuevo	nuevo	En Ejecución	30/09/2009	30/07/2011	16,000	96,000	110,580.63	100	52.82	Proyecto fue terminado, según adicm.
32	El Limonar, Rio Azul	Jacaltenango	Huehuetenango	nuevo	nuevo	En Ejecución	30/09/2009	30/04/2011	4,083	24,500	4,056,598.56	100		
33	Chabal El Rambo	Cochintlan	Huehuetenango	nuevo	nuevo	En Ejecución	30/09/2009	24/10/2010	7,172	48,036	3,664,159.72	100	50.37	Proyecto fue terminado, según adicm.
34	El Mezapil	La Libertad	Huehuetenango	nuevo	nuevo	En Ejecución	30/09/2009	24/10/2010	122	795	532,980.99	9		
35	IACODIUEI	Huehuetenango	Huehuetenango	nuevo	nuevo	En Ejecución	30/09/2009	24/10/2010	1,591	9,546	1,485,480.49	65	50.37	Cambio de Empresa, INCODI.
36	San Pedro Metca	San Pedro Metca	Huehuetenango	nuevo	nuevo	En Ejecución	30/09/2009	24/10/2010	198	1,980	611,424.86	95		
37	Camion San Sebastián	Jacaltenango	Huehuetenango	nuevo	nuevo	En Ejecución	30/09/2009	24/10/2010	151	1,365	710,716.85	51	50.37	Cambio de Empresa, INCODI.
38	San Marcos Huabá	Jacaltenango	Huehuetenango	nuevo	nuevo	En Ejecución	30/09/2009	24/10/2010	355	3,192	626,703.93	47		
39	Aldea El Cambole	Huehuetenango	Huehuetenango	nuevo	nuevo	En Ejecución	30/09/2009	24/10/2010	1,312	7,887	2,827,384.23	45	50.37	Cambio de Empresa, INCODI.
40	San Sebastián Coatan	San Sebastián Coatan	Huehuetenango	nuevo	nuevo	En Ejecución	30/09/2009	24/10/2010	614	5,537	556,835.09	49		
41	La Libertad	La Libertad	Huehuetenango	nuevo	nuevo	En Ejecución	30/09/2009	24/10/2010	328	2,968	307,987.90	74	50.37	Cambio de Empresa, INCODI.
42	Chacera Municipal	Huehuetenango	Huehuetenango	nuevo	nuevo	En Ejecución	30/09/2009	24/10/2010	97	465	1,745,086.23	100		
43	Aldea Clinica	Huehuetenango	Huehuetenango	nuevo	nuevo	En Ejecución	30/09/2009	24/10/2010	88	588	2,105,533.45	96	50.37	Revisión de Equipamiento.
44	Huehuetenango	Huehuetenango	Huehuetenango	nuevo	nuevo	En Ejecución	30/09/2009	24/10/2010	75	435	1,611,677.98	100		
45	Camion 7 Fijos	Chiantla	Huehuetenango	nuevo	nuevo	En Ejecución	30/09/2009	24/10/2010	441	2,646	2,378,433.33	83	56.46	Revisión de Equipamiento.
46	Aldea Chahuitz	Todos Santos C.	Huehuetenango	nuevo	nuevo	En Ejecución	30/09/2009	24/10/2010	111	1,058	1,441,262.44	100		
47	Aldea Pabil Pan	Jacaltenango	Huehuetenango	nuevo	nuevo	En Ejecución	30/09/2009	24/10/2010	84	514	2,213,186.59	97	50.37	Revisión de Equipamiento.

NOTA: Los colores en la séptima columna indica los 7 contratos que ejecutan las obras enumeradas.  
Pd. Se actualizaron los datos con forme a lo solicitado, tambien se rectificaron los datos como se ingresaron a la Matriz de INFOM.