

IFOM
NEPAR
PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN

	Comunidad	Municipio	Departamento	Tipo de proyecto	Estado actual	Proyecto Objeto	Categoría	Monto Solicitado "Q"
1	Aldea Chapernas	ESCUINTLA	ESCUINTLA	ARRASTRE	EN EJECUCIÓN	ACUEDUCTO	AGUA POTABLE	304,804.80
2	Tierra Linda	CHISEC	ALTA VERAPAZ	ARRASTRE	EN EJECUCIÓN	ACUEDUCTO	AGUA POTABLE	597,273.00
3	El Enganche, Aldea Buena Vista	JUTIAPA	JUTIAPA	ARRASTRE	EN EJECUCIÓN	ACUEDUCTO	AGUA POTABLE	32,028.00
4	San Luis	SAN JOSÉ PINULA	GUATEMALA	ARRASTRE	FINALIZADO	POZO	AGUA POTABLE	170,030.00
5	Sector El Campo	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	GUATEMALA	ARRASTRE	FINALIZADO	POZO	AGUA POTABLE	253,300.00
6	Caserio Chipoc	COMALAPA	CHIMALTENANGO	ARRASTRE	FINALIZADO	ACUEDUCTO	AGUA POTABLE	49,662.00
7	Caserio Tojkia, Aldea San Martin	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN	HUEHUETENANGO	ARRASTRE	FINALIZADO	ACUEDUCTO	AGUA POTABLE	80,031
8	Salamcho	CUBULCO	BAJA VERAPAZ	ARRASTRE	FINALIZADO	ACUEDUCTO	AGUA POTABLE	178,878.00
9	Xalitzul Monte Blanco	PURULHÁ	BAJA VERAPAZ	ARRASTRE	FINALIZADO	ACUEDUCTO	AGUA POTABLE	109,114.00
10	Chirrepec	COBÁN	ALTA VERAPAZ	ARRASTRE	FINALIZADO	ACUEDUCTO	AGUA POTABLE	
11	Vista Hermosa Xaliha	SAN PEDRO CARCHÁ	ALTA VERAPAZ	ARRASTRE	FINALIZADO	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	39,070.00
12	El Durazno	CHIQUMULA	CHIQUMULA	ARRASTRE	FINALIZADO	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	17,240.00
13	La Ventura	JALAPA	JALAPA	ARRASTRE	FINALIZADO	ACUEDUCTO	AGUA POTABLE	6,222.00
14	Pipiltepeque Arriba y el Cuje	JUTIAPA	JUTIAPA	ARRASTRE	FINALIZADO	ACUEDUCTO	AGUA POTABLE	
15	Aldea Joya Grande	ZARAGOZA	CHIMALTENANGO	ARRASTRE	EN EJECUCIÓN	ACUEDUCTO	AGUA POTABLE	212,676.00
16	Esfuerzo Chejel	PURULHÁ	BAJA VERAPAZ	ARRASTRE	EN EJECUCIÓN	ACUEDUCTO	AGUA POTABLE	434,093.00
17	San Juan	PANZÓS	ALTA VERAPAZ	ARRASTRE	EN EJECUCIÓN	ACUEDUCTO	AGUA POTABLE	228,544.00
18	Sesajal	SAN PEDRO CARCHÁ	ALTA VERAPAZ	ARRASTRE	EN EJECUCIÓN	ACUEDUCTO	AGUA POTABLE	663,692.00
19	Secanante	CAHABÓN	ALTA VERAPAZ	ARRASTRE	EN EJECUCIÓN	ACUEDUCTO	AGUA POTABLE	283,130.00
20	Santa María Sechacti	POPTÚN	PETÉN	ARRASTRE	EN EJECUCIÓN	ACUEDUCTO	AGUA POTABLE	458,785.00
							Total	

* Nota: Se esta en espera de la aprovacion del pago de los proyectos : Pipiltepeque Arriba y el Cuje y Chirrepec ,Ya que SEGEPLAN tien

Comunidad	Municipio	Departamento	Tipo de proyecto	Estado actual	Proyecto Objeto	Categoría	Monto Solicitado "Q"
Sector Admirable, Aldea Pamezul	TECPÁN GUATEMALA	CHIMALTENANGO	NUEVO	POR INICIAR	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	107,415.00

Aldea La Estancia	CANTEL	QUETZALTENANGO	NUEVO	POR INICIAR	ACUEDUCTO	AGUA POTABLE	880,656.00
Caserío Nueva Castalia	SAN PABLO	SAN MARCOS	NUEVO	EN EJECUCION	ACUEDUCTO	AGUA POTABLE	450,244.00
Aldea Tanhoc	POPTÚN	PETÉN	NUEVO	POR INICIAR	ACUEDUCTO	AGUA POTABLE	355,720.00
Aldea Guaranja	GUALÁN	ZACAPA	NUEVO	POR INICIAR	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	151,709.00
Aldea Los Limones	GUALÁN	ZACAPA	NUEVO	POR INICIAR	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	1,072,471.00
						Total:	

SESAN

Comunidad	Municipio	Departamento	Tipo de proyecto	Estado actual	Proyecto Objeto	Categoría	Monto Solicitado "Q"
Caserio El Platanar, Caparroza	COMAPA	JUTIAPA	NUEVO	POR INICIAR	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	153,024.00
Cabecera Municipal de San Pedro Soloma	SOLOMA	HUEHUETENANGO	NUEVO	POR INICIAR	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	
Aldea Chimban	SAN MIGUEL ACATÁN	HUEHUETENANGO	NUEVO	POR INICIAR	ACUEDUCTO	AGUA POTABLE	3,008,066.00
Cabecera Municipal de Colotenango	COLOTENANGO	HUEHUETENANGO	NUEVO	POR INICIAR	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	2,258,418.00
Segundo Centro Rio Blanco	SACAPULAS	QUICHÉ	NUEVO	POR INICIAR	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	
						Total:	

*NOTA: Los proyectos en amarillo todavía están en espera de presupuesto- ya que se agregaron a la lista recientemente.

SESAN

Comunidad	Municipio	Departamento	Tipo de proyecto	Estado actual	Proyecto Objeto	Categoría	Monto Solicitado "Q"
Aldea el Ingeniero	CHIQUMULA	CHIQUMULA	ARRASTRE	EN EJECUCIÓN	ACUEDUCTO	AGUA POTABLE	208,522.00
						Tota:	

* NOTA: ESTA PROGRAMACION , ESTA SUJETA A CAMBIOS ADMINISTRATIVOS.



Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
58,649.54	126,168.88	76,107.23	43,879.15			304,804.80
73,272.95	213,909.34	119,977.46	149,318.25	40,795.00		597,273.00
		32,028.00				32,028.00
				170,030.00		170,030.00
				253,300.00		253,300.00
	49,662.00					49,662.00
	80,031.00					80,031.00
		178878				178878
		109,114.00				109,114.00
	39,070.00					39,070.00
	17,240.00					17,240.00
	6,222.00					6,222.00
		150999.96	57422.52	4253.52		212676
	65113.95	164955.34	95500.46	108523.25		434093
	109171.45	27072.16	38965.28	53335.11		228544
76324.58	116146.1	106190.72	199107.6	165923		663692
22650.4	106173.75	141565	206684.9	283130		760204.05
	183514	183514	91757			458785
230,897.47	1,062,760.47	1,290,401.87	882,635.16	1,079,289.88		

e que cambiar el estado de los proyectos en el congreso.

Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
		5370.75	13963.95	38669.4	49410.9	107415

	52839.36	273003.36	343455.84	176131.2	35226.24	880656
	72039.04	67536.6	108058.56	153082.96	49526.84	450244
	56915.2	53358	85372.8	120944.8	39129.2	355720
		27307.62	124401.38			151709
	53623.55	69710.62	681019.09	160870.65	107247.1	1072471.01
	235417.15	496286.95	1356271.62	649699.01	280540.28	

Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total:
		27864.18	126936.82			154801
240645.28	1037782.77	676814.85	541451.88	511371.22		3008066
	564604.5	564604.5	564604.5	564604.5		2258418
240645.28	1602387.27	1269283.53	1232993.2	1075975.72		

Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
69507.33333		139014.67				208522.0033
69507.33333		139014.67				

