

11	Vista Hermosa Xaliha	SAN PEDRO CARCHÁ	ALTA VERAPAZ	ARRASTRE	FINALIZADO	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	39,070.00		39,070.00					39,070.00
12	El Durazno	CHIQUIMULA	CHIQUIMULA	ARRASTRE	FINALIZADO	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	17,240.00		17,240.00					17,240.00
13	La Ventura	JALAPA	JALAPA	ARRASTRE	FINALIZADO	ACUEDUCTO	AGUA POTABLE	6,222.00		6,222.00					6,222.00
14	Pipiltepeque Arriba y el Cuje	JUTIAPA	JUTIAPA	ARRASTRE	FINALIZADO	ACUEDUCTO	AGUA POTABLE								
15	Aldea Joya Grande	ZARAGOZA	CHIMALTENANGO	ARRASTRE	EN EJECUCIÓN	ACUEDUCTO	AGUA POTABLE	212,676.00			150999.96	57422.52	4253.52		212676
16	Esfuerzo Chejel	PURULHÁ	BAJA VERAPAZ	ARRASTRE	EN EJECUCIÓN	ACUEDUCTO	AGUA POTABLE	434,093.00		65113.95	164955.34	95500.46	108523.25		434093
17	San Juan	PANZÓS	ALTA VERAPAZ	ARRASTRE	EN EJECUCIÓN	ACUEDUCTO	AGUA POTABLE	228,544.00		109171.45	27072.16	38965.28	53335.11		228544
18	Sesajal	SAN PEDRO CARCHÁ	ALTA VERAPAZ	ARRASTRE	EN EJECUCIÓN	ACUEDUCTO	AGUA POTABLE	663,692.00	76324.58	116146.1	106190.72	199107.6	165923		663692
19	Secanante	CAHABÓN	ALTA VERAPAZ	ARRASTRE	EN EJECUCIÓN	ACUEDUCTO	AGUA POTABLE	283,130.00	22650.4	106173.75	141565	206684.9	283130		760204.05
20	Santa María Sechacti	POPTÚN	PETÉN	ARRASTRE	EN EJECUCIÓN	ACUEDUCTO	AGUA POTABLE	458,785.00		183514	183514	91757			458785
							Total		230,897.47	1,062,760.47	1,290,401.87	882,635.16	1,079,289.88		

* Nota: Se esta en espera de la aprovacion del pago de los proyectos : Pipiltepeque Arriba y el Cuje y Chirrepec ,Ya que SEGEPLAN tiene que cambiar el estado de los proyectos en el congreso.

Comunidad	Municipio	Departamento	Tipo de proyecto	Estado actual	Proyecto Objeto	Categoría	Monto Solicitado "Q"	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Sector Admirable, Aldea Pamezul	TECPÁN GUATEMALA	CHIMALTENANGO	NUEVO	POR INICIAR	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	107,415.00			5370.75	13963.95	38669.4	49410.9	107415

Aldea La Estancia	CANTEL	QUETZALT ENANGO	NUEVO	POR INICIAR	ACUEDUC TO	AGUA POTABLE	880,656.00		52839.36	273003.36	343455.84	176131.2	35226.2	880656
Caserío Nueva Castalia	SAN PABLO	SAN MARCOS	NUEVO	EN EJECUCION	ACUEDUC TO	AGUA POTABLE	450,244.00		72039.04	67536.6	108058.56	153082.96	49526.8	450244
Aldea Tanhoc	POPTÚN	PETÉN	NUEVO	POR INICIAR	ACUEDUC TO	AGUA POTABLE	355,720.00		56915.2	53358	85372.8	120944.8	39129.2	355720
Aldea Guaranja	GUALÁN	ZACAPA	NUEVO	POR INICIAR	SANEAMI ENTO	SANEAMI ENTO	151,709.00			27307.62	124401.38			151709
Aldea Los Limones	GUALÁN	ZACAPA	NUEVO	POR INICIAR	SANEAMI ENTO	SANEAMI ENTO	1,072,471.00		53623.55	69710.62	681019.09	160870.65	107247	1072471.01
						Total:			235417.15	496286.95	1356271.62	649699.01	280540	

SESAN

Comunidad	Municipio	Departamento	Tipo de proyecto	Estado actual	Proyecto Objeto	Categoría	Monto Solicitado "Q"	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total:
Caserío El Platanar, Caparroza	COMAPA	JUTIAPA	NUEVO	POR INICIAR	SANEAMI ENTO	SANEAMI ENTO	153,024.00			27864.18	126936.82			154801
Cabecera Municipal de Sam Pedro Soloma	SOLOMA	HUEHUETE NANGO	NUEVO	POR INICIAR	SANEAMI ENTO	SANEAMI ENTO								
Aldea Chimban	SAN MIGUEL ACATÁN	HUEHUETE NANGO	NUEVO	POR INICIAR	ACUEDUC TO	AGUA POTABLE	3,008,066.00	240645.28	1037782.77	676814.85	541451.88	511371.22		3008066
Cabecera Municipal de Colotenango	COLOTE NANGO	HUEHUETE NANGO	NUEVO	POR INICIAR	SANEAMI ENTO	SANEAMI ENTO	2,258,418.00		564604.5	564604.5	564604.5	564604.5		2258418
Segundo Centro Rio Blanco	SACAPULAS	QUICHÉ	NUEVO	POR INICIAR	SANEAMI ENTO	SANEAMI ENTO								
						Total:		240645.28	1602387.27	1269283.53	1232993.2	1075975.72		

*NOTA: Los proyectos en amarillo todavía están en espera de presupuesto- ya que se agregaron a la lista recientemente.

SESAN

Comunidad	Municipio	Departamento	Tipo de proyecto	Estado actual	Proyecto Objeto	Categoría	Monto Solicitado "Q"	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Aldea el Ingeniero	CHIQUIMULA	CHIQUIMULA	ARRASTRE	EN EJECUCIÓN	ACUEDUCTO	AGUA POTABLE	208,522.00	69507.33333		139014.67				208522.0033
						Tota:		69507.33333		139014.67				

* NOTA: ESTA PROGRAMACION , ESTA SUJETA A CAMBIOS ADMINISTRATIVOS.

