

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: BIRF 7169

SITUACIÓN ACTUAL: EN EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	LA LIBERTAD	El Zarral/Limite con La Democracia / Aldea El Paraiso/Limite con Cuilco	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas, en una longitud de 10.65 Km	7,423	09/07/2010	15/08/2011	Q4,123,654.84	Q3,275,838.65	85	79
HUEHUETENANGO	NENTÓN	RD12 / Canquintic	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. en una longitud de 6.556 km	3,145	14/12/2010	01/10/2011	Q1,981,527.19	Q446,744.95	55	23
HUEHUETENANGO	NENTÓN	RD12 / Santa Teresa	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 14.700 km	1,144	14/12/2010	13/07/2011	Q2,881,659.42	Q1,905,467.83	78	66
HUEHUETENANGO	SAN GASPAR IXCHIL	Centro Aldea Coxton / Aldea Ixpaltzaj	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 2.42 km	1,378	08/07/2010	31/08/2011	Q810,758.84	Q575,417.43	97	71
HUEHUETENANGO	SAN GASPAR IXCHIL	Centro de Aldea Tierra Colorada / Entronque Carretera Aldea Manaja	Rehabilitación de Caminos Rurales ,consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas, en una longitud de 3.260 km	1,216	08/07/2010	31/08/2011	Q702,831.72	Q402,328.49	98	57

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: BIRF 7169

SITUACIÓN ACTUAL: EN EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	SAN GASPAR IXCHIL	San Gaspar Ixchil / Caserío Llano Grande	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 1.500 Km	370	08/07/2010	31/08/2011	Q936,459.28	Q521,765.33	97	56
HUEHUETENANGO	SANTA ANA HUISTA	Cabecera Municipal Santa Ana Huista / Caserío Ojo de Agua	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 13.100 km	1,525	29/09/2010	31/07/2011	Q3,950,962.27	Q693,522.24	33	18
HUEHUETENANGO	SANTIAGO CHIMALTENANGO	Bella Vista / Crucero Balen Cruz (Loma Grande)	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas, con una longitud de 4.250 Km	892	08/08/2010	30/09/2011	Q1,307,908.06	Q852,036.84	90	65
HUEHUETENANGO	SANTIAGO CHIMALTENANGO	Cruce Tzixox / Caserío Loctoc	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 3.651 Km	1,091	26/08/2010	30/09/2011	Q1,353,784.92	Q399,201.01	64	29
HUEHUETENANGO	UNIÓN CANTINIL	La Esperanza / La Tejera	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 5.283 Km	2,976	28/07/2010	15/09/2011	Q1,876,371.83	Q1,249,944.40	73	67

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: BIRF 7169

SITUACIÓN ACTUAL: EN EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	UNIÓN CANTINIL	Tres Caminos / Cruce Vista Hermosa	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 6.850 Km	7,716	28/07/2010	15/09/2011	Q716,023.98	Q605,322.59	91	85

TOTAL PROYECTOS:

Total General Monto Final

Total General Monto Desembolsado

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: BIRF 7169

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	COLOTENANGO	RN-7W / San Jose El Arenal	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 3.100 Km	299	01/07/2010	28/02/2011	Q1,734,927.25	Q1,691,554.07	100	98
HUEHUETENANGO	COLOTENANGO	Tuisacal / Tojlate Centro	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 3.310 Km	330	01/07/2010	28/02/2011	Q1,301,996.00	Q1,269,446.10	100	98
HUEHUETENANGO	CONCEPCIÓN HUISTA	Secheu - Canalaj	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 4.60 Km	1,351	11/11/2009	23/11/2010	Q1,493,725.00	Q1,456,381.88	100	98
HUEHUETENANGO	CUILCO	Cruce Ixmulej-El Sabino El Chical	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 2.70 Km	2,250	02/03/2009	30/10/2010	Q1,021,160.64	Q995,631.63	100	98
HUEHUETENANGO	CUILCO	El Tablon Pasonicapa Chiquito	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 14.00 Km	1,980	02/03/2009	30/10/2010	Q3,122,943.46	Q3,044,869.87	100	98

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: BIRF 7169

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	CUILCO	RN-7W / San Julián La Lucha	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 4.80 Km	738	02/03/2009	30/10/2010	Q1,784,164.95	Q1,739,560.82	100	98
HUEHUETENANGO	JACALTENANGO	Jacaltenango - San Andres Huista	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 12.65 km	12,121	06/11/2009	19/09/2010	Q1,425,273.75	Q1,389,717.92	100	98
HUEHUETENANGO	JACALTENANGO	Rio Azul - Huitzobal	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 4.85 km	2,284	06/11/2009	19/09/2010	Q1,450,635.40	Q1,414,367.97	100	98
HUEHUETENANGO	LA DEMOCRACIA	Los Tarayes - Aldea la Laguna	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 4.10 Km	2,827	17/11/2009	09/11/2010	Q999,605.08	Q974,614.96	100	98
HUEHUETENANGO	LA LIBERTAD	El Cenegal - El Aguacate	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 10.53 Km	3,400	17/11/2009	24/02/2011	Q4,404,262.89	Q3,199,527.96	100	73

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: BIRF 7169

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	LA LIBERTAD	La Libertad - El Cenegal	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 10.00 km	9,800	17/11/2009	13/11/2010	Q1,086,784.81	Q1,059,615.18	100	98
HUEHUETENANGO	MALACATANCITO	Aldea Piache / Pino Solo / Limite con Huehuetenango	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 3.00 km	259	09/07/2010	07/02/2011	Q1,325,400.00	Q1,292,265.00	100	98
HUEHUETENANGO	MALACATANCITO	Malacatancito / Tzapatzan	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas, en una longitud de 2.128 km	297	09/07/2010	07/02/2011	Q852,011.66	Q830,711.41	100	98
HUEHUETENANGO	MALACATANCITO	Tres Cruces de Rio Hondo, / Pueblo Viejo / Xepon Chiquito	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 14.21 km	4,800	02/03/2009	15/01/2010	Q2,493,642.46	Q2,431,301.41	100	98
HUEHUETENANGO	SAN ANTONIO HUISTA	Rancho Viejo por la Estancia / San Antonio Huista	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 3.38 Km.	1,769	11/11/2009	19/09/2010	Q2,021,394.80	Q1,970,859.92	100	98

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: BIRF 7169

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	SAN GASPAR IXCHIL	Calle Principal de Tierra Colorada / Caserio Chacpantze	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 4.070 Km	1,111	08/07/2010	30/07/2011	Q783,440.28	Q732,982.10	100	94
HUEHUETENANGO	SAN JUAN ATITÁN	Cruce Talajcheu Chepchon/Limite San Juan Atitan	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 4.59 Km	828	02/03/2009	30/03/2010	Q2,255,205.43	Q2,255,205.43	100	100
HUEHUETENANGO	SAN JUAN ATITÁN	La Cruz de Ixquilams / Aldea Cuate	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas, en una longitud de 1.800 Km	1,593	29/06/2010	15/02/2011	Q1,949,443.50	Q1,900,707.42	100	98
HUEHUETENANGO	SAN MIGUEL ACATÁN	San Miguel Acatan Chanvacax	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 18.90 Km	2,568	02/03/2009	15/02/2010	Q5,516,560.50	Q5,516,560.50	100	100
HUEHUETENANGO	SAN MIGUEL ACATÁN	Tzujan / Ixpacte	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 14.140 Km	4,785	08/07/2010	07/03/2011	Q4,112,510.00	Q4,009,697.24	100	98

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: BIRF 7169

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	SAN PEDRO NECTA	San Pedro Necta / Jolimex	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 12.700 km	2,802	01/07/2010	25/05/2011	Q6,196,067.00	Q4,559,625.59	100	74
HUEHUETENANGO	SAN PEDRO NECTA	San Pedro Necta / Siete Cerros	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 5.640 km	2,426	29/06/2010	29/04/2011	Q2,010,096.00	Q1,959,843.60	100	98
HUEHUETENANGO	SAN RAFAEL PETZAL	San Rafael Petzal / Oratorio	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con adoquinado, drenajes, cunetas, en una longitud de 3.095 Km	3,850	06/07/2010	04/02/2011	Q7,000,838.08	Q6,825,817.15	100	98
HUEHUETENANGO	SAN RAFAEL PETZAL	Tuisneina / Caserio La Cruz	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con adoquín, drenajes, cunetas., en una longitud de 1.942 km	1,849	07/07/2010	28/02/2011	Q2,830,475.90	Q2,759,714.00	100	98
HUEHUETENANGO	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO	Intersec. Asfalto Pueblo Viejo - Chemiche / Chexap + Tuichimbom + Chehecquix	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 10.550 Km	4,975	09/07/2010	28/07/2011	Q2,877,130.00	Q1,721,065.25	100	60

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: BIRF 7169

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	SANTA ANA HUISTA	Agua Zarca - Mexico Frontera	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 6.18 Km	7,690	17/11/2009	16/08/2010	Q1,044,812.11	Q1,018,691.81	100	98
HUEHUETENANGO	SANTA BÁRBARA	Caserio Chiquila Cruce Tierra Blanca RD-11	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 8.20 Km	4,800	02/03/2009	15/01/2010	Q1,992,778.00	Q1,942,958.55	100	98
HUEHUETENANGO	SANTA BÁRBARA	Cruce Tojzunal, Aldea Sacpic / Cruce Carbonero, Aldea Sacpic	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 4.40 km	3,698	01/07/2010	28/02/2011	Q1,918,393.00	Q1,870,433.17	100	98
HUEHUETENANGO	SANTIAGO CHIMALTENANGO	Cabecera Santiago Chimaltenango El Rancho /limite San Juan Atitan	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 3.68 Km	3,702	02/03/2009	30/03/2010	Q966,684.36	Q966,684.38	100	100
HUEHUETENANGO	SANTIAGO CHIMALTENANGO	Santiago Chimaltenango Bella Vista /Limite San Juan Atitan	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 3.71 Km	4,080	02/03/2009	30/03/2010	Q1,282,997.10	Q1,282,997.10	100	100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: BIRF 7169

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	SANTIAGO CHIMALTENANGO	Tuicheche Tiwitz	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 2.56 Km	564	02/03/2009	30/03/2010	Q377,574.64	Q377,574.65	100	100
HUEHUETENANGO	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN	Aldea Chichim / Caserío Los Ramirez	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 11.370 Km	2,592	29/06/2010	28/03/2011	Q2,031,133.32	Q1,413,058.78	100	70
HUEHUETENANGO	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN	Caserío Teogal, Aldea San Martin / Caserío Chanchimil, Aldea Mash	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 3.500 Km	1,182	15/07/2010	31/05/2011	Q1,656,410.70	Q803,196.88	100	48
HUEHUETENANGO	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN	Caserío Ticán / Caserío Chanjon	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 6.600 Km	2,964	25/06/2010	24/12/2010	Q3,212,260.10	Q3,131,953.60	100	98
HUEHUETENANGO	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN	Ruinas Tucumanchun / Tuiscushlaj	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 12.00 Km	2,046	15/07/2010	31/05/2011	Q3,321,150.70	Q2,911,223.94	100	88

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: BIRF 7169

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN	Tramo de Tzichlub / Caserío Tzimach	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 8.500 Km	1,075	28/06/2010	31/05/2011	Q3,017,577.59	Q2,104,464.18	100	70
HUEHUETENANGO	UNIÓN CANTINIL	Aldea Buenos Aires / Sector California	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 1.060 km	2,557	12/07/2010	31/05/2011	Q586,212.20	Q156,258.18	100	27
HUEHUETENANGO	UNIÓN CANTINIL	Tres Caminos / Aldea Buenos Aires- Río Limón- Guajaqueño	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 6.20 Km	7,012	12/07/2010	25/03/2011	Q2,946,870.00	Q2,736,680.34	100	93

TOTAL PROYECTOS: 38

Total General Monto Final Q86,404,548.66

Total General Monto Desembolsado Q77,717,819.94

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: BIRF 7169

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	SANTA ANA HUISTA	Aldea Belén Coyolar / Aldea Yuxen (La Ceiba)	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 1.880 Km	730	25/06/2010	24/12/2010	Q1,014,228.50	Q1,014,228.50	100	100
HUEHUETENANGO	SANTA ANA HUISTA	Aldea Buenos Aires / Aldea Monajil	Rehabilitación de Caminos Rurales , consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 3.720 Km	4,721	21/06/2010	24/12/2010	Q802,531.75	Q802,531.75	100	100
SAN MARCOS	COMITANCILLO	Bif. Ruta Rural Aldea San Luis Tuimuj - Comunidad Cuatro Caminos					Q1,335,965.00	Q1,335,965.00		100
SAN MARCOS	COMITANCILLO	Bif. Ruta Rural Aldea Tuixoquel - San Luis Tuimuj					Q1,335,965.00	Q1,335,965.00		100
SAN MARCOS	COMITANCILLO	Cantón La Vega - Sabalique					Q710,659.20	Q710,659.20		100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: BIRF 7169

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SAN MARCOS	COMITANCILLO	Ixmoco - Cantón La Vega					Q710,659.20	Q710,659.20		100
SAN MARCOS	COMITANCILLO	San Luis Tuimuj - Veinte Reales					Q1,335,965.00	Q1,335,965.00		100
SAN MARCOS	COMITANCILLO	Santa Cruz Comitancillo - Ruta Rural Tuixoquel					Q1,335,965.00	Q1,335,965.00		100
SAN MARCOS	COMITANCILLO	Santa Teresa - Canoa de Sal					Q710,659.20	Q710,659.20		100
SAN MARCOS	CONCEPCIÓN TUTUAPA	Aldea La Laguna - Caserío Chejoj					Q1,100,225.85	Q1,100,225.85		100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: BIRF 7169

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SAN MARCOS	CONCEPCIÓN TUTUAPA	Aldea Sichivila - Caserío Vista Hermosa					Q1,100,225.85	Q1,100,225.85		100
SAN MARCOS	CONCEPCIÓN TUTUAPA	Aldea Tuictucabe - Aldea Sichivila					Q1,100,225.85	Q1,100,225.85		100
SAN MARCOS	CONCEPCIÓN TUTUAPA	Bif. Carretera Tuictucabe - Bif. Carretera Antigua Tutuapa					Q1,540,587.50	Q1,540,587.50		100
SAN MARCOS	CONCEPCIÓN TUTUAPA	Bifurcación Acceso Aldea Tuichuna					Q1,540,587.50	Q1,540,587.50		100
SAN MARCOS	CONCEPCIÓN TUTUAPA	Caserío El Rosario - La Laguna					Q1,100,225.85	Q1,100,225.85		100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: BIRF 7169

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SAN MARCOS	CONCEPCIÓN TUTUAPA	Concepción Tutuapa - Chipomal					Q1,540,587.50	Q1,540,587.50		100
SAN MARCOS	CONCEPCIÓN TUTUAPA	Lacandón - El Porvenir					Q1,540,587.50	Q1,540,587.50		100
SAN MARCOS	CONCEPCIÓN TUTUAPA	Sochel - Límite Deptal. (Vía San Gaspar Ixchil)					Q1,540,587.50	Q1,540,587.50		100
SAN MARCOS	CONCEPCIÓN TUTUAPA	Yamoj - Caserío El Rosario					Q1,100,225.85	Q1,100,225.85		100
SAN MARCOS	IXCHIGUÁN	Bif. Caserío El Plan - Buenos Aires								

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: BIRF 7169

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SAN MARCOS	IXCHIGUÁN	Calapte - Caserío El Plan - San Isidro					Q1,008,193.12	Q1,008,193.12		100
SAN MARCOS	IXCHIGUÁN	RN 12 N - Choapequez					Q1,003,021.25	Q1,003,021.25		100
SAN MARCOS	IXCHIGUÁN	RN 12 Norte - Pavitzalam					Q1,003,021.25	Q1,003,021.25		100
SAN MARCOS	IXCHIGUÁN	Tuiladrillo - RN 12					Q1,003,021.25	Q1,003,021.25		100
SAN MARCOS	SAN JOSÉ OJETENAM	Bif. Carretera El Prado - Aldea El Caballito					Q889,849.32	Q889,849.32		100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: BIRF 7169

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SAN MARCOS	SAN JOSÉ OJETENAM	Bifurcación Aldea Boxoncan-San José Ojetenam a Aldea Cancuc, Cuilco Huehuetenango					Q944,115.00	Q944,115.00		100
SAN MARCOS	SAN JOSÉ OJETENAM	Boqueron - Laguna Grande - La Avanzada					Q1,112,159.87	Q1,112,159.87		100
SAN MARCOS	SAN JOSÉ OJETENAM	Boxoncan - La Unión					Q1,112,159.87	Q1,112,159.87		100
SAN MARCOS	SAN JOSÉ OJETENAM	Cerro Cruz Buena Vista - Bifurcación Choanlá					Q889,849.32	Q889,849.32		100
SAN MARCOS	SAN JOSÉ OJETENAM	San Rafael Yguil - Tuimay					Q1,112,159.87	Q1,112,159.87		100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: BIRF 7169

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SAN MARCOS	SAN LORENZO.	Los Cerezos - Puente Nuevo					Q944,569.00	Q944,569.00		100
SAN MARCOS	SAN LORENZO.	RDSM 1 - Las Cruces					Q1,666,120.01	Q1,666,120.01		100
SAN MARCOS	SAN LORENZO.	Río Hondo - Límite Río Blanco					Q1,666,120.01	Q1,666,120.01		100
SAN MARCOS	SAN LORENZO.	San Lorenzo - Paconche - Corinto					Q1,666,120.01	Q1,666,120.01		100
SAN MARCOS	SAN MARCOS	Bif. Ruta Rural San Pedro Petz - Aldea Ixquihuilá					Q944,569.00	Q944,569.00		100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: BIRF 7169

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SAN MARCOS	SAN MARCOS	San Marcos - Las Lagunas					Q944,569.00	Q944,569.00		100
SAN MARCOS	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN	El Triunfo - Chilevé					Q1,480,141.99	Q1,480,141.99		100
SAN MARCOS	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN	La Patria - Shanshegual					Q1,480,141.99	Q1,480,141.99		100
SAN MARCOS	SIBINAL	Bif. Vega del Volcán (Canjulá) - Tibancuché					Q1,803,250.00	Q1,803,250.00		100
SAN MARCOS	SIBINAL	Cantón Jardín - Checambá					Q1,803,250.00	Q1,803,250.00		100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: BIRF 7169

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SAN MARCOS	SIBINAL	Sibinal - Bif. Vega del Volcán (Canjulá)					Q1,803,250.00	Q1,803,250.00		100
SAN MARCOS	SIBINAL	Sibinal - Tocapote					Q1,803,250.00	Q1,803,250.00		100
SAN MARCOS	SIPACAPA	Nuevo San Antonio - Bif. Ruta Rutal Poj - Sipacapa					Q745,805.80	Q745,805.80		100
SAN MARCOS	SIPACAPA	San Isidro - Pueblo Viejo - Nuevo San Antonio					Q745,805.80	Q745,805.80		100
SAN MARCOS	TACANÁ	Aldea Chequin Grande - Aldea Las Nubes					Q1,149,728.79	Q1,149,728.79		100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: BIRF 7169
SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SAN MARCOS	TACANÁ	Las Nubes I - Cheguate (Limite México)					Q1,149,728.79	Q1,149,728.79		100
SAN MARCOS	TACANÁ	Río Coatán - Bifurcación Las Majadas					Q1,541,090.62	Q1,541,090.62		100
SAN MARCOS	TAJUMULCO	Bif. Carretera Caserío Toninchun Chico - Caserío Shexubel					Q2,006,300.00	Q2,006,300.00		100
SAN MARCOS	TAJUMULCO	Bif. RDSM 7 - Caserío Toninchun Chico					Q2,006,300.00	Q2,006,300.00		100
SAN MARCOS	TEJUTLA	Buena Vista El Rosario					Q1,440,865.37	Q1,440,865.37		100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: BIRF 7169
SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SAN MARCOS	TEJUTLA	Las Tapias - Cancela					Q1,440,865.37	Q1,440,865.37		100
SAN MARCOS	TEJUTLA	RDSM 2 - Los Cerezos					Q1,440,865.37	Q1,440,865.37		100
SAN MARCOS	TEJUTLA	Shalanshac - Tojuhoc - Las Rosas - Armenia					Q1,698,275.34	Q1,698,275.34		100

TOTAL PROYECTOS:

Total General Monto Final

Total General Monto Desembolsado