

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



**PROGRAMA: BIRF 7169**

**SITUACIÓN ACTUAL: EN EJECUCIÓN**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	LA LIBERTAD	El Zarral/Limite con La Democracia / Aldea El Paraiso/Limite con Cuilco	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas, en una longitud de 10,650 m.	7,423	09/07/2010	15/08/2011	Q4,123,654.84	Q3,275,838.65	85	79
HUEHUETENANGO	NENTÓN	RD12 / Canquintic	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. en una longitud de 6,556 m.	3,145	14/12/2010	01/10/2011	Q1,981,527.19	Q446,744.95	60	23
HUEHUETENANGO	NENTÓN	RD12 / Santa Teresa	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 14,700 m.	1,144	14/12/2010	01/10/2011	Q2,881,659.42	Q1,905,467.83	80	66
HUEHUETENANGO	SANTA ANA HUISTA	Cabecera Municipal Santa Ana Huista / Caserío Ojo de Agua	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 13,100 m.	1,525	29/09/2010	31/10/2011	Q3,950,962.27	Q693,522.24	52	18
HUEHUETENANGO	SANTIAGO CHIMALTENANGO	Bella Vista / Crucero Balen Cruz (Loma Grande)	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas, con una longitud de 4,250 m.	892	08/08/2010	30/09/2011	Q1,307,908.06	Q852,036.84	90	65

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



**PROGRAMA: BIRF 7169**

**SITUACIÓN ACTUAL: EN EJECUCIÓN**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	SANTIAGO CHIMALTENANGO	Cruce Tzixox / Caserio Loctoc	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 3,651 m.	1,091	26/08/2010	30/09/2011	Q1,353,784.92	Q399,201.01	64	29
HUEHUETENANGO	UNIÓN CANTINIL	La Esperanza / La Tejera	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 5,283 m.	2,976	28/07/2010	15/09/2011	Q1,876,371.83	Q1,249,944.40	73	67
HUEHUETENANGO	UNIÓN CANTINIL	Tres Caminos / Cruce Vista Hermosa	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 6,850 m.	7,716	28/07/2010	15/09/2011	Q716,023.98	Q605,322.59	91	85
SAN MARCOS	COMITANCILLO	Vista Hermosa - Cuatro Caminos- Tuilelen,	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q647,500.00		51	
SAN MARCOS	IXCHIGUÁN	Bif. Ruta Nacional 12 Norte- Nuevo Ixchiguan - Caserío Nuevo Porvenir	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q718,887.35		32	

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



**PROGRAMA: BIRF 7169**

**SITUACIÓN ACTUAL: EN EJECUCIÓN**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SAN MARCOS	RÍO BLANCO	Sector Maldonado – La Esperanza	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q158,512.72		8	
SAN MARCOS	SAN JOSÉ OJETENAM	Boxoncan - La Unión	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q592,543.50		7	
SAN MARCOS	SAN JOSÉ OJETENAM	Cantón Canadá – Pavolaj	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q135,115.66		8	
SAN MARCOS	SAN JOSÉ OJETENAM	Cantón Nuevo Progreso	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q49,003.88		25	
SAN MARCOS	SAN JOSÉ OJETENAM	San Fernando - Cantón Canadá	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q154,792.67		8	

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



**PROGRAMA: BIRF 7169**

**SITUACIÓN ACTUAL: EN EJECUCIÓN**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SAN MARCOS	SAN LORENZO.	Cerro Grande	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q157,362.72		64	
SAN MARCOS	SAN LORENZO.	Sector Los Barrios – Río Hondo	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q157,362.72		59	
SAN MARCOS	SAN LORENZO.	Sector Los Florencios – Santa Rosa	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q157,362.72		64	
SAN MARCOS	SAN MARCOS	Agua Caliente Chiquita	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q180,339.10		7	
SAN MARCOS	SAN MARCOS	Final Novena Avenida	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q142,157.12		7	

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



**PROGRAMA: BIRF 7169**

**SITUACIÓN ACTUAL: EN EJECUCIÓN**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SAN MARCOS	SAN MARCOS	Los Puentes Serchil	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q174,437.68		7	
SAN MARCOS	SIBINAL	Barrio El Triunfo - Sibinal	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q105,717.41		30	
SAN MARCOS	SIBINAL	Sibinal - Bif. Vega del Volcán (Canjula)- Aldea Tibancuche	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q1,075,500.00		22	
SAN MARCOS	SIBINAL	Toc Pac	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q57,061.95		12	
SAN MARCOS	TACANÁ	Las Nubes - Chegate (Limite México)	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q837,250.00		11	

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



**PROGRAMA: BIRF 7169**

**SITUACIÓN ACTUAL: EN EJECUCIÓN**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SAN MARCOS	TAJUMULCO	El Naranjo	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q318,868.80		54	
SAN MARCOS	TAJUMULCO	Villa Nueva	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q242,771.94		63	
SAN MARCOS	TEJUTLA	Bif. Ruta Nacional 12 Norte-Independencia Caserío Quipambe	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q940,000.00		16	

**TOTAL PROYECTOS:**

**Total General Monto Final**

**Total General Monto Desembolsado**

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



**PROGRAMA: BIRF 7169**

**SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	COLOTENANGO	RN-7W / San Jose El Arenal	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 3,100 m.	299	01/07/2010	28/02/2011	Q1,734,927.25	Q1,691,554.07	100	98
HUEHUETENANGO	COLOTENANGO	Tuiscacal / Tojlate Centro	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 3,310 m.	330	01/07/2010	28/02/2011	Q1,301,996.00	Q1,269,446.10	100	98
HUEHUETENANGO	CONCEPCIÓN HUISTA	Secheu - Canalaj	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 4,600 m.	1,351	11/11/2009	23/11/2010	Q1,493,725.00	Q1,456,381.88	100	98
HUEHUETENANGO	CUILCO	Cruce Ixmulej-El Sabino El Chical	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 2,700 m.	2,250	02/03/2009	30/10/2010	Q1,021,160.64	Q995,631.63	100	98
HUEHUETENANGO	CUILCO	El Tablon Pasonicapa Chiquito	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 14,000 m	1,980	02/03/2009	30/10/2010	Q3,122,943.46	Q3,044,869.87	100	98

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



**PROGRAMA: BIRF 7169**

**SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	CUILCO	RN-7W / San Julián La Lucha	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 4800 m.	738	02/03/2009	30/10/2010	Q1,784,164.95	Q1,739,560.82	100	98
HUEHUETENANGO	JACALTENANGO	Jacaltenango - San Andres Huista	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 12,650 m.	12,121	06/11/2009	19/09/2010	Q1,425,273.75	Q1,389,717.92	100	98
HUEHUETENANGO	JACALTENANGO	Rio Azul - Huitzobal	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 4,850 m	2,284	06/11/2009	19/09/2010	Q1,450,635.40	Q1,414,367.97	100	98
HUEHUETENANGO	LA DEMOCRACIA	Los Tarayes - Aldea la Laguna	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 4,100 m.	2,827	17/11/2009	09/11/2010	Q999,605.08	Q974,614.96	100	98
HUEHUETENANGO	LA LIBERTAD	El Cenegal - El Aguacate	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 10,530 m.	3,400	17/11/2009	24/02/2011	Q4,404,262.89	Q3,199,527.96	100	73

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



**PROGRAMA: BIRF 7169**

**SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	LA LIBERTAD	La Libertad - El Cenegal	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 10,000 m.	9,800	17/11/2009	13/11/2010	Q1,086,784.81	Q1,059,615.18	100	98
HUEHUETENANGO	MALACATANCITO	Aldea Piache / Pino Solo / Limite con Huehuetenango	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 3,000 m	259	09/07/2010	07/02/2011	Q1,325,400.00	Q1,292,265.00	100	98
HUEHUETENANGO	MALACATANCITO	Malacatancito / Tzapatzan	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas, en una longitud de 2,128 m.	297	09/07/2010	07/02/2011	Q852,011.66	Q830,711.41	100	98
HUEHUETENANGO	MALACATANCITO	Tres Cruces de Rio Hondo, / Pueblo Viejo / Xepon Chiquito	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 14210 m	4,800	02/03/2009	15/01/2010	Q2,493,642.46	Q2,431,301.41	100	98
HUEHUETENANGO	SAN ANTONIO HUISTA	Rancho Viejo por la Estancia / San Antonio Huista	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 3,380 m..	1,769	11/11/2009	19/09/2010	Q2,021,394.80	Q1,970,859.92	100	98

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



**PROGRAMA: BIRF 7169**

**SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	SAN GASPAR IXCHIL	Calle Principal de Tierra Colorada / Caserio Chacpantze	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 4,070 m.	1,111	08/07/2010	30/07/2011	Q783,440.28	Q732,982.10	100	94
HUEHUETENANGO	SAN GASPAR IXCHIL	Centro Aldea Coxton / Aldea Ixpaltzaj	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 2,420 m.	1,378	08/07/2010	31/08/2011	Q810,758.84	Q575,417.43	100	71
HUEHUETENANGO	SAN GASPAR IXCHIL	Centro de Aldea Tierra Colorada / Entronque Carretera Aldea Manaja	Rehabilitación de Caminos Rurales ,consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas, en una longitud de 3260 m.	1,216	08/07/2010	31/08/2011	Q702,831.72	Q402,328.49	100	57
HUEHUETENANGO	SAN GASPAR IXCHIL	San Gaspar Ixchil / Caserio Llano Grande	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 1,500 m.	370	08/07/2010	31/08/2011	Q936,459.28	Q521,765.33	100	56
HUEHUETENANGO	SAN JUAN ATITÁN	Cruce Talajcheu Chepchon/Limite San Juan Atitan	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 4590 m	828	02/03/2009	30/03/2010	Q2,255,205.43	Q2,255,205.43	100	100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



**PROGRAMA: BIRF 7169**

**SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	SAN JUAN ATITÁN	La Cruz de Ixquilams / Aldea Cuate	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas, en una longitud de 1,800 m.	1,593	29/06/2010	15/02/2011	Q1,949,443.50	Q1,900,707.42	100	98
HUEHUETENANGO	SAN MIGUEL ACATÁN	San Miguel Acatan Chanvacax	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 18,900 m.	2,568	02/03/2009	15/02/2010	Q5,516,560.50	Q5,516,560.50	100	100
HUEHUETENANGO	SAN MIGUEL ACATÁN	Tzujan / Ixpacte	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 14,140 m.	4,785	08/07/2010	07/03/2011	Q4,112,510.00	Q4,009,697.24	100	98
HUEHUETENANGO	SAN PEDRO NECTA	San Pedro Necta / Jolimex	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 12,700 m	2,802	01/07/2010	25/05/2011	Q6,196,067.00	Q4,559,625.59	100	74
HUEHUETENANGO	SAN PEDRO NECTA	San Pedro Necta / Siete Cerros	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 5,640 m.	2,426	29/06/2010	29/04/2011	Q2,010,096.00	Q1,959,843.60	100	98

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



**PROGRAMA: BIRF 7169**

**SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	SAN RAFAEL PETZAL	San Rafael Petzal / Oratorio	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con adoquinado, drenajes, cunetas, en una longitud de 3,095 m.	3,850	06/07/2010	04/02/2011	Q7,000,838.08	Q6,825,817.15	100	98
HUEHUETENANGO	SAN RAFAEL PETZAL	Tuisneina / Caserio La Cruz	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con adoquín, drenajes, cunetas., en una longitud de 1,942 m.	1,849	07/07/2010	28/02/2011	Q2,830,475.90	Q2,759,714.00	100	98
HUEHUETENANGO	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO	Intersec. Asfalto Pueblo Viejo - Chemiche / Chexap + Tuichimbom + Chechecquix	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 10,550 m	4,975	09/07/2010	28/07/2011	Q2,877,130.00	Q1,721,065.25	100	60
HUEHUETENANGO	SANTA ANA HUISTA	Agua Zarca - Mexico Frontera	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 6,180 m.	7,690	17/11/2009	16/08/2010	Q1,044,812.11	Q1,018,691.81	100	98
HUEHUETENANGO	SANTA BÁRBARA	Caserio Chiquila Cruce Tierra Blanca RD-11	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 8,200 m.	4,800	02/03/2009	15/01/2010	Q1,992,778.00	Q1,942,958.55	100	98

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



**PROGRAMA: BIRF 7169**

**SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	SANTA BÁRBARA	Cruce Tojzunal, Aldea Sacpic / Cruce Carbonero, Aldea Sacpic	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 4400 m.	3,698	01/07/2010	28/02/2011	Q1,918,393.00	Q1,870,433.17	100	98
HUEHUETENANGO	SANTIAGO CHIMALTENANGO	Cabecera Santiago Chimaltenango El Rancho /limite San Juan Atitan	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 3680 m	3,702	02/03/2009	30/03/2010	Q966,684.36	Q966,684.38	100	100
HUEHUETENANGO	SANTIAGO CHIMALTENANGO	Santiago Chimaltenango Bella Vista /Limite San Juan Atitan	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 3710 m	4,080	02/03/2009	30/03/2010	Q1,282,997.10	Q1,282,997.10	100	100
HUEHUETENANGO	SANTIAGO CHIMALTENANGO	Tuicheche Tiwitz	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 2560 Km	564	02/03/2009	30/03/2010	Q377,574.64	Q377,574.65	100	100
HUEHUETENANGO	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN	Aldea Chichim / Caserio Los Ramirez	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 11,370 m.	2,592	29/06/2010	28/03/2011	Q2,031,133.32	Q1,413,058.78	100	70

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



**PROGRAMA: BIRF 7169**

**SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN	Caserio Teogal, Aldea San Martin / Caserio Chanchimil, Aldea Mash	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 3,500 m.	1,182	15/07/2010	31/05/2011	Q1,656,410.70	Q803,196.88	100	48
HUEHUETENANGO	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN	Caserío Ticán / Caserio Chanjon	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 6,600 m.	2,964	25/06/2010	24/12/2010	Q3,212,260.10	Q3,131,953.60	100	98
HUEHUETENANGO	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN	Ruinas Tucumanchun / Tuiscushlaj	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 12,000 m.	2,046	15/07/2010	31/05/2011	Q3,321,150.70	Q2,911,223.94	100	88
HUEHUETENANGO	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN	Tramo de Tzichlub / Caserío Tzimach	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 8,500 m.	1,075	28/06/2010	31/05/2011	Q3,017,577.59	Q2,104,464.18	100	70
HUEHUETENANGO	UNIÓN CANTINIL	Aldea Buenos Aires / Sector California	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 1,060 m.	2,557	12/07/2010	31/05/2011	Q586,212.20	Q156,258.18	100	27

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
 INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



**PROGRAMA: BIRF 7169**

**SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	UNIÓN CANTINIL	Tres Caminos / Aldea Buenos Aires- Río Limón- Guajaqueño	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 6,200 m.	7,012	12/07/2010	25/03/2011	Q2,946,870.00	Q2,736,680.34	100	93

**TOTAL PROYECTOS:**       **Total General Monto Final**       **Total General Monto Desembolsado**

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



**PROGRAMA: BIRF 7169**

**SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	CUILCO	Bifurcación Aldea Boxoncan-San José Ojetenam a Aldea Cancuc, Cuilco Huehuetenango	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 3,868 metro		04/10/2007	29/06/2008	Q944,115.00	Q944,115.00		100
HUEHUETENANGO	SANTA ANA HUISTA	Aldea Belén Coyolar / Aldea Yuxen (La Ceiba)	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 1.880 Km	730	25/06/2010	24/12/2010	Q1,014,228.50	Q1,014,228.50	100	100
HUEHUETENANGO	SANTA ANA HUISTA	Aldea Buenos Aires / Aldea Monajil	Rehabilitación de Caminos Rurales , consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 3.720 Km	4,721	21/06/2010	24/12/2010	Q802,531.75	Q802,531.75	100	100
SAN MARCOS	COMITANCILLO	Bif. Ruta Rural Aldea San Luis Tuimuj - Comunidad Cuatro Caminos	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas, en una longitud de 750 metros		08/10/2007	03/07/2008	Q1,335,965.00	Q1,335,965.00		100
SAN MARCOS	COMITANCILLO	Bif. Ruta Rural Aldea Tuixoquel - San Luis Tuimuj	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas, en una longitud de 6,982 metros		03/10/2007	30/05/2008	Q1,335,965.00	Q1,335,965.00		100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



**PROGRAMA: BIRF 7169**

**SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SAN MARCOS	COMITANCILLO	Cantón La Vega - Sabalique	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas, en una longitud de 4,360 metros	608	03/10/2007	18/06/2008	Q710,659.20	Q710,659.20		100
SAN MARCOS	COMITANCILLO	Ixmoco - Cantón La Vega	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas, en una longitud de 1069 metros	1,187	03/10/2007	18/06/2008	Q710,659.20	Q710,659.20		100
SAN MARCOS	COMITANCILLO	San Luis Tuimuj - Veinte Reales	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas, en una longitud de 1,100 metros		03/10/2007	30/05/2008	Q1,335,965.00	Q1,335,965.00		100
SAN MARCOS	COMITANCILLO	Santa Cruz Comitancillo - Ruta Rural Tuixoquel	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 8,372 metros		03/10/2007	30/05/2008	Q1,335,965.00	Q1,335,965.00		100
SAN MARCOS	COMITANCILLO	Santa Teresa - Canoa de Sal	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 4029 metros.	1,356	03/10/2007	18/06/2008	Q710,659.20	Q710,659.20		100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



**PROGRAMA: BIRF 7169**

**SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SAN MARCOS	CONCEPCIÓN TUTUAPA	Aldea La Laguna - Caserío Chejoj	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 2,600 metros		30/10/2007	27/07/2008	Q1,100,225.85	Q1,100,225.85		100
SAN MARCOS	CONCEPCIÓN TUTUAPA	Aldea Sichivila - Caserío Vista Hermosa	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 4,530 metros		30/10/2007	27/07/2008	Q1,100,225.85	Q1,100,225.85		100
SAN MARCOS	CONCEPCIÓN TUTUAPA	Aldea Tuictucabe - Aldea Sichivila	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 7,130 metros		30/10/2007	27/07/2008	Q1,100,225.85	Q1,100,225.85		100
SAN MARCOS	CONCEPCIÓN TUTUAPA	Bif. Carretera Tuictucabe - Bif. Carretera Antigua Tutuapa	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 2,767 metros.		30/10/2007	27/07/2008	Q1,540,587.50	Q1,540,587.50		100
SAN MARCOS	CONCEPCIÓN TUTUAPA	Bifurcación Acceso Aldea Tuichuna	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 3,100 metros.		30/10/2007	27/07/2008	Q1,540,587.50	Q1,540,587.50		100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



**PROGRAMA: BIRF 7169**

**SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SAN MARCOS	CONCEPCIÓN TUTUAPA	Caserío El Rosario - La Laguna	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 5,690 metros.		30/10/2007	27/07/2008	Q1,100,225.85	Q1,100,225.85		100
SAN MARCOS	CONCEPCIÓN TUTUAPA	Concepción Tutuapa - Chipomal	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 2,800 metros		30/10/2007	27/07/2008	Q1,540,587.50	Q1,540,587.50		100
SAN MARCOS	CONCEPCIÓN TUTUAPA	Lacandón - El Porvenir	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 5,300 metros		30/10/2007	27/07/2008	Q1,540,587.50	Q1,540,587.50		100
SAN MARCOS	CONCEPCIÓN TUTUAPA	Sochel - Límite Deptal. (Vía San Gaspar Ixchil)	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 7,000 metros.		30/10/2007	27/07/2008	Q1,540,587.50	Q1,540,587.50		100
SAN MARCOS	CONCEPCIÓN TUTUAPA	Yamoj - Caserío El Rosario	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 4,996 metros		30/10/2007	27/07/2008	Q1,100,225.85	Q1,100,225.85		100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



**PROGRAMA: BIRF 7169**

**SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SAN MARCOS	IXCHIGUÁN	Bif. Caserío El Plan - Buenos Aires	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 3,009 metros.	1,114	08/10/2007	18/06/2008				
SAN MARCOS	IXCHIGUÁN	Calapte - Caserío El Plan - San Isidro	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 4,237 metros.	1,139	08/10/2007	18/06/2008	Q1,008,193.12	Q1,008,193.12		100
SAN MARCOS	IXCHIGUÁN	RN 12 N - Choapequez	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 4,000 metros.		03/12/2007	29/06/2008	Q1,003,021.25	Q1,003,021.25		100
SAN MARCOS	IXCHIGUÁN	RN 12 Norte - Pavitzalam	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 2,800 metros.		03/12/2007	29/06/2008	Q1,003,021.25	Q1,003,021.25		100
SAN MARCOS	IXCHIGUÁN	Tuiladrillo - RN 12	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 2,000 metros.		03/12/2007	29/06/2008	Q1,003,021.25	Q1,003,021.25		100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



**PROGRAMA: BIRF 7169**

**SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SAN MARCOS	SAN JOSÉ OJETENAM	Bif. Carretera El Prado - Aldea El Caballito	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 2,544 metros.		22/10/2007	29/06/2008	Q889,849.32	Q889,849.32		100
SAN MARCOS	SAN JOSÉ OJETENAM	Boqueron - Laguna Grande - La Avanzada	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 2,000 metros.	989	10/10/2007	05/07/2008	Q1,112,159.87	Q1,112,159.87		100
SAN MARCOS	SAN JOSÉ OJETENAM	Boxoncan - La Unión	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 4,400 metros.		10/10/2007	05/07/2008	Q1,112,159.87	Q1,112,159.87		100
SAN MARCOS	SAN JOSÉ OJETENAM	Cerro Cruz Buena Vista - Bifurcación Choanlá	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 10,200 metros.		22/10/2007	27/06/2008	Q889,849.32	Q889,849.32		100
SAN MARCOS	SAN JOSÉ OJETENAM	San Rafael Yguil - Tuimay	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 3,500 metros.		10/10/2007	05/07/2008	Q1,112,159.87	Q1,112,159.87		100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



**PROGRAMA: BIRF 7169**

**SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SAN MARCOS	SAN LORENZO.	RDSM 1 - Las Cruces	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 3,900 metros.	1,788	04/10/2011	31/01/2008	Q1,666,120.01	Q1,666,120.01		100
SAN MARCOS	SAN LORENZO.	Río Hondo - Límite Río Blanco	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 1,000 metros.		04/10/2007	31/01/2008	Q1,666,120.01	Q1,666,120.01		100
SAN MARCOS	SAN LORENZO.	San Lorenzo - Paconche - Corinto	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas, en una longitud de 3,100 metros.		04/10/2007	31/01/2008	Q1,666,120.01	Q1,666,120.01		100
SAN MARCOS	SAN MARCOS	Bif. Ruta Rural San Pedro Petz - Aldea Ixquihuilá	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas, en una longitud de 1069 metros	241	25/09/2007	22/02/2008	Q944,569.00	Q944,569.00		100
SAN MARCOS	SAN MARCOS	Los Cerezos - Puente Nuevo	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 1400	469	26/09/2007	24/12/2007	Q944,569.00	Q944,569.00	100	100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



**PROGRAMA: BIRF 7169**

**SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SAN MARCOS	SAN MARCOS	San Marcos - Las Lagunas	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 1,100 metros	1,999	25/09/2007	22/02/2008	Q944,569.00	Q944,569.00		100
SAN MARCOS	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN	El Triunfo - Chilevé	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 3,600 metros		08/10/2007	03/07/2008	Q1,480,141.99	Q1,480,141.99		100
SAN MARCOS	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN	La Patria - Shanshegual	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 4,296 metros		08/10/2007	03/07/2008	Q1,480,141.99	Q1,480,141.99		100
SAN MARCOS	SIBINAL	Bif. Vega del Volcán (Canjulá) - Tibancuché	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 4,200 metros		10/10/2007	07/03/2008	Q1,803,250.00	Q1,803,250.00		100
SAN MARCOS	SIBINAL	Cantón Jardín - Checambá	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas, en una longitud de 1,000 metros.	1,639	10/10/2007	07/03/2008	Q1,803,250.00	Q1,803,250.00		100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



**PROGRAMA: BIRF 7169**

**SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SAN MARCOS	SIBINAL	Sibinal - Bif. Vega del Volcán (Canjulá)	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 3,400 metros.		10/10/2007	07/03/2008	Q1,803,250.00	Q1,803,250.00		100
SAN MARCOS	SIBINAL	Sibinal - Tocapote	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 1,003 metros.	812	10/10/2007	07/03/2008	Q1,803,250.00	Q1,803,250.00		100
SAN MARCOS	SIPACAPA	Nuevo San Antonio - Bif. Ruta Rotal Poj - Sipacapa	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 4,485 metros.	822	09/10/2007	20/02/2008	Q745,805.80	Q745,805.80		100
SAN MARCOS	SIPACAPA	San Isidro - Pueblo Viejo - Nuevo San Antonio	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 4,678 metros.	858	09/10/2007	20/02/2008	Q745,805.80	Q745,805.80		100
SAN MARCOS	TACANÁ	Aldea Chequin Grande - Aldea Las Nubes	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 4,850 metros		25/09/2007	14/07/2008	Q1,149,728.79	Q1,149,728.79		100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



**PROGRAMA: BIRF 7169**

**SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SAN MARCOS	TACANÁ	Las Nubes I - Chegate (Limite México)	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 2874 metros		25/09/2007	14/07/2008	Q1,149,728.79	Q1,149,728.79		100
SAN MARCOS	TACANÁ	Río Coatán - Bifurcación Las Majadas	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 8,500 metros		25/09/2007	29/07/2008	Q1,541,090.62	Q1,541,090.62		100
SAN MARCOS	TAJUMULCO	Bif. Carretera Caserío Toninchun Chico - Caserío Shexubel	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 2,554 metros.		09/10/2007	24/06/2008	Q2,006,300.00	Q2,006,300.00		100
SAN MARCOS	TAJUMULCO	Bif. RDSM 7 - Caserío Toninchun Chico	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 2089 metros.		09/10/2007	24/06/2008	Q2,006,300.00	Q2,006,300.00		100
SAN MARCOS	TEJUTLA	Buena Vista El Rosario	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 5,808 metros.	1,094	26/09/2007	24/12/2007	Q1,440,865.37	Q1,440,865.37		100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



**PROGRAMA: BIRF 7169**  
**SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SAN MARCOS	TEJUTLA	Las Tapias - Cancela	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 3,114 metros	769	26/09/2007	24/12/2007	Q1,440,865.37	Q1,440,865.37	100	100
SAN MARCOS	TEJUTLA	RDSM 2 - Los Cerezos	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 3,100 metros	1,554	26/09/2007	24/12/2007	Q1,440,865.37	Q1,440,865.37		100
SAN MARCOS	TEJUTLA	Shalanshac - Tojuhoc - Las Rosas - Armenia	Reconstrucción del STAM, Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de 7,030 metros.	1,554	25/09/2007	14/07/2008	Q1,698,275.34	Q1,698,275.34		100

**TOTAL PROYECTOS:**

**Total General Monto Final**

**Total General Monto Desembolsado**

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



**PROGRAMA: BIRF 7169**

**SITUACIÓN ACTUAL: POR INICIAR**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	CUILCO	Cancuc - Posonicapa Chiquito	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q611,609.20		0	
SAN MARCOS	CONCEPCIÓN TUTUAPA	Bif. Carretera Sichivila - Caserío Santo Domingo	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q458,000.00			
SAN MARCOS	IXCHIGUÁN	El Plan – San Isidro	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q72,082.68			
SAN MARCOS	IXCHIGUÁN	Pajatz – Nueva Esperanza	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q119,017.32			
SAN MARCOS	IXCHIGUÁN	Pavitzalam – La Cumbre	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q119,017.32			

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



**PROGRAMA: BIRF 7169**

**SITUACIÓN ACTUAL: POR INICIAR**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SAN MARCOS	IXCHIGUÁN	San Andrés – Sector El Campo	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q101,339.91			
SAN MARCOS	RÍO BLANCO	Bif. Carretera Cabecera Municipal - Aldea Pancho De León Bif. Carretera San Lorenzo	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q551,125.00		36	
SAN MARCOS	RÍO BLANCO	Plan Chiquito – Aldea Sabalique	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q110,927.01		0	
SAN MARCOS	RÍO BLANCO	Sector El Plan – El Durazno	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q74,714.08		30	
SAN MARCOS	RÍO BLANCO	Sector Patzé La Loma – El Durazo	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q228,732.24		0	

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



**PROGRAMA: BIRF 7169**

**SITUACIÓN ACTUAL: POR INICIAR**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SAN MARCOS	SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ	Bif. Carretera Asfaltada hacia Quetzaltenango-Aldea San Rafael Sacatepéquez	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q422,000.00		0	
SAN MARCOS	SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ	San Francisco – Santo Domingo	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q87,814.07		21	
SAN MARCOS	SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ	San Francisco – Santo Domingo	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q196,837.45		0	
SAN MARCOS	SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ	Santo Domingo - Centro	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q193,099.10		24	
SAN MARCOS	SAN JOSÉ OJETENAM	Cantón Las Flores – El Caballito	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q168,566.63		2	

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



**PROGRAMA: BIRF 7169**

**SITUACIÓN ACTUAL: POR INICIAR**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SAN MARCOS	SAN JOSÉ OJETENAM	Cantón Tuitzaj – El Caballito	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q63,363.34		20	
SAN MARCOS	SAN LORENZO.	Bif. RDSM1-El Asoleadero-Bif. A Carretera Santa Irene	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q471,500.00		0	
SAN MARCOS	SAN MARCOS	Acceso Parque Regional Municipal, san Marcos	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q440,000.00		0	
SAN MARCOS	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN	Piedra Parada - Aldea Subchal	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q440,000.00			
SAN MARCOS	SIBINAL	Río Tierra Blanca - Tocopote	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q178,420.64		3	

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



**PROGRAMA: BIRF 7169**

**SITUACIÓN ACTUAL: POR INICIAR**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SAN MARCOS	SIBINAL	Tohaman - Sobre Río	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q138,405.79		0	
SAN MARCOS	SIPACAPA	Chual – Nimache	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q54,086.00			
SAN MARCOS	SIPACAPA	El Maguey - Cabecera	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q43,748.00			
SAN MARCOS	SIPACAPA	El Rincón	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q71,396.00			
SAN MARCOS	SIPACAPA	La Ciénega	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q59,840.00			

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



**PROGRAMA: BIRF 7169**

**SITUACIÓN ACTUAL: POR INICIAR**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SAN MARCOS	SIPACAPA	San Isidro - Pueblo Viejo - San Antonio	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q440,000.00			
SAN MARCOS	SIPACAPA	Sector La Isla – Pie de la Cuesta	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q126,791.50			
SAN MARCOS	TACANÁ	Cantón Vergel - Chiquilau	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q137,634.96			
SAN MARCOS	TACANÁ	Colonia N. Independencia- Pin Pin	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q77,122.16		0	
SAN MARCOS	TACANÁ	Esperanza - Toaca	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q131,329.64			

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
 INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



**PROGRAMA: BIRF 7169**

**SITUACIÓN ACTUAL: POR INICIAR**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SAN MARCOS	TACANÁ	Pin Pin – Cantón Shulul	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q71,707.44			
SAN MARCOS	TAJUMULCO	Bif. Carretera Municipal - Caserío Tuiquinque	Rehabilitación de Caminos Rurales, consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas., en una longitud de m				Q805,000.00		0	

**TOTAL PROYECTOS:**

**Total General Monto Final**

**Total General Monto Desembolsado**