

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: KFW FLORES Y SAN BENITO - DONACIÓN ALEMANA

SITUACIÓN ACTUAL: EN EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
PETÉN	SAN BENITO	FLORES Y SAN BENITO	AGUA POTABLE; ALCANTARILLADO CON BOMBEO; PLANTA DE TRATAMIENTO PARA FLORES Y SAN BENITO; FINANCIADO CON DONACION DE KfW Y FONDOS NACIONALES	27,802	20/07/2002	01/07/2012	Q97,016,984.95	Q89,043,072.02	98	92

TOTAL PROYECTOS: **Total General Monto Final** **Total General Monto Desembolsado**