

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: JBIC - GU
SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
ALTA VERAPAZ	PANZÓS	Barrio Poza Azul I Y Barrio Poza Azul II	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 1.373 Km	1,040	10/01/2009	30/11/2009	Q355,976.01	Q277,766.57	100	78
ALTA VERAPAZ	PANZÓS	Panzos - El Mau	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas en una longitud de 1.833 Km	2,200	10/01/2009	30/11/2009	Q503,797.70	Q452,389.29	100	90
ALTA VERAPAZ	PANZÓS	Panzos - La Playa	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas, en una longitud de 0.625 Km	2,755	10/01/2009	30/11/2009	Q158,586.16	Q140,025.38	100	88
ALTA VERAPAZ	PANZÓS	Panzos- Boca Nueva	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 0.535 Km	206	10/01/2009	30/11/2009	Q250,655.95	Q183,516.84	100	73
ALTA VERAPAZ	PANZÓS	Panzos -Carabajal	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas, en una longitud de 6.149 Km	2,491	10/01/2009	30/11/2009	Q2,248,127.30	Q1,953,819.67	100	87
ALTA VERAPAZ	PANZÓS	Quebrada Seca-Lagartos	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas, en una longitud de 4.575 Km	1,001	10/01/2009	30/11/2009	Q1,126,255.66	Q908,856.00	100	81

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: JBIC - GU
SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
ALTA VERAPAZ	PANZÓS	RN7E- Barrio San Juan	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 2.079 Km	1,872	10/01/2009	30/11/2009	Q695,964.78	Q578,775.86	100	83
ALTA VERAPAZ	PANZÓS	RN7E- Caserio La Soledad	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas, en una longitud de 1.802 Km	630	10/01/2009	30/11/2009	Q461,144.33	Q447,762.48	100	97
ALTA VERAPAZ	PANZÓS	RN7E- Colonia Gerardi	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 0.526 Km	355	10/01/2009	30/11/2009	Q242,266.43	Q203,520.02	100	84
ALTA VERAPAZ	PANZÓS	RN7E -Xucup	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas, en una longitud de 2.573 Km	925	10/01/2009	30/11/2009	Q510,375.01	Q402,887.82	100	79
ALTA VERAPAZ	PANZÓS	RN7E-Cacavila	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas, en una longitud de 0.685 Km	285	10/01/2009	30/11/2009	Q298,096.08	Q244,763.32	100	82
ALTA VERAPAZ	TACTIC	RN7E Cruce a Manantial-Guaxpac	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas, en una longitud de 5.74 Km	860	09/05/2009	19/01/2010	Q2,073,261.98	Q1,991,734.61	100	96

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: JBIC - GU
SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
ALTA VERAPAZ	TAMAHÚ	RN7-E (Popabaj) Naxombal	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 6.5 Km	1,570	09/05/2009	19/01/2010	Q2,639,595.87	Q2,510,988.17	100	95
ALTA VERAPAZ	TAMAHÚ	RN7E, Chiquim-Guaxcux	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas, en una longitud de 1.00 Km	550	09/05/2009	19/01/2010	Q796,535.05	Q795,047.25	100	100
IZABAL	EL ESTOR	RN7E - El Recreo-Chinabenque	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 8.373 Km	3,789	10/01/2009	30/11/2009	Q2,713,826.62	Q2,499,331.59	100	92
IZABAL	LIVINGSTON	RN7E-Sumach	Rehabilitación de Caminos Rurales consistente en mejorar la superficie de rodadura con balasto y empedrado, drenajes, cunetas. En una longitud de 1.582 Km	960	10/01/2009	30/11/2009	Q338,574.32	Q359,701.70	100	106

TOTAL PROYECTOS: 16

Total General Monto Final Q15,413,039.25

Total General Monto Desembolsado Q13,950,886.57