

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL - CONTRAPARTIDA

SITUACIÓN ACTUAL: POR INICIAR

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	La Libertad	Caserío Champén, Ojo de Agua	Conduccion y distribucion de agua potable en tubería de PVC de diferentes diametros con una longitud de 11.3 km.	648	19/09/2011	31/01/2012	Q2,288,015.83	Q0.00	0	0
HUEHUETENANGO	Nenton	El Ocote y la Cruz, Gracias a Dios	El proyecto consiste en la elaboración de 700 Mtl. De colector, 16 pozos de visita, 50 conexiones domiciliarias, 1 planta de tratamiento de agua residual.	300			Q850,000.00	Q0.00	0	0
HUEHUETENANGO	San Antonio Huista	San Antonio Huista	Construccion de un planta de tratamiento de aguas residuales -PTAR- Anaerobica.	600	26/09/2011		Q250,000.00	Q0.00	0	0
HUEHUETENANGO	San Juan Atitan	Checoche II	Construccion de una planta de tratamiento de agua residual -PTAR- Anaerobica.	600	26/09/2011		Q550,000.00	Q0.00	0	0
HUEHUETENANGO	San Mateo Ixtatán	Aldea Nuevo Triunfo, Yichwitz, Llano Grande	Proyecto de agua potable de 4.5 Km. De linea de conduccion y distribución.	1,650	21/09/2011	31/01/2012	Q3,782,072.97	Q0.00	0	0

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL - CONTRAPARTIDA

SITUACIÓN ACTUAL: POR INICIAR

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	San Mateo Ixtatán	Cinco aldeas: Ocante, Sebep, Xequel, Patalcal, Yolcutac	Construcción de sistema de agua potable de línea de conducción 3.5 Km. , anexión de 2 fuentes, tanque de almacenamiento de 175mt3.	3,342	09/09/2011	16/04/2012	Q2,550,029.00	Q0.00	0	0
HUEHUETENANGO	San Miguel Acatán	PTAR San Miguel Acatán	Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales	600	26/09/2011	30/01/2012	Q550,000.00	Q0.00	0	0
HUEHUETENANGO	San Pedro Necta	Caserío Agua Blanca, aldea Río Ocho	Conduccion y distribucion de agua potable en tubería de PVC de diferentes diametros con una longitud de 6.7 km.	518	20/09/2011	31/01/2012	Q1,173,710.77	Q0.00	0	0
HUEHUETENANGO	San Sebastián Coatán	Aldea Tzulá Youlhwitzan	Construcción de sistema de drenaje sanitario de 2.2 Km de colectores y 104 conexiones domiciliarias.	624	26/09/2011	31/01/2012	Q3,075,291.20	Q0.00	0	0
HUEHUETENANGO	Todos Santos Cuchumatán	Aldea Chichim, Tuicoy, Buena Vista (pipas)	Conduccion y distribucion de agua potable en tubería de PVC de diferentes diametros con una longitud de 40 km.	2,178	27/09/2011		Q2,100,000.00	Q0.00	0	0

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL - CONTRAPARTIDA

SITUACIÓN ACTUAL: POR INICIAR

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	Unión Cantinil	Casco Urbano Sector 2	Construccion de sistema de aguas servidas de 1.2 km mas planta detratamiento de agua residual -PTAR- anaerobica.	456	24/10/2011		Q2,648,343.82	Q0.00	0	0

TOTAL PROYECTOS: **Total General Monto Final** **Total General Monto Desembolsado**