

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: AGUAS SUBTERRANEAS

SITUACIÓN ACTUAL: EN EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
ALTA VERAPAZ	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ	Chiyuc	Perforación y equipamiento de pozo mecánico con profundidad de 217 metros.	2,900	07/06/2010	30/11/2011	Q494,060.00	Q309,960.00	75	63
ALTA VERAPAZ	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ	Las Pacayas	Perforación y equipamiento de pozo mecánico con profundidad de 244 metros.	3,460	01/08/2010	31/10/2011	Q579,400.00	Q352,910.00	75	61
CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO	Hierba Buena	Perforación y equipamiento de pozo mecánico con profundidad de 305 metros.	1,004	17/10/2009	30/11/2011	Q373,348.40	Q218,238.40	90	58
HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	Lo de Hernández Zona 7	Perforación y equipamiento de pozo mecánico con profundidad de 189 metros.	2,600	03/12/2010	31/12/2011	Q400,130.00	Q250,130.00	75	63
HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	Sectores Laguna Seca y Llano La Trampa Aldea Chinacá -Red-	Proyecto de construcción de la red de distribución, línea de impulsión de 402 metros y línea de distribución de 13,758 metros, tanque de distribución de 200 Mtrs3.	1,785	04/08/2010	31/12/2011	Q750,598.00	Q500,597.98	18	67

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: AGUAS SUBTERRANEAS

SITUACIÓN ACTUAL: EN EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	UNIÓN CANTINIL	Tajumuco	Perforación y equipamiento de pozo mecánico con profundidad de 244 metros.	660	09/09/2010	30/09/2011	Q784,791.00	Q156,958.20	60	20
JUTIAPA	SANTA CATARINA MITA	El Roblar	Perforación y equipamiento de pozo mecánico con profundidad de 220 metros.	1,263	21/09/2010	31/12/2011	Q269,487.00	Q119,487.00	75	44
QUETZALTENANGO	OLINTEPEQUE	La Cumbre	Perforación y equipamiento de pozo mecánico con profundidad de 282 metros.	3,670	10/06/2010	31/12/2011	Q359,767.00	Q123,257.00	75	34
QUETZALTENANGO	SAN CARLOS SIJA	El Rodeo	Proyecto de perforación y equipamiento de pozo mecánico con profundidad de 244 metros.	1,027	30/04/2011	31/12/2011	Q503,000.00	Q0.00	75	0
QUETZALTENANGO	SAN CARLOS SIJA	La Libertad	Proyecto de perforación y equipamiento de pozo mecánico con profundidad de 274 metros.	1,165	09/01/2011	31/12/2011	Q339,940.00	Q189,937.50	75	56

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: AGUAS SUBTERRANEAS

SITUACIÓN ACTUAL: EN EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
QUETZALTENANGO	SAN CARLOS SIJA	Recuerdo a Barrios Centro	Perforación y equipamiento de pozo mecánico con profundidad de 231 metros.	2,100	05/09/2010	31/12/2011	Q402,830.00	Q202,830.00	75	50
RETALHULEU	EL ASINTAL	San José El Xab	Proyecto de perforación y equipamiento de pozo mecánico con profundidad de 164 metros.	1,542	04/05/2010	30/11/2011	Q347,021.81	Q219,588.00	75	63
RETALHULEU	EL ASINTAL	Santa Elena	Proyecto de perforación y equipamiento de pozo mecánico con profundidad de 217 metros.	3,000	02/12/2009	30/09/2011	Q341,474.20	Q256,417.00	80	75
RETALHULEU	SAN ANDRÉS VILLA SECA	El Poligono 7, Aldea Los Achiotes Comunidad Ruano Rodriguez	Perforación y equipamiento de pozo mecánico con profundidad de 154 metros.	2,500	24/07/2010	31/12/2011	Q456,388.00	Q306,388.00	75	67
RETALHULEU	SAN ANDRÉS VILLA SECA	Nueva Belén y Sus Anexos	Perforación y equipamiento de pozo mecánico con profundidad de 153 metros.	2,000	26/01/2011	31/12/2011	Q372,050.00		75	

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: AGUAS SUBTERRANEAS

SITUACIÓN ACTUAL: EN EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
RETALHULEU	SAN ANDRÉS VILLA SECA	Rancho Alegre	Perforación y equipamiento de pozo mecánico con profundidad de 152 metros.	2,300	21/02/2011	31/12/2011	Q372,050.00	Q0.00	75	0
SAN MARCOS	CATARINA	Piedra Partida	Perforación y equipamiento de pozo mecánico con profundidad de 152 metros.	1,050	07/03/2011	31/12/2011	Q372,050.00	Q0.00	75	0
SAN MARCOS	CATARINA	Santa Barbara	Perforación y equipamiento de pozo mecánico con profundidad de 152 metros.	1,345	19/03/2011	31/12/2011	Q372,050.00	Q0.00	75	0
SOLOLÁ	SOLOLÁ	Chuacruz Aldea Pujujil I	Perforación y equipamiento de pozo mecánico con profundidad de 244 metros.	1,776	24/08/2010	30/11/2011	Q695,896.00	Q516,779.20	73	74
SUCHITEPÉQUEZ	RÍO BRAVO	Morazan	Perforación y equipamiento de pozo mecánico con profundidad de 152 metros .	1,140	02/03/2011	31/12/2011	Q372,075.00	Q0.00	75	0

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: AGUAS SUBTERRANEAS

SITUACIÓN ACTUAL: EN EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SUCHITEPÉQUEZ	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ	Nahualate I	Proyecto de perforación de pozo mecánico con profundidad de 200 metros.	2,500	01/12/2009	30/09/2011	Q408,476.69	Q239,417.00	80	59
SUCHITEPÉQUEZ	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ	Tonquin II	Perforación y equipamiento de pozo mecánico con profundidad de 183 metros.	4,000	10/08/2010	30/11/2011	Q472,000.00	Q210,830.00	75	45
TOTONICAPÁN	SAN CRISTÓBAL TOTONICAPÁN	Sacolojabaj -Red-	Construcción de la red de distribución 6,516 metros, incluyendo: Caseta de bombeo, línea de bombeo 384 mts., tanque de distribución de 40 Mts3., línea de distribución 6,516 Mts. Y conexiones domiciliarias.	709	06/12/2010	30/09/2011	Q328,000.00	Q159,998.20	77	49

TOTAL PROYECTOS:

Total General Monto Final

Total General Monto Desembolsado

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: AGUAS SUBTERRANEAS

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
BAJA VERAPAZ	SALAMÁ	Nuevo San Juan	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 240 metros y equipamiento del pozo.	780	02/10/2007	31/12/2009	Q299,823.96	Q299,823.96	100	100
CHIMALTENANGO	SAN JOSÉ POAQUIL	Saquitacaj	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 244 metros y equipamiento de pozo	2,764	02/10/2009	30/09/2010	Q431,557.00	Q431,557.00	100	100
CHIMALTENANGO	SAN MARTÍN JILOTEPEQUE	Pachay Las Lomas	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 274 metros y equipamiento de pozo.	1,680	19/01/2009	30/03/2010	Q780,625.00	Q741,465.00	100	95
CHIMALTENANGO	SAN MARTÍN JILOTEPEQUE	Xejuyú	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 113 metros y equipamiento del pozo.	1,080	19/01/2009	15/04/2011	Q908,812.38	Q247,827.00	100	27
CHIMALTENANGO	TECPÁN GUATEMALA	Panimacoc	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 274 metros y equipamiento del pozo.	1,291	03/11/2009	02/11/2010	Q421,228.01	Q421,228.01	100	100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: AGUAS SUBTERRANEAS

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
CHIQUIMULA	CHIQUIMULA	Sabana Grande	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 244 metros y equipamiento del pozo.	2,150	02/11/2008	31/12/2009	Q359,242.86	Q359,242.86	100	100
CHIQUIMULA	CHIQUIMULA	Sabana Grande	Construcción de la 1,695 metros de la línea de impulsión.	2,150	01/02/2011	30/06/2011	Q287,142.20	Q286,642.20	100	100
CHIQUIMULA	SAN JOSÉ LA ARADA	Los Cimientos	Perforación de pozo mecánico co profundidad de 274 metros, sin embargo el resultado del pozo fue no productivo.	1,100	19/01/2009	31/01/2010	Q565,370.00	Q509,682.00	100	90
GUATEMALA	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ	Bosques de San Juan	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 268 metros.	1,000	16/04/2009	31/05/2009	Q189,678.90	Q189,678.90	100	100
HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	Sectores Laguna Seca y Llano La Trampa Aldea Chinacá - Perforación-	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 134 metros y equipamiento del pozo.	1,785	02/12/2008	31/12/2009	Q307,526.49	Q307,526.49	100	100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: AGUAS SUBTERRANEAS

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
IZABAL	PUERTO BARRIOS	San Manuel II - Perforación-	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 147 metros y equipamiento del pozo.	3,005	02/11/2007	25/12/2009	Q240,826.43	Q240,826.43	100	100
JALAPA	JALAPA	Los Achiotés, Jumay y El Sitio	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 92 metros y equipamiento del pozo.	465	12/02/2009	30/08/2010	Q321,038.76	Q321,038.76	100	100
JALAPA	MONJAS	Escuela Normal Regional de Oriente Oscar Clemente Marroquin	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 243 metros.	525	03/09/2009	30/09/2009	Q135,085.31	Q135,085.31	100	100
JUTIAPA	JUTIAPA	San José Buena Vista	Perforación del pozo mecánico con profundidad de 240 metros y equipamiento del pozo.	2,619	02/12/2008	13/12/2009	Q374,806.43	Q374,806.43	100	100
JUTIAPA	MOYUTA	El Toro	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 220 metros y equipamiento del pozo.	803	01/02/2009	30/08/2010	Q292,988.57	Q292,988.57	100	100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: AGUAS SUBTERRANEAS

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
PETÉN	DOLORES	Agricultores Unidos	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 183 metros y equipamiento del pozo.	650	20/04/2010	30/08/2010	Q250,128.32	Q250,128.32	100	100
PETÉN	LA LIBERTAD	Bethel	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 183 metros, equipamiento del pozo y construcción de caseta de controles.	1,110	02/09/2010	29/04/2011	Q699,800.00	Q478,698.45	100	68
PETÉN	LA LIBERTAD	El Platel	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 213 metros, equipamiento del pozo y construcción de caste de controles	1,200	16/09/2010	29/04/2011	Q631,000.00	Q523,167.00	100	83
QUETZALTENANGO	QUETZALTENANGO	Cantón Tierra Colorada Alta	Proyecto de perforación de pozo mecánico con profundidad de 230 metros, se obtuvo una producción de 244 galones por minuto, el equipo de bombeo no es responsabilidad del Programa.	1,100	15/12/2009	30/12/2009	Q136,204.00	Q136,204.00	100	100
QUETZALTENANGO	QUETZALTENANGO	Chichiguitan	Proyecto de perforación de pozo mecánico con profundidad de 244 metros, se obtuvo una producción de 206 galones por minuto, fue responsabilidad del programa únicamente la perforación del pozo.	2,100	11/11/2010	21/01/2011	Q216,910.00	Q216,910.00	100	100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: AGUAS SUBTERRANEAS

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
QUETZALTENANGO	QUETZALTENANGO	Chucavioc - Las Majadas	Proyecto de perforación de pozo mecánico con profundidad de 245 metros, se obtuvo una producción de 214 galones por minuto, la responsabilidad del programa fue únicamente la perforación del pozo mecánico.	1,758	23/10/2010	18/01/2011	Q261,049.04	Q261,049.04	100	100
QUETZALTENANGO	SAN CARLOS SIJA	Esquipulas-Seque	e	900	19/01/2009	18/11/2010	Q668,369.80	Q375,719.29	100	56
QUETZALTENANGO	SAN CARLOS SIJA	Nuevo San Antonio	Proyecto de perforación de pozo mecánico con profundidad de 244 metros, se obtuvo una producción de 150 galones por minuto, se instaló el equipo de bombeo.	3,000	19/01/2009	31/03/2010	Q770,200.00	Q701,460.00	100	91
QUETZALTENANGO	SAN CARLOS SIJA	San Francisco Chuatuj	Proyecto de perforación de pozo mecánico con profundidad de 244 metros, se obtuvo una producción de 250 galones por minuto, se instaló el equipo de bombeo.	1,318	15/02/2010	08/09/2010	Q721,674.00	Q550,102.80	100	76
QUICHÉ	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ	Buena Vista	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 262 metros y equipamiento del pozo.	622	02/11/2007	31/12/2009	Q315,773.57	Q315,773.57	100	100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: AGUAS SUBTERRANEAS

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
QUICHÉ	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ	Pamesabal IV	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 274 metros y equipamiento del pozo.	960	13/01/2009	31/03/2010	Q758,638.00	Q764,118.00	100	101
RETALHULEU	CHAMPERICO	Nueva Olga Maria Cuchupan	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 244 metros y equipamiento del pozo.	2,105	13/01/2009	31/03/2010	Q714,200.00	Q701,460.00	100	98
SACATEPÉQUEZ	SUMPANGO	Las Flores - Perforación-	Perforación de pozomecánico con profundidad de 191 metros y equipamiento del pozo.	1,147	02/06/2008	31/12/2009	Q179,045.34	Q179,045.34	100	100
SACATEPÉQUEZ	SUMPANGO	Las Flores -Red-	Construcción de la red de distribución, líneas de impulsión y distribución, tanque de distribución y conexiones domiciliarias.	1,398	05/06/2009	28/02/2010	Q236,535.17	Q236,535.17	100	100
SAN MARCOS	IXCHIGUÁN	Buena Vista, Nuevos Horizontes	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 244 metros y equipamiento del pozo.	2,100	29/10/2009	31/12/2009	Q214,890.18	Q214,890.18	80	100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: AGUAS SUBTERRANEAS

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SAN MARCOS	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN	Chilibe -Perforación-	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 240 metros y equipamiento del pozo.	3,200	02/07/2008	31/12/2009	Q282,913.39	Q282,913.39	100	100
SAN MARCOS	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN	Sacchilon - Perforación-	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 207 metros y equipamiento del pozo.	370	02/10/2008	31/12/2009	Q376,443.75	Q376,443.75	100	100
SAN MARCOS	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN	Sacchilon -Red-	Construcción de línea de distribución por 11,000 metros, tanque de distribución de 70 mts ³ , línea de bombeo por 924 mts. y acometidas domiciliarias.	370	07/01/2010	31/12/2010	Q162,558.68	Q162,558.68	100	100
SOLOLÁ	PANAJACHEL	El Capulín	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 122 metros.	3,500	25/11/2010	13/01/2011	Q350,850.00	Q310,050.00	100	88
SOLOLÁ	SOLOLÁ	El Rosario Los Encuentros	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 274 metros y equipamiento del pozo.	1,020	13/01/2009	31/03/2010	Q809,720.00	Q764,523.00	100	94

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: AGUAS SUBTERRANEAS

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
SOLOLÁ	SOLOLÁ	Sacbochol	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 305 metros y equipamiento del pozo.	375	02/02/2009	31/12/2009	Q402,014.91	Q402,014.91	100	100
SUCHITEPÉQUEZ	MAZATENANGO	San Marcos Niza	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 177 metros y equipamiento del pozo.	1,055	18/04/2010	30/09/2010	Q267,316.28	Q267,316.28	100	100
TOTONICAPÁN	MOMOSTENANGO	Chonimasac - Perforación-	Perforación del pozo mecánico con profundidad de 269 metros y equipamiento del pozo.	685	04/10/2008	14/10/2010	Q402,462.25	Q402,462.25	100	100
TOTONICAPÁN	SAN CRISTÓBAL TONICAPÁN	Sacolojabaj - Perforación-	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 280 metros y equipamiento del pozo.	709	16/03/2008	05/12/2009	Q363,709.82	Q363,709.82	100	100
ZACAPA	ZACAPA	Llano de Calderon	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 274 metros	1,525	19/01/2009	31/03/2010	Q562,170.00	Q509,682.00	100	91

TOTAL PROYECTOS:

Total General Monto Final

Total General Monto Desembolsado

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: AGUAS SUBTERRANEAS

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
CHIMALTENANGO	COMALAPA	Chuasij	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 244 metros y equipamiento del pozo.	780	13/01/2009	30/03/2010	Q707,120.00	Q707,120.00	100	100
CHIMALTENANGO	TECPÁN GUATEMALA	Pacorral	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 262 metros, equipamiento del pozo y red de distribución.	936	02/06/2006	31/12/2009	Q2,087,506.00	Q2,087,506.00	100	100
CHIMALTENANGO	TECPÁN GUATEMALA	Xenimajuyu	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 272 metros, equipamiento del pozo y red de distribución.	2,200	02/08/2006	31/12/2009	Q2,119,124.12	Q2,119,124.12	100	100
JUTIAPA	SANTA CATARINA MITA	El Limón	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 244 metros y equipamiento del pozo.	1,675	19/01/2009	28/02/2010	Q738,250.00	Q738,250.00	100	100
PETÉN	DOLORES	Cristo Rey	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 274 metros y equipamiento del pozo.	400	19/01/2009	31/03/2010	Q836,220.00	Q836,220.00	100	100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: AGUAS SUBTERRANEAS

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
QUETZALTENANGO	QUETZALTENANGO	San José Chiquilaja	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 244 metros y equipamiento de pozo mecánico.	813	13/01/2009	28/03/2010	Q722,450.00	Q722,450.00	100	100
QUETZALTENANGO	SAN CARLOS SIJA	San José Chicalquix	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 203,46 metros, equipamiento y red de distribución.	2,310	02/04/2006	25/09/2009	Q2,475,519.65	Q2,475,519.65	100	100
RETALHULEU	EL ASINTAL	Sector Norte Sibaná	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 244 metros y equipamiento del pozo.	600	13/01/2009	31/03/2010	Q729,700.00	Q729,700.00	100	100
SAN MARCOS	SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ	Santa Rosa de Lima	Perforación del pozo mecánico con profundidad de 244 metros y equipamiento del pozo.	800	19/01/2009	31/03/2010	Q698,080.00	Q698,080.00	100	100

TOTAL PROYECTOS:

Total General Monto Final

Total General Monto Desembolsado

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: AGUAS SUBTERRANEAS

SITUACIÓN ACTUAL: POR INICIAR

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
CHIMALTENANGO	PATZÚN	Chuiquel	Perforación y equipamiento de pozo mecánico con profundidad de 305 metros	1,600	19/09/2011	03/11/2011	Q503,000.00	Q0.00		0
CHIMALTENANGO	SAN JOSÉ POAQUIL	San José Poaquil	Perforación de pozo mecánico se tiene programada una profundidad de 244 metros.	8,653	10/11/2011	10/12/2011	Q655,000.00	Q0.00		0
JUTIAPA	JUTIAPA	San Pablo La Vega	Perforación y equipamiento de pozo mecánico con profundidad de 244 metros.	3,800	10/11/2011	10/12/2011	Q503,000.00	Q0.00		0
QUETZALTENANGO	QUETZALTENANGO	CIANI	Perforación de pozo mecánico se tiene programada una profundidad de 213 metros.	7,200	02/09/2011	02/10/2011	Q335,842.00	Q0.00		0
QUETZALTENANGO	SAN CARLOS SIJA	Chiquival	Perforación y equipamiento de pozo mecánico, se tiene programado perforar una profundidad de 244 metros.	5,500	19/09/2011	31/12/2011	Q815,100.00	Q0.00		0

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: AGUAS SUBTERRANEAS

SITUACIÓN ACTUAL: POR INICIAR

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
QUETZALTENANGO	SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ	Las Hortencias	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 244 metros.	1,460	03/10/2011	03/11/2011	Q588,352.00	Q117,670.00	60	20
SAN MARCOS	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN	Maquivil	Perforación y equipamiento de pozo mecánico, con profundidad de 244 metros.	5,780	02/11/2008	31/12/2011	Q384,913.76	Q207,608.00	85	54
SOLOLÁ	SOLOLÁ	Hospital Nacional Juan de Dios Rodas	Proyecto de perforación de pozo mecánico se tiene programada una profundidad de 240 metros.	2,838			Q359,522.00	Q359,522.00		100

TOTAL PROYECTOS:

Total General Monto Final

Total General Monto Desembolsado

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: AGUAS SUBTERRANEAS

SITUACIÓN ACTUAL: SUSPENDIDO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
IZABAL	PUERTO BARRIOS	San Manuel II -Red-	Construcción de la red de distribución, líneas de impulsión y distribución, tanque de distribución y conexiones domiciliarias.	3,005	20/10/2008	31/12/2011	Q500,000.00	Q157,472.98	86	31
SANTA ROSA	CHIQUMULILLA	Las Lisas	Proyecto de perforación y equipamiento de pozo mecánico, se tiene programada una profundidad de 305 metros.	2,800	14/12/2010	31/12/2011	Q799,935.00	Q159,998.00	5	20

TOTAL PROYECTOS:

Total General Monto Final

Total General Monto Desembolsado