

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: AGUAS SUBTERRANEAS

SITUACIÓN ACTUAL: EN EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
ALTA VERAPAZ	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ	Chiyuc	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 217 metros y equipamiento del pozo.	2,900	07/06/2010	31/08/2011	Q494,060.00	Q309,960.00	75	63
ALTA VERAPAZ	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ	Las Pacayas	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 244 metros y equipamiento del pozo.	3,460	01/08/2010	31/08/2011	Q579,400.00	Q352,910.00	75	61
CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO	Hierba Buena	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 305 metros y equipamiento del pozo.	1,004	17/10/2009	31/08/2011	Q373,348.40	Q218,238.40	90	58
CHIQUIMULA	CHIQUIMULA	Sabana Grande	Construcción de la línea de impulsión.	2,150	01/02/2011	30/06/2011	Q458,100.00	Q286,642.20	98	63
HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	Lo de Hernández Zona 7	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 189 metros y equipamiento del pozo.	2,600	03/12/2010	31/12/2011	Q400,130.00	Q250,130.00	75	63
HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	Sectores Laguna Seca y Llano La Trampa Aldea Chinacá -Red-	Construcción de la red de distribución, líneas de impulsión y distribución, tanque de distribución y conexiones domiciliarias.	1,785	04/08/2010	31/12/2011	Q595,554.00	Q500,597.98	15	84

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: AGUAS SUBTERRANEAS

SITUACIÓN ACTUAL: EN EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
HUEHUETENANGO	UNIÓN CANTINIL	Tajumuco	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 244 metros y equipamiento del pozo.	660	09/09/2010	30/09/2011	Q784,791.00	Q156,958.20	60	20
JUTIAPA	SANTA CATARINA MITA	El Roblar	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 220 metros y equipamiento del pozo.	1,263	21/09/2010	31/12/2011	Q269,487.00	Q119,487.00	75	44
QUETZALTENANGO	OLINTEPEQUE	La Cumbre	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 282 metros y equipamiento del pozo.	3,670	10/06/2010	31/12/2011	Q359,767.00	Q123,257.00	75	34
QUETZALTENANGO	SAN CARLOS SIJA	El Rodeo	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 244 metros y equipamiento del pozo.	1,027	30/04/2011	31/12/2011	Q625,000.00	Q0.00	75	0
QUETZALTENANGO	SAN CARLOS SIJA	La Libertad	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 274 metros y equipamiento del pozo.	1,165	09/01/2011	31/12/2011	Q339,940.00	Q189,937.50	75	56
QUETZALTENANGO	SAN CARLOS SIJA	Recuerdo a Barrios Centro	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 231 metros y equipamiento del pozo.	2,100	05/09/2010	31/12/2011	Q402,830.00	Q202,830.00	75	50

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: AGUAS SUBTERRANEAS

SITUACIÓN ACTUAL: EN EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
RETALHULEU	EL ASINTAL	San José El Xab	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 164 metros y equipamiento del pozo.	1,542	04/05/2010	31/08/2011	Q347,021.81	Q219,588.00	75	63
RETALHULEU	EL ASINTAL	Santa Elena	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 217 metros y equipamiento de pozo	3,000	02/12/2009	31/08/2011	Q341,474.20	Q256,417.00	80	75
RETALHULEU	SAN ANDRÉS VILLA SECA	El Poligono 7, Aldea Los Achiotos Comunidad Ruano Rodriguez	Perforación de pozo mecánico co profundidad de 154 metros y equipamiento del pozo.	2,500	24/07/2010	31/12/2011	Q456,388.00	Q306,388.00	75	67
RETALHULEU	SAN ANDRÉS VILLA SECA	Nueva Belén y Sus Anexos	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 153 metros y equipamiento del pozo.	2,000	26/01/2011	31/12/2011	Q625,000.00		75	
RETALHULEU	SAN ANDRÉS VILLA SECA	RANCHO ALEGRE	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 152 metros y equipamiento del pozo.	2,300	21/02/2011	31/12/2011	Q625,000.00	Q0.00	75	0
SAN MARCOS	CATARINA	Piedra Partida	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 152 metros y equipamiento del pozo.	1,050	07/03/2011	31/12/2011	Q625,000.00	Q0.00	75	0

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: AGUAS SUBTERRANEAS

SITUACIÓN ACTUAL: EN EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
SAN MARCOS	CATARINA	Santa Barbara	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 152 metros y equipamiento del pozo.	1,345	19/03/2011	31/12/2011	Q625,000.00	Q0.00	75	0
SOLOLÁ	SOLOLÁ	Chuacruz Aldea Pujujil I	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 244 metros y equipamiento del pozo.	1,776	24/08/2010	31/08/2011	Q695,896.00	Q516,779.20	73	74
SUCHITEPÉQUEZ	RÍO BRAVO	Morazan	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 152 metros y equipamiento del pozo.	1,140	02/03/2011	31/12/2011	Q625,000.00	Q0.00	75	0
SUCHITEPÉQUEZ	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ	Nahualate I	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 200 metros y equipamiento del pozo.	2,500	01/12/2009	31/08/2011	Q408,476.69	Q239,417.00	80	59
SUCHITEPÉQUEZ	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ	Tonquin II	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 183 metros y equipamiento del pozo.	4,000	10/08/2010	31/08/2011	Q472,000.00	Q210,830.00	75	45
TOTONICAPÁN	SAN CRISTÓBAL TONONICAPÁN	Sacolojabaj -Red-	Construcción de la red de distribución por 6,516 metros, incluyendo: Caseta de bombeo, línea de bombeo, tanque de distribución, línea de distribución y conexiones domiciliarias.	709	06/12/2010	30/09/2011	Q328,000.00	Q159,998.20	55	49

TOTAL PROYECTOS:

Total General Monto Final

Total General Monto Desembolsado

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: AGUAS SUBTERRANEAS

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
BAJA VERAPAZ	SALAMÁ	Nuevo San Juan	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 240 metros y equipamiento del pozo.	780	02/10/2007	31/12/2009	Q299,823.96	Q299,823.96	100	100
CHIMALTENANGO	SAN JOSÉ POAQUIL	Saquitacaj	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 244 metros y equipamiento de pozo	2,764	02/10/2009	30/09/2010	Q431,557.00	Q431,557.00	100	100
CHIMALTENANGO	SAN MARTÍN JILOTEPEQUE	Pachay Las Lomas	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 274 metros y equipamiento de pozo.	1,680	19/01/2009	30/03/2010	Q780,625.00	Q741,465.00	100	95
CHIMALTENANGO	SAN MARTÍN JILOTEPEQUE	Xejuyú	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 113 metros y equipamiento del pozo.	1,080	19/01/2009	15/04/2011	Q908,812.38	Q247,827.00	100	27
CHIMALTENANGO	TECPÁN GUATEMALA	Panimacoc	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 274 metros y equipamiento del pozo.	1,291	03/11/2009	02/11/2010	Q421,228.01	Q421,228.01	100	100
CHIQUMULA	CHIQUMULA	Sabana Grande	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 244 metros y equipamiento del pozo.	2,150	02/11/2008	31/12/2009	Q359,242.86	Q359,242.86	100	100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: AGUAS SUBTERRANEAS

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
CHIQUIMULA	SAN JOSÉ LA ARADA	Los Cimientos	Perforación de pozo mecánico co profundidad de 274 metros, sin embargo el resultado del pozo fue no productivo.	1,100	19/01/2009	31/01/2010	Q565,370.00	Q509,682.00	100	90
GUATEMALA	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ	Bosques de San Juan	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 268 metros.	1,000	16/04/2009	31/05/2009	Q189,678.90	Q189,678.90	100	100
HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	Sectores Laguna Seca y Llano La Trampa Aldea Chinacá - Perforación-	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 134 metros y equipamiento del pozo.	1,785	02/12/2008	31/12/2009	Q307,526.49	Q307,526.49	100	100
IZABAL	PUERTO BARRIOS	San Manuel II - Perforación-	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 147 metros y equipamiento del pozo.	3,005	02/11/2007	25/12/2009	Q240,826.43	Q240,826.43	100	100
JALAPA	JALAPA	Los Achiotos, Jumay y El Sitio	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 92 metros y equipamiento del pozo.	465	12/02/2009	30/08/2010	Q321,038.76	Q321,038.76	100	100
JALAPA	MONJAS	Escuela Normal Regional de Oriente Oscar Clemente Marroquin	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 243 metros.	525	03/09/2009	30/09/2009	Q135,085.31	Q135,085.31	100	100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: AGUAS SUBTERRANEAS

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
JUTIAPA	JUTIAPA	San José Buena Vista	Perforación del pozo mecánico con profundidad de 240 metros y equipamiento del pozo.	2,619	02/12/2008	13/12/2009	Q374,806.43	Q374,806.43	100	100
JUTIAPA	MOYUTA	El Toro	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 220 metros y equipamiento del pozo.	803	01/02/2009	30/08/2010	Q292,988.57	Q292,988.57	100	100
PETÉN	DOLORES	Agricultores Unidos	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 183 metros y equipamiento del pozo.	650	20/04/2010	30/08/2010	Q250,128.32	Q250,128.32	100	100
PETÉN	LA LIBERTAD	Bethel	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 183 metros, equipamiento del pozo y construcción de caseta de controles.	1,110	02/09/2010	29/04/2011	Q699,800.00	Q478,698.45	100	68
PETÉN	LA LIBERTAD	El Plantel	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 213 metros, equipamiento del pozo y construcción de caste de controles	1,200	16/09/2010	29/04/2011	Q631,000.00	Q523,167.00	100	83
QUETZALTENANGO	QUETZALTENANGO	Cantón Tierra Colorada Alta	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 230 metros.	1,100	15/12/2009	30/12/2009	Q136,204.00	Q136,204.00	100	100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: AGUAS SUBTERRANEAS

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
QUETZALTENANGO	QUETZALTENANGO	Chichiguitan	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 244 metros.	2,100	12/11/2010	21/01/2011	Q216,910.00	Q216,910.00	100	100
QUETZALTENANGO	QUETZALTENANGO	Chuicavioc - Las Majadas	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 245 metros.	1,758	23/10/2010	18/01/2011	Q261,049.04	Q261,049.04	100	100
QUETZALTENANGO	SAN CARLOS SIJA	Esquipulas-Seque	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 228 metros y equipamiento del pozo.	900	19/01/2009	18/11/2010	Q668,369.80	Q375,719.29	100	56
QUETZALTENANGO	SAN CARLOS SIJA	Nuevo San Antonio	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 244 metros y equipamiento del pozo.	3,000	19/01/2009	31/03/2010	Q770,200.00	Q701,460.00	100	91
QUETZALTENANGO	SAN CARLOS SIJA	San Francisco Chuatuj	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 244 metros y equipamiento del pozo.	1,318	15/02/2010	08/09/2010	Q721,674.00	Q550,102.80	100	76
QUICHÉ	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ	Buena Vista	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 262 metros y equipamiento del pozo.	622	02/11/2007	31/12/2009	Q315,773.57	Q315,773.57	100	100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: AGUAS SUBTERRANEAS

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
QUICHÉ	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ	Pamesabal IV	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 274 metros y equipamiento del pozo.	960	13/01/2009	31/03/2010	Q758,638.00	Q764,118.00	100	101
RETALHULEU	CHAMPERICO	Nueva Olga Maria Cuchupán	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 244 metros y equipamiento del pozo.	2,105	13/01/2009	31/03/2010	Q714,200.00	Q701,460.00	100	98
SACATEPÉQUEZ	SUMPANGO	Las Flores - Perforación-	Perforación de pozomecánico con profundidad de 191 metros y equipamiento del pozo.	1,147	02/06/2008	31/12/2009	Q179,045.34	Q179,045.34	100	100
SACATEPÉQUEZ	SUMPANGO	Las Flores -Red-	Construcción de la red de distribución, líneas de impulsión y distribución, tanque de distribución y conexiones domiciliarias.	1,398	05/06/2009	28/02/2010	Q236,535.17	Q236,535.17	100	100
SAN MARCOS	IXCHIGUÁN	Buena Vista, Nuevos Horizontes	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 244 metros y equipamiento del pozo.	2,100	29/10/2009	31/12/2009	Q214,890.18	Q214,890.18	80	100
SAN MARCOS	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN	Chilibe -Perforación-	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 240 metros y equipamiento del pozo.	3,200	02/07/2008	31/12/2009	Q282,913.39	Q282,913.39	100	100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: AGUAS SUBTERRANEAS

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
SAN MARCOS	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN	Sacchilon - Perforación-	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 207 metros y equipamiento del pozo.	370	02/10/2008	31/12/2009	Q376,443.75	Q376,443.75	100	100
SAN MARCOS	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN	Sacchilon -Red-	Construcción de línea de distribución por 11,000 metros, tanque de distribución de 70 mts ³ , línea de bombeo por 924 mts. y acometidas domiciliarias.	370	07/01/2010	31/12/2010	Q162,558.68	Q162,558.68	100	100
SOLOLÁ	PANAJACHEL	El Capulín	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 122 metros.	3,500	25/11/2010	13/01/2011	Q350,850.00	Q310,050.00	100	88
SOLOLÁ	SOLOLÁ	El Rosario Los Encuentros	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 274 metros y equipamiento del pozo.	1,020	13/01/2009	31/03/2010	Q809,720.00	Q764,523.00	100	94
SOLOLÁ	SOLOLÁ	Sacbochol	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 305 metros y equipamiento del pozo.	375	02/02/2009	31/12/2009	Q402,014.91	Q402,014.91	100	100
SUCHITEPÉQUEZ	MAZATENANGO	San Marcos Niza	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 177 metros y equipamiento del pozo.	1,055	18/04/2010	30/09/2010	Q267,316.28	Q267,316.28	100	100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: AGUAS SUBTERRANEAS

SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
TOTONICAPÁN	MOMOSTENANGO	Chonimasac - Perforación-	Perforación del pozo mecánico con profundidad de 269 metros y equipamiento del pozo.	685	04/10/2008	14/10/2010	Q402,462.25	Q402,462.25	100	100
TOTONICAPÁN	SAN CRISTÓBAL TONICAPÁN	Sacolojabaj - Perforación-	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 280 metros y equipamiento del pozo.	709	16/03/2008	05/12/2009	Q363,709.82	Q363,709.82	100	100
ZACAPA	ZACAPA	Llano de Calderon	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 274 metros	1,525	19/01/2009	31/03/2010	Q562,170.00	Q509,682.00	100	91

TOTAL PROYECTOS: 39

Total General Monto Final Q16,383,186.60

Total General Monto Desembolsado Q14,619,711.96

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: AGUAS SUBTERRANEAS

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
CHIMALTENANGO	COMALAPA	Chuasij	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 244 metros y equipamiento del pozo.	780	13/01/2009	30/03/2010	Q707,120.00	Q707,120.00	100	100
CHIMALTENANGO	TECPÁN GUATEMALA	Pacorral	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 262 metros, equipamiento del pozo y red de distribución.	936	02/06/2006	31/12/2009	Q2,087,506.00	Q2,087,506.00	100	100
CHIMALTENANGO	TECPÁN GUATEMALA	Xenimajuyu	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 272 metros, equipamiento del pozo y red de distribución.	2,200	02/08/2006	31/12/2009	Q2,119,124.12	Q2,119,124.12	100	100
JUTIAPA	SANTA CATARINA MITA	El Limón	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 244 metros y equipamiento del pozo.	1,675	19/01/2009	28/02/2010	Q738,250.00	Q738,250.00	100	100
PETÉN	DOLORES	Cristo Rey	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 274 metros y equipamiento del pozo.	400	19/01/2009	31/03/2010	Q836,220.00	Q836,220.00	100	100
QUETZALTENANGO	QUETZALTENANGO	San José Chiquilaja	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 244 metros y equipamiento de pozo mecánico.	813	13/01/2009	28/03/2010	Q722,450.00	Q722,450.00	100	100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: AGUAS SUBTERRANEAS

SITUACIÓN ACTUAL: LIQUIDADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
QUETZALTENANGO	SAN CARLOS SIJA	San José Chicalquix	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 203,46 metros, equipamiento y red de distribución.	2,310	02/04/2006	25/09/2009	Q2,475,519.65	Q2,475,519.65	100	100
RETALHULEU	EL ASINTAL	Sector Norte Sibaná	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 244 metros y equipamiento del pozo.	600	13/01/2009	31/03/2010	Q729,700.00	Q729,700.00	100	100
SAN MARCOS	SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ	Santa Rosa de Lima	Perforación del pozo mecánico con profundidad de 244 metros y equipamiento del pozo.	800	19/01/2009	31/03/2010	Q698,080.00	Q698,080.00	100	100

TOTAL PROYECTOS:

Total General Monto Final

Total General Monto Desembolsado

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: AGUAS SUBTERRANEAS

SITUACIÓN ACTUAL: POR INICIAR

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
CHIMALTENANGO	SAN JOSÉ POAQUIL	San José Poaquil	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 244 metros.	8,653			Q659,100.00	Q0.00		0
QUETZALTENANGO	QUETZALTENANGO	CIANI	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 213 metros	7,200			Q335,842.00	Q0.00		0
QUETZALTENANGO	SAN CARLOS SIJA	Chiquival	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 244 metros, equipamiento del pozo y construcción de caseta de controles.	5,500			Q815,100.00	Q0.00		0
SOLOLÁ	SOLOLÁ	Hospital Nacional Juan de Dios Rodas	Perforación de pozo mecánico.	2,838			Q359,522.00	Q359,522.00		100

TOTAL PROYECTOS:

Total General Monto Final

Total General Monto Desembolsado

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: AGUAS SUBTERRANEAS

SITUACIÓN ACTUAL: SUSPENDIDO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINAN. %
IZABAL	PUERTO BARRIOS	San Manuel II -Red-	Construcción de la red de distribución, líneas de impulsión y distribución, tanque de distribución y conexiones domiciliarias.	3,005	20/10/2008	31/12/2011	Q500,000.00	Q157,472.98	86	31
QUETZALTENANGO	SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ	Las Hortencias	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 213 metros y equipamiento del pozo.	1,460	07/05/2010		Q588,352.00	Q117,670.00	60	20
SAN MARCOS	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN	Maquivil	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 336 metros y equipamiento del pozo.	5,780	02/11/2008	31/12/2011	Q384,913.76	Q207,608.00	85	54
SANTA ROSA	CHIQUIMULILLA	Las Lisas	Perforación de pozo mecánico con profundidad de 305 metros, equipamiento y construcción de caseta de controles.	2,800	14/12/2010	31/12/2011	Q799,935.00	Q159,998.00	0	20

TOTAL PROYECTOS:

Total General Monto Final

Total General Monto Desembolsado