

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: EN EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	CHIANTLA	Cantón 7 pinos	Silvo Industria Comunitaria, Localidad 1: Cantón 7 pinos, Aldea Paquix, Chiantla, Huehuetenango. Galera para horno de secado y aserradero, 62.88 mt2 de galera para área de oficina y carpintería, 188 mt2 de levantado de paredes, Localidad 2: Aldea Bulej, Nentón Huehuetenango, Galera para Horno de secado y aserradero móvil, 62.88 mt2 de galera para área de oficina y carpintería, 188 mt2 de levantado de paredes, maquinaria y equipo: 2 aserraderos, 1 sierra de banco con mesa deslizable, 2 sistemas de secado de madera, 2 plantas de secado Nentón y Chiantla, 1 cepillo machimbrador, 1 canteadora de 6" de ancho, 1 torno para madera, 1 sierra de cinta industrial, 1 barreno de pedestal, 1 trompo para eje con mazo, 1 lijadora de tambor, 1 sierra radial, 1 esmeril eléctrico, 1 instalación eléctrica de aserradero.	2,646	30/09/2009	30/04/2011	Q2,378,433.31	Q1,421,830.90	78	60
HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	Aldea Cambote	Transformación Agroindustrial del Café a Través de Mejoramiento de Beneficio Seco, 2 Fosas sépticas, 1 portón, 79.00 mt2 de muro de contención en bodega, relleno de fosas y piso, 539mtl de circulación de terreno, 88mt2 de cascabilero con parqueo, 74mt2 de camerino y bodega, 95.15mt2 de modulo de vestidos y baños, maquinaria y equipo: 1generador eléctrico diesel, 1 mesa densimetría, 1 clasificador electrónico , 1 máquina para coser sacos, 1 bascula para camiones, 1 maquina transportadora de sacos, 1 juego de cribas para clasificación, 1juego de tabla de tueste, 5 elevadores, 1 silo metálico, 1 bascula para 30qq. , 50 tarimas, 1 laboratorio de catación, 6 estanterías de metal.	91,000	30/09/2009	30/06/2011	Q2,827,843.23	Q1,433,212.12	40	51

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: EN EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	Aldea Chinacá	Planta de Procesamiento y Transformación de Carnes, 242 mt2 de techos, 1 mesa para destace (548m2 de block), 70 mt2 de pavimento del área de carga y descarga, 60 mt2 de banquetas, maquinaria y equipo: 1 equino quemador con cilindro, 1 generador eléctrico diesel, 1 compresor, 1 mezcladora de carne capacidad 150 lbs. 1 sistema hidroneumático, 1 balanza electrónica 500lb de capacidad, 1 aturdidor eléctrico para cerdos, 1 polipasto para colgar animales 1000lbs de capacidad, 1 sistema de rieles, 20 ganchos de acero inoxidable, 20 cuchillos para sangrado, destace y deshuesado, 2 depósitos de acero inoxidable, 2 lavatrastos, 4 mesas de acero inoxidable, 1 sierra eléctrica de cinta, 1 molino para carne, 1 embutidora hidráulica, una amarradora de salchichas, 2 pesas colgantes con capacidad de 100lbs., una balanza analítica, 1 empacadora al vacío, 2 carros de acero inoxidable, 6 chairas, 1 equipo mínimo de laboratorio.	588	30/09/2009	30/04/2011	Q2,105,353.45	Q1,120,462.76	85	53
HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	Cabecera Departamental	Revitalización del antiguo hospital a centro cultural	96,000	30/09/2009	30/06/2011	Q1,070,248.80	Q203,782.93	1	19

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: EN EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	Cabecera Departamental	4,340 mt2 CONSERVACION Y REVITALIZACION DE LA PLAZA DE ARMAS (EDIFICIO MUNICIPAL, PARQUE, IGLESIA CATEDRAL) , HUEHUETENANGO, LOTE 1.	96,000	30/09/2009	30/07/2011	Q2,782,582.33	Q1,794,498.00	76	64
HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	Huehuetenango	Mejoramiento de infraestructura de tostaduría de café, 66 mt2 de levantado de paredes, 65 mt. de divisiones, remodelación de baños y vestidores, 84 mt2 de fundición de piso de concreto de 20cm., 44 mt2 de techado de caminamientos, construcción de 1 cisterna, maquinaria y equipo: 2 cortinas sanitarias, 1 equipo de extracción de polvo, 1 horno tostador de gas propano, 1 plataforma de llenado, 1 molino de discos eléctrico para café, 1 tabla de clasificación de tueste, 8 bancos giratorios, 2 mesas, 6 estanterías de metal, 2 cubiertas de fajas, 2 cubiertas de polea, 1 compresor de aire, 4 extinguidores, 1 generador eléctrico diesel, 1 trilla, 1000 latas, 2000 bolsas laminadas, 1 equipo hidroneumático, 1 maquina de troquelado, 1 laboratorio de catación, 1 determinador de humedad, 1 refrigeradora de 9 pies cúbicos, 1 empacadora selladora y llenadora de bolsas.	66,822	30/09/2009	30/06/2011	Q1,485,460.49	Q849,620.99	51	57

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: EN EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	Huehuetenango	"Fortalecimiento del Sistema de Formación Profesional para el Turismo en el Departamento de Huehuetenango.	950,000	30/09/2009	30/06/2011	Q8,690,335.50	Q6,891,192.00	75	79
HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	Huehuetenango, Chiantla	PLANTA DE TRATAMIENTO DESECHOS SOLIDOS, 11,070.00 mt2 de construcción que incluye: Relleno Sanitario; Área de clasificación; Compostera; Servicios sanitarios; Bodega de compost; Módulo administrativo y garita; Laboratorio y sala de capacitación; Patio de maniobras; Bodega de herramientas y suministros; Laguna de lixiviados; Tanque elevado de agua potable; Fosa séptica; Pozos de absorción; cunetas; Muro semi perimetral; Muro de contención, etc.	64,152	30/09/2009	30/07/2011	Q16,333,000.00	Q12,061,037.62	70	74

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: EN EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	JACALTENANGO	Aldea Pebil-Pan	Construcción de Centro de Acopio y Planta Empacadora de Frutas, 367mt2 de levantado de block, maquinaria y equipo: 1 montacargas manual de 1 tonelada, 1 planta empacadora, 1 cuarto refrigerado, 1 cuarto refrigerado con división, 2 basculas para 30qq. 3 cortinas plásticas, 1 maquina etiquetadora, 500 cajas plásticas color verde, 2 extinguidores, 1 balanza de precisión, 1 refractómetro.	3,598	30/09/2009	30/04/2011	Q2,713,186.59	Q1,255,029.94	70	46
HUEHUETENANGO	JACALTENANGO	Cantón San Sebastián	Ampliación y Mejoramiento de Beneficio Húmedo y Centro de Acopio de Café, 220 mt2 de fundición de piso, 578 mt2 de repello, 1411 mt2 de pintura exterior e interior, 75mt2 de área de parqueo, área de pesaje con báscula de 10quintales, 462 mt. De circulación, 240 mt2 de levantado de muros de oficinas, 2 extractores helicoidales, 1 bascula de plataforma de 5,000 libras, 6 reflectores para el exterior de la bodega, 4 lámparas para interior de bodega dobles.	1,365	30/09/2009	30/06/2011	Q710,716.85	Q261,033.72	42	37

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: EN EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	JACALTENANGO	El Porvenir en aldea San Marcos Huista	Construcción de Centro de Acopio de café, 544 m. de levantado de block, maquinaria y equipo: 1 bascula para 30qq., 1 cosedora de sacos, 2 extinguidores.	3,192	30/09/2009	30/06/2011	Q626,703.93	Q233,360.97	47	37
HUEHUETENANGO	LA LIBERTAD	El Naranjo I	Construcción de Bodega para el Acopio de Café y Miel, 336 mt2 de levantado de paredes; maquinaria y equipo; Envasadora Artesanal.	735	30/09/2009	30/06/2011	Q532,980.99	Q158,071.23	9	30

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: EN EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	LA LIBERTAD	La Libertad	Construcción Bodega para el acopio de Café 108 mt2 de Levantado de paredes, 20 Tarimas 2 X .12 X 2 de madera, 1 Bascula para 10 Quintales.	2,968	30/09/2009	30/06/2011	Q307,987.90	Q295,647.20	94	96
HUEHUETENANGO	SAN PEDRO NECTA	San Pedro Necta	Construcción de Centro de Acopio para Café, 85mt2 de levantado de paredes sótano; 60mt2 de muro de contención y gradas sótano, 392 mt2 levantado de paredes de primer nivel; maquinaria y equipo, 136 tarimas 2x12x2 de madera.	1,960	30/09/2009	30/06/2011	Q617,424.96	Q318,971.95	53	52

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: EN EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	SAN PEDRO NECTA	San Pedro Necta	PLANTA DE TRATAMIENTO DESECHOS SOLIDOS, 11,070.00 mt2 de construcción que incluye: Relleno Sanitario; Área de clasificación; Compostera; Servicios sanitarios; Bodega de compost; Módulo administrativo y garita; Laboratorio y sala de capacitación; Patio de maniobras; Bodega de herramientas y suministros; Laguna de lixiviados; Tanque elevado de agua potable; Fosa séptica; Pozos de absorción; cunetas; Muro semi perimetral; Muro de contención, etc.	117,096	30/09/2009	30/07/2011	Q6,710,000.00	Q3,247,710.40	56	48
HUEHUETENANGO	SAN SEBASTIÁN COATÁN	SAN SEBASTIÁN COATÁN	Construcción de Centro de Acopio Café Orgánico, 263 m2. de levantado de block, 240 mt2 de construcción de cubierta, instalación hidráulica y drenajes, 230 mt2 de fundición de piso, maquinaria y equipo: 5 bascula con reloj de capacidad 2qq., 2 basculas plataforma de 12qq. , 4 extinguidores, 4 puyas, 30 bandejas, 1 determinador de humedad, 1 mesa redonda, 1 estantería, 30 tarimas.	5,537	30/09/2009	30/06/2011	Q536,835.09	Q301,408.84	60	56

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: EN EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO	Cabecera municipal	Ampliación y Mejoramiento del Centro de Acopio y Agroindustria de Hortalizas, 455 mt2 de circulación perimetral, drenajes, 160 mt2 de pavimento, 325 mt2 de dormitorio, cocina y comedor, 62 mt2 de baños, 50mt2 de bodega de canastas, maquinaria y equipo: 1 cuarto frio para media temperatura 10x5x3, 1 montacargas manual de 5500lbs, 1 cortina plástica, 1 maquina etiquetadora manual, 1 máquina para flejar, 2 balanzas electrónicas de precisión de 33lbs., 2500 canastas plásticas semicaladas, 6 mesas de acero inoxidable, 1 bascula de plataforma de 12qq. , 4 pesas de reloj, 2 extinguidores.	3,255	30/09/2009	30/04/2011	Q1,611,677.98	Q1,282,980.72	95	80
HUEHUETENANGO	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO	San Sebastián Huehuetenango	Remodelacion y Equipamiento de centro de acopio,205 mt2 de levantado de block, administración de 90mt2, 315 mt2 de techo de centro de acopio, 24mt. De muro de contención, 1 anden de carga y descarga, maquinaria y equipo: 1 cuarto frio de 8x4x2, 12 mesas de acero inoxidable, 1 básculas para 25qq., 4 trockel, 2000 cajas plásticas color verde, 4 cortinas plásticas, 6 bandejas de enfriamiento.	250	30/09/2009	30/04/2011	Q1,745,086.23	Q820,617.01	96	47

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: EN EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	SOLOMA	San Pedro Soloma	PLANTA DE TRATAMIENTO DESECHOS SOLIDOS, 5667.00 mt2 de construcción que incluye: Relleno Sanitario; Área de clasificación; Compostera; Servicios sanitarios; Bodega de compost; Módulo administrativo y garita; Laboratorio y sala de capacitación; Patio de maniobras; Bodega de herramientas y suministros; Laguna de lixiviados; Tanque elevado de agua potable; Fosa séptica; Pozos de absorción; cunetas; Muro semi perimetral; Muro de contención, etc.	17,796	30/09/2009	30/07/2011	Q6,892,927.92	Q1,934,855.65	27	28
HUEHUETENANGO	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN	Aldea Chalhuitz	Construcción y Equipamiento de Centro de Acopio para papa, 225 mt2 de levantado de block, administración de 60mt2, 7mt. De muro de contención, 304 mt2 de pavimento rígido + banquetas, maquinaria y equipo: 1 cuarto frio de 8x4x2, 4 básculas para 25qq., 4 trockel, 4 cortinas plásticas, 4 gabinetes para herramientas, 20 bandejas de enfriamiento, 12 tarimas metálicas, 2000 sacos de malla color blanco y rojo, 8 mesas de acero inoxidable, 2000 canastas de color verde.	1,000	30/09/2009	30/04/2011	Q1,441,262.44	Q871,105.20	90	60

TOTAL PROYECTOS: **Total General Monto Final** **Total General Monto Desembolsado**

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
 INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	BARILLAS	Aldea El Quetzal	Introducción de agua potable, 12.88 km. De líneas de conducción y distribución, 116 conexiones domiciliarias.	696	30/09/2009	30/04/2011	Q1,398,930.30	Q1,398,930.30	100	100
HUEHUETENANGO	BARILLAS	Aldea Jolomcú	Introducción de agua potable, 16 km. De líneas de conducción y distribución, 118 conexiones domiciliarias.	708	30/09/2009	30/04/2011	Q2,444,213.26	Q2,444,213.26	100	100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
 INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	BARILLAS	Santa Cruz Barillas	Construcción de Instalaciones y Equipamiento para el Sitio Ecoturístico Maxbal	630	01/10/2009	01/05/2011	Q105,000.00	Q84,000.00	100	80
HUEHUETENANGO	BARILLAS	Santa Cruz Barillas	Producción de cerdos, Estanques para tilapias, conejeras, 2 invernaderos de hortalizas, mejoramiento de infraestructura.	140	01/10/2009	01/04/2011	Q101,971.54	Q81,577.23	100	80

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	CHIANTLA	Aldea Capellanía	8 apriscos (establos) de 28 mt2. c/u con capacidad de 20 cabezas de ganado ovino.	56	01/10/2009	01/04/2011	Q105,000.00	Q84,000.00	100	80
HUEHUETENANGO	CHIANTLA	Aldea Los Regadillos	2 invernaderos de 300 mts2 c/u. Para producción de almacigo de tomate.	1,900	01/10/2009	01/04/2011	Q105,000.00	Q84,000.00	100	80

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	CHIANTLA	San Bartolo, Aldea Los Regadíos	Introduccion de alcantarillado y construccion de planta de tratamiento de aguas negras, 5.9 km. De red de colectores, 208 conexiones domiciliarias, 2 planta de tratamiento de agua residual (PTAR).	2,130	30/09/2009	30/04/2011	Q5,086,286.26	Q4,868,891.28	100	96
HUEHUETENANGO	COLOTENANGO	Caserio Morales, aldea Bella Vista	Introducción de agua potable, 10.99km. De líneas de conducción y distribución, 90 conexiones domiciliarias.	540	30/09/2009	30/04/2011	Q1,711,748.80	Q1,406,078.93	100	82

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	CONCEPCIÓN HUISTA	Aldea Onlaj	Mejora en la disponibilidad y acceso de granos básicos a través de la implementación de silos metálicos.	840	01/10/2009	01/05/2011	Q100,000.00	Q80,000.00	100	80
HUEHUETENANGO	CONCEPCIÓN HUISTA	Caserío Las Peñas	12 silos metálicos de 12qq. De capacidad y 11 apriscos (establos) de 28 mt2. c/u con capacidad de 20 cabezas de ganado ovino.	501	01/10/2009	01/04/2011	Q100,000.00	Q80,000.00	100	80

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	CONCEPCIÓN HUISTA	Comunidad de Tierra Blanca, Aldea Bacu	Depósito Colectores de Agua para Consumo Domiciliar	400	01/10/2009	01/05/2011	Q100,000.00	Q80,000.00	100	80
HUEHUETENANGO	CONCEPCIÓN HUISTA	Concepción Huista	Implementación de Módulos para la Producción y Comercialización de Hongo Ostra	3,755	01/10/2009	01/04/2011	Q101,052.00	Q80,841.60	100	80

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	CUILCO	Aldea Joví	Ampliación de la red de distribución de agua potable 5.01 km.	378	30/09/2009	30/04/2011	Q777,412.50	Q777,412.50	100	100
HUEHUETENANGO	CUILCO	Caserío San Pedro Ben	Introducción de agua potable 18.2 km. 202 conexiones domiciliarias.	1,212	30/09/2009	30/04/2011	Q2,640,409.96	Q2,022,387.00	100	77

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	Cabecera municipal, Huehuetenango	Ampliación de Laboratorio de Multiplicación de Micelio	1,081	01/10/2009	01/04/2011	Q105,000.00	Q84,000.00	100	80
HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	Sector el Llano, Chinaca	Introducción de alcantarillado y construcción de planta de tratamiento de aguas negras, 6.23 km. De red de colectores, 418 conexiones domiciliarias, 1 planta de tratamiento de agua residual (PTAR).	4,032	30/09/2009	30/04/2011	Q3,821,483.97	Q3,798,818.06	100	99

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	IXTAHUACÁN	San Ildefonso Ixtahuacán	El proyecto consta de la compra de 10 telares de pie una vitrina, 1 devanador, equipo de seguridad industrial balanza de precisión, estantería de metal 7 carretillas.	225	01/10/2009	01/04/2011	Q105,000.00	Q84,000.00	100	80
HUEHUETENANGO	JACALTENANGO	Jacaltenango	Implementación de Módulos para la Producción y Comercialización de Hongos Ostra	250	01/10/2009	01/04/2011	Q105,000.00	Q80,841.60	100	77

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	JACALTENANGO	Jacaltenango (El Limonar, Rio Azul), Santa Ana Huista (El Limon), Nenton (Hoyo Cimarron), Concepcion Huista (El Mirador), Santa Ana Huista (El Sumidero)	Construccion y equipamiento de Infraestructura Turistica, 5,700 mt2 de empedrado de senderos, 1412 mt2 de cabañas hostales, 390 mt2 de cabaña restaurante, 12 mt2 rancho de descanso, 204 mt2 de parqueos, 204 mt2 de rancho de protección a sitios, rehabilitación de calle en el limonar, 62 mt2 de muro gavión, 2 fosas sépticas, maquinaria y equipo: 42 camas semi-matrimonial, 2 mostradores, 7 muebles de sala, 45 bancos tipo bar, 7 estufas de mesa, 42 mesas de noche, 42 lámparas, 7 mesas de comedor, 1 generador eléctrico, 10 juegos de mesa y sillas, 2 estanterías de madera, 2 hornos microondas, 2 estufas con horno, 2 gabinetes de cocina, 2 refrigeradoras de 9 pies, 2 generadores eléctricos de gasolina, 24 lanternas para uso de en la cabeza.	24,500	30/09/2009	30/04/2011	Q4,056,598.56	Q3,289,678.96	100	81
HUEHUETENANGO	LA DEMOCRACIA	La Democracia	Construcción de Lombricomposteras para el Manejo de la Cadena del Café	343	01/10/2009	01/04/2011	Q101,250.00	Q81,000.00	100	80

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	MALACATANCITO	San Ramón y Cabecera Municipal	Ampliacion del alcantarillado y construccion de PTAR, 1.38 km. De red de colectores, 10 conexiones domiciliars, 1 planta de tratamiento de agua residual (PTAR).	1,440	30/09/2009	30/04/2011	Q5,364,940.73	Q2,960,629.41	100	55
HUEHUETENANGO	NENTÓN	Aldea Gracias a Dios	Introduccion de alcantarillado y construccion de planta de tratamiento de aguas negras, 3.86 km. De red de colectores, 341 conexiones domiciliars, 1 planta de tratamiento de agua residual (PTAR).	3,018	30/09/2009	30/04/2011	Q4,551,756.44	Q3,898,866.17	100	86

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	NENTÓN	Aldea Jalambojoch, Nentón	Centro turístico laguna brava, remodelación de dormitorio, cocina, equipamiento de cocina (estufa, refrigeradora, microondas, Lavadora.	200	01/10/2009	01/06/2010	Q105,000.00	Q105,000.00	100	100
HUEHUETENANGO	SAN ANTONIO HUISTA	Aldea el Pajal	Mejora en la disponibilidad y acceso de granos básicos a través de la implementación de silos metálicos.	263	01/10/2009	01/06/2011	Q100,000.00	Q0.00	100	0

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	SAN ANTONIO HUISTA	Aldea Ixmal	Pulperos para beneficio de café, para pequeños productores.	360	01/10/2009	01/05/2011	Q100,000.00	Q80,000.00	100	80
HUEHUETENANGO	SAN ANTONIO HUISTA	Caserío El Tablón Viejo	Introducción de alcantarillado y construcción de planta de tratamiento de aguas negras, 1.51 km. De red de colectores, 52 conexiones domiciliarias, 1 planta de tratamiento de agua residual (PTAR).	1,432	30/09/2009	30/04/2011	Q1,201,027.74	Q808,938.97	100	67

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	SAN ANTONIO HUISTA	San Antonio Huista	12 módulos de despulpado de café horizontales con capacidad de 5 a 10 qq/h (motores y equipos).	4,256	01/10/2009	01/04/2011	Q100,000.00	Q80,000.00	100	80
HUEHUETENANGO	SAN GASPAS IXCHIL	Sector Canaán	Introducción de alcantarillado y construcción de planta de tratamiento de aguas negras, 0.36 km. De red de colectores, 21 conexiones domiciliarias, 1 planta de tratamiento de agua residual (PTAR).	1,320	30/09/2009	30/04/2011	Q609,066.71	Q580,253.05	100	95

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	SAN JUAN ATITÁN	Aldea Checoche, Sector 1	Introduccion de alcantarillado y construccion de planta de tratamiento de aguas negras, 2.21 km. De red de colectores, 196 conexiones domiciliarias, 1 planta de tratamiento de agua residual (PTAR).	2,400	30/09/2009	30/04/2011	Q2,654,226.84	Q2,608,571.00	100	98
HUEHUETENANGO	SAN JUAN ATITÁN	Aldea Checoche, Sector 2	Introduccion de alcantarillado y construccion de planta de tratamiento de aguas negras, 2.06 km. De red de colectores, 125 conexiones domiciliarias, 1 planta de tratamiento de agua residual (PTAR).	2,340	30/09/2009	30/04/2011	Q1,891,998.92	Q1,860,849.95	100	98

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	SAN JUAN ATITÁN	Aldea Checoche, Sector 3	Introducción de alcantarillado y construcción de planta de tratamiento de aguas negras, 1.38 km. De red de colectores, 54 conexiones domiciliarias, 1 planta de tratamiento de agua residual (PTAR).	1,590	30/09/2009	30/04/2011	Q1,296,436.74	Q1,262,245.41	100	97
HUEHUETENANGO	SAN JUAN IXCOY	Caserío Las Milpas	Implementación de Módulos para la Producción y Comercialización de Hongos Ostra	490	01/10/2009	01/04/2011	Q101,052.00	Q80,841.60	100	80

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	SAN MATEO IXTATÁN	San Mateo Ixtatán	Implementación de Centro Turístico Puente de Piedra	280	01/10/2009	01/04/2011	Q105,000.00	Q84,000.00	100	80
HUEHUETENANGO	SAN MIGUEL ACATÁN	Cantón Santa Cecilia	Introduccion de alcantarillado y construccion de planta de tratamiento de aguas negras, 1.11 km. De red de colectores, 208 conexiones domiciliars, 1 planta de tratamiento de agua residual (PTAR).	1,650	30/09/2009	30/04/2011	Q2,038,465.14	Q2,005,312.11	100	98

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	SAN MIGUEL ACATÁN	San Miguel Acatán	Reconstrucción del Monumento, construcción de servicios sanitarios, construcción de una pasarela, circulación del monumento, construcción de bancas de concreto, construcción de 03 tigres de concreto.	366	01/10/2009	01/12/2010	Q100,000.00	Q100,000.00	100	100
HUEHUETENANGO	SAN PEDRO NECTA	Caserío Guachipilín, San Pedro Necta	Ampliación del caudal del sistema de agua potable 14km. De líneas de conducción y distribución, 240 conexiones domiciliarias.	6,954	30/09/2009	30/04/2011	Q3,380,415.70	Q1,383,296.70	100	41

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	SAN PEDRO NECTA	San Pedro Necta	Módulos de beneficiado húmedo de café, ADIFECH, S. Pedro Necta	798	02/10/2009	01/05/2011	Q100,000.00	Q80,000.00	100	80
HUEHUETENANGO	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	San Rafael La Independencia	Implementación de Módulos para la Producción y Comercialización de hongos Ostra	252	01/10/2009	01/04/2011	Q101,052.00	Q80,841.60	100	80

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	SAN RAFAEL PETZAL	Cabecera municipal	Introducción de agua potable, 5.14 km. De líneas de conducción y distribución, 100 conexiones domiciliarias.	600	30/09/2009	30/04/2011	Q1,100,290.30	Q1,100,290.30	100	100
HUEHUETENANGO	SAN SEBASTIÁN COATÁN	Aldea Piol	El proyecto consta de la elaboración de 2 invernaderos de 216 mt ² c/u, para producción de almacigo de tomate con un equipo de riego por goteo.	175	01/10/2009	01/04/2011	Q105,175.00	Q80,209.16	100	76

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	SAN SEBASTIÁN COATÁN	Aldea Yalanculuz I	Introducción de agua potable, 16.32km. De líneas de conducción y distribución, 74 conexiones domiciliarias.	444	30/09/2009	30/04/2011	Q2,000,383.71	Q2,000,383.71	100	100
HUEHUETENANGO	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO	Aldea Chequequix	Introducción de agua potable, 14.9 km. De líneas de conducción y distribución, 275 conexiones domiciliarias.	1,650	30/09/2009	30/04/2011	Q1,939,127.87	Q1,514,866.01	100	78

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO	Cabecera municipal	Remodelación y Equipamiento del Centro de Acopio y Taller de Textiles	250	01/10/2009	01/04/2011	Q98,616.00	Q78,892.80	100	80
HUEHUETENANGO	SANTA ANA HUISTA	Aldea Terrero Pinalito	Rehabilitación del sistema de agua potable, 11.69 km. De líneas de conducción y distribución, 79 conexiones domiciliarias.	474	30/09/2009	30/04/2011	Q905,816.80	Q491,612.59	100	54

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	SANTA EULALIA	Cabecera Municipal	Introduccion de alcantarillado y construccion de planta de tratamiento de aguas negras, 1.8 km. De red de colectores, 200 conexiones domiciliarias, 1 planta de tratamiento de agua residual (PTAR).	2,100	30/09/2009	30/04/2011	Q1,657,120.13	Q1,614,716.08	100	97
HUEHUETENANGO	SANTA EULALIA	Santa Eulalia	Servicio de Lavandería para el Fortalecimiento de Mujeres Empresarias	2,002	01/10/2009	01/04/2011	Q105,000.00	Q84,000.00	100	80

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	SANTIAGO CHIMALTENANGO	Caserío Loctoc, aldea La Florida	Introducción de agua potable, 8.03 km. De líneas de conducción y distribución, 113 conexiones domiciliarias.	678	30/09/2009	30/04/2011	Q910,394.20	Q903,754.20	100	99
HUEHUETENANGO	SOLOMA	Aldea Pueblo Nuevo	Introducción de agua potable, 18km. De líneas de conducción y distribución, 272 conexiones domiciliarias.	1,632	30/09/2009	30/04/2011	Q2,368,089.80	Q2,368,089.80	100	100

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN	CANTONES: EL MIRADOR, TUJAZUJ, TUJCHECH, LOS GOMEZ, TUI ICH, TUJCHOJ, TZIMACHIT, DE LA ALDEA EL RANCHO	Introduccion de alcantarillado y construccion de dos plantas de tratamiento de aguas negras, 2.11 km. De red de colectores, 15 conexiones domiciliarias, 1 planta de tratamiento de agua residual (PTAR).	1,596	30/09/2009	30/04/2011	Q4,508,333.21	Q4,457,839.99	100	99
HUEHUETENANGO	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN	Caserío Buena Vista	Construcción de Arpiscos para Semi Estabulado y Mejoramiento de Ovinos	49	01/10/2009	01/04/2011	Q105,000.00	Q84,000.00	100	80

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
 INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN	Chiabal, Todos Santos Cuchumatan, Huehuetenango, El Rancho, Nacimiento Jolotes, Las Milpas, San Juan Ixcoy, La Laguna Magdalena-Chiantla, Tuicoy, Quisil y San Francisco Las Flores	Infra Turística, 7 bungalos 637 mt2, 3 fosa séptica, 1 planta de tratamiento de a gua residual, 2745 mt. De sendero ecológico, 2 salones interpretativos 120 mt2 2 posadas rurales de 181 mt2, 1 área de acampar de 380 mt2, maquinaria y equipo: 36 camas semi-matrimonial, 36 mesas de noche, 9 closet rústicos, 9 jarrillas de aluminio de 2 lts. , 2 cafeteras eléctricas, 9 estufas de mesa, 9 juegos de amueblados de comedor.	43,036	30/09/2009	30/04/2011	Q3,664,259.72	Q3,104,794.85	100	85
HUEHUETENANGO	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN	Todos Santos Cuchumatán	Implementación de Invernaderos para Producción y Comercialización de Tomate	140	01/10/2009	01/04/2011	Q104,076.00	Q83,260.80	100	80

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PROGRAMA**



PROGRAMA: PDRL-UE
SITUACIÓN ACTUAL: FINALIZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	DESCRIPCION PROYECTO	POB. BENEF.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MONTO PROYECTO	MONTO DESEMBOLSADO	AVAN. FIS. %	AVAN. FINAN. %
HUEHUETENANGO	UNIÓN CANTINIL	Aldea el Triunfo, Unión Cantinil	Introducción de agua potable, 6.34 km. De líneas de conducción y distribución, 57 conexiones domiciliarias.	342	30/09/2009	30/04/2011	Q722,928.90	Q722,928.90	100	100
HUEHUETENANGO	UNIÓN CANTINIL	Sector 1	Introduccion de alcantarillado y construccion de planta de tratamiento de aguas negras, 1.96 km. De red de colectores, 98 conexiones domiciliarias.	588	30/09/2009	30/04/2011	Q1,172,705.93	Q1,030,375.80	100	88

TOTAL PROYECTOS: **Total General Monto Final** **Total General Monto Desembolsado**